

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*In the Name of God, Most Gracious,
Most Merciful*

المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني

مشروع

مملكة المملكة العربية السعودية مجمع جبر العزير للتوسعة وعمارة المسجد الحرام

المعلومات والوثائق والبيانات والخرائط الهندسية للمشروع

صدر في عهد

حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز
حفظه الله


إعداد

اتحاد المهندسين الاستشاريين "باكستان"
١٤ بنغلور تاون - شارع الملك فيصل كراشي - باكستان
عمارة الغزادي - النهضة - مكة المكرمة - ص.ب. ٥٤٣



جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله

His Majesty late King Abdul Aziz al-Saud



جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله

His Majesty late King Saud Bin Abdul Aziz al-Saud



جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله

His Majesty late King Faisal Bin Abdul Aziz al-Saud



جلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود

His Majesty King Khalid Bin Abdul Aziz al-Saud



صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد

*His Royal Highness Prince Fahad
Bin Abdul Aziz al-Saud, The Crown Prince*

Table of Contents

المحتويات

	Page	صفحة	
Introduction: by H.E. Sheikh Muhammad Abaal – Khayl Minister of Finance and National Economy	15	١٥	المقدمة : بقلم معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني
History of the Ka'ba and Masjid Al Haram	19	١٩	تاريخ الكعبة المشرفة والمسجد الحرام
The Hijaz Region	21	٢١	منطقة الحجاز
The Holy City	23	٢٣	المدينة المقدسة
History of the Holy Ka'ba	24	٢٤	تاريخ الكعبة المشرفة
The Architectural Morphology	41	٤١	البنيان المعماري للمسجد الحرام
Space	43	٤٣	المكان
Shape	49	٤٩	الشكل
Materials	69	٦٩	المواد
Realization	73	٧٣	التحقيق
Minarets as Landmarks	75	٧٥	المآذن كعلامات ارضية
Gateways	76	٧٦	المدخل
Prayer Halls	76	٧٦	صالات الصلاة
Ottoman Spaces and Renovation	80	٨٠	المبنى العثماني وتجديده
The Holy Ka'ba	81	٨١	الكعبة المشرفة
The Line of Circumambulation	81	٨١	مسار الطواف
Safa and Marwa	84	٨٤	المسعى
Engineering and Construction	87	٨٧	الهندسة والانشاء
Scope of Work	88	٨٨	نطاق العمل
Environment, Climate, Physiography and Geology	90	٩٠	البيئة المحيطة - المناخ - الطبيعة - طبقات الأرض
Location and Description	90	٩٠	المكان والوصف
Geology	91	٩١	الوضع الجيولوجي
Rainfall	91	٩١	سقوط الامطار
Floods	94	٩٤	السيول
Temperatures	97	٩٧	درجات الحرارة
Communication	98	٩٨	المواصلات
Conditions in 1375	99	٩٩	الأحوال في عام ١٣٧٥ هـ
General	101	١٠١	عام
Structure before Extension	105	١٠٥	المبنى قبل التوسعة
Project Planning and Design	109	١٠٩	تخطيط المشروع وتصميمه
General	110	١١٠	عام
Planning	111	١١١	التخطيط
Objectives	111	١١١	الاهداف

صفحة	Page	
١١٢	112	Planning Considerations
١١٥	115	Investigations
١١٥	115	Design
١١٧	117	Construction
١١٨	118	Royal Decrees
١١٩	119	Start of Work
١١٩	119	Schedule
١٢١	121	Materials
١٢٥	125	Specifications
١٣٠	130	Procedures
١٣٢	132	Repair of Ka'ba Al Musharrafa
١٣٣	133	Phasing of Construction
١٥٠	150	Labour
١٥٠	150	Major Quantities
١٥٠	150	Capital Costs
١٥٢	152	Royal Decrees and Ministerial Orders
١٥٨	158	Important Reports of the Technical Committee
١٦١	161	Project as Constructed
١٦٣	163	General
١٦٣	163	Project Features
١٨٧	187	The Contract
١٨٩	189	Amanah Work
١٨٩	189	Quantities and Cost
١٩٠	190	Contract Works
١٩١	191	Personnel Employed
١٩٥	195	Schemes Under Implementation
١٩٦	196	1 Electrification Works
١٩٨	198	2 Mataf Extension and Haram Drainage Scheme
٢٠٥	205	3 Chandelier Project
٢٠٦	206	4 Proposal for cleaning and maintenance
٢٠٧	207	Drawings
٣٤٢	342	Acknowledgements
٣٤٢	342	شكر وتقدير
٢٠٧	207	الرسومات
٢٠٦	206	٤ النظافة والصيانة
٢٠٥	205	٣ مشروع النجفات
١٩٨	198	٢ مشروع توسعة الطائف وتصريف مياه الحرم
١٩٦	196	١ أعمال الكهرباء
١٩٥	195	مشروعات تحت التنفيذ
١٩١	191	الوظائف الذين استعملوا في المشروع
١٩٠	190	أعمال العقد
١٨٩	189	الكميات والتكاليف
١٨٩	189	المحل أمارة
١٨٧	187	العقد
١٦٣	163	معالم المشروع
١٦٣	163	عام
١٦١	161	المشروع كما انتهى
١٥٨	158	قرارات هيئة إمامة المسجد
١٥٢	152	مراسم ملكية وأوامر وزارية :
١٥٠	150	التكاليف الإضافية
١٥٠	150	أعمال الكميات
١٥٠	150	المال
١٣٣	133	مراحل البناء
١٣٢	132	اصلاح الكعبة المشرفة
١٣٠	130	الاجراءات
١٢٥	125	الاصناف
١٢١	121	المواد
١١٩	119	البرنامج
١١٩	119	المشروع في العمل
١١٨	118	المراسم الملكية
١١٧	117	المرارة
١١٥	115	التصميم
١١٥	115	الاصناف
١١٢	112	اعتبارات التخطيط

مقدمة
بقلم
معالي الشيخ محمد أبا الخيل
وزير المالية والاقتصاد الوطني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعبد.

فقد كان المسجد (الرام) وما يزال موضع عناية ولافتة المسلمين شعوباً وعظاماً في كل عصر من العصور وقد كانت بسبب وجود اللقبة المشرفة فيه التي هي «أول بيت وضع للناس» والتي جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة المسلمين حينئذ كما قد جعل الحج إليها من أركان الإسلام الخمسة ورضي الله تعالى عن كل مسلم قام.

قال تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّقَوْمٍ أَعْلَاهُمْ» فمن دخله كان آمناً والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».

وقد أجمع بن مؤيد فخر الإسلام على هذا المسجد الشريف بعض التحسينات والاضافات لبنين وفين وآخر لتسهيل الصلاة فيه والوقوف حول اللقبة. والله الله ولاة أربعمائة سنة مضت تقريباً لم يحدث من الإصلاحات ما يستحق الذكر مع أن العالم الإسلامي خلال تلك الفترة قد تضاعف حجرة الضعاف كثير وأصبحت تقدر إلى مكة كل عام (أحد أو اثنين) من المسلمين من جميع أنحاء المعمورة إلى أن ظهر في الساحة الإسلامية رجل يتميز ببصيرة نقادة ورغبة قوية في خدمة الإسلام والمسلمين ولهم الرجل هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة

وَلَا رِقَ الْمَالِيَةَ لِيَجْعَلَ اشْتِشَارِيًا لِهَذَا الشُّرُوعِ الْعَظِيمِ .

وَكُلُّ أُولَئِكَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ مِنْ جُهِدِهِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الْقَوْلِ وَلَا حِجَبِهِ فَحَسِبَ
وَلَا غَا بَدَلُوا مَا بَدَلُوهُ قَرَّبًا إِلَى اللَّهِ فِي خِدْمَةِ هَذَا الْخِرْقِ الرَّسَمِ بِالنَّشِيطَةِ لِمُعْصِيهِ
فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا .

وَلَا بُنَا إِذْ تَفَتَّحَ هَذَا التَّقْرِيرُ الشَّامِلُ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ الْجَلِيلِ
لِنَسْأَلُ اللَّهَ سُجْدًا وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ عَمَلًا مَقْبُولًا وَلَا يُنِيبَ صَاحِبَ
الْفِكْرَةِ الْأُولَى بِهَلَالَةِ الْمَلَكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَعْبُورِ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَأَخْلَفَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَجَمِيعِ الَّذِينَ أَسْتَهْوَلُوا فِي خِدْمَةِ الشُّرُوعِ الْتَوَلَّاهُ
الْجَزِيلَ عَلَى مَا قَدَّمُوهُ مِنْ خِدْمَةٍ بَهْلَى لِلْكَسَلِ وَالْمُسْلَمِينَ .

The Holy Ka'ba
and the Masjid Al Haram

الكعبة المشرفة
والمسجد الحرام

The Hijaz Region

The western region of the Kingdom of Saudi Arabia is known as the Hijaz. Birthplace of the Arabs, the Hijaz consists of a narrow piece of land some 1400 kilometres long. It is situated along the eastern coast of the Red Sea. The word Hijaz means barrier. The name possibly developed through its geographic description. Its spine is formed by the Sirat mountain range which runs parallel to the Red Sea. This barrier separates the flat area along the coast called Tihama from the highlands of the Najd. The Tropic of Cancer passes between the two sacred cities of the Hijaz, Mecca and Medina.


منطقة الحجاز

تعرف المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية بالحجاز. والحجاز منشأ العرب يتكون من رقعة ضيقة من الأرض يبلغ طولها حوالي ١٤٠٠ كيلومتر وهي تقع على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ومعنى كلمة «الحجاز» الحجاز بين شيئين ومن المحتمل أن يكون الاسم قد نشأ من وضعها الجغرافي إذ يتكون عمودها الفقري من سلسلة جبال السرات التي تمتد بمحاذاة البحر وهذا الحجاز يفصل المنطقة المنبسطة بحذاء الساحل التي تسمى تهامة عن هضاب نجد. ويمر مدار السرطان بين المدينتين المقدستين بالحجاز: مكة المكرمة والمدينة المنورة.

The Region of the Hijaz.

منطقة الحجاز





The Holy City

Mecca, the Holiest City for Muslims, has developed around the Noble Sanctuary of the Ka'ba and is the birthplace of Muhammad, the Messenger of God ﷺ and where the Divine Inspiration was revealed to him.

The Holy City of Mecca has played a special role in the history of mankind as the place of the House of God, the 'Ancient House' or 'bait al-atiq'. It is referred to in the Quran as 'umm al-qura' (42:7), 'the Mother of Cities'. It is so called, according to historians, because the Mecca area is believed to be the core of the earth. The central depression of the city is often called the navel of Mecca for this reason.

Two hundred years before the Hijira, Mecca became a city. Previous to this time, people had lived at some distance from the Ka'ba on the lower slopes of the Red Mountain and Abu Qubais which overlooks the valley.

When Qusayy, an Ismaelite, became the chief of Mecca, he undertook the building of the city and designed it, so that the houses were placed in concentric circles around the Ka'ba according to rigid rules of caste and tribal hierarchies. His own home and that of his children overlooked the square left empty around the Ka'ba.

The early houses of Mecca, described in the 1st to 3rd centuries after the Hijra were cubic in shape with a single entrance. The houses were usually built of stones, shaped or unshaped, or bricks, baked and unbaked. Sometimes the houses were decorated with marble, coloured stones or shells found along the Arabian coast. It was with this simple beginning that Mecca grew to become the Blessed City for the entire Muslim world.

المدينة المقدسة

مكة المكرمة هي أقدس مدينة عند المسلمين في العالم وقد نشأت حول الكعبة المشرفة وفيها ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فيها .

لقد ضربت مدينة مكة المكرمة بسهم وافر في تاريخ البشرية بحكم كونها بيت الله (البيت العتيق) وقد أشار إليها القرآن الكريم ، بأنها «أم القرى» وقد سميت كذلك - حسب ما يقوله المؤرخون- للاعتقاد بأن منطقة مكة المكرمة هي قلب العالم وأن المنخفض في وسط المدينة سمي بسرة مكة لذلك .

ولم تصبح مكة ، مدينة حتى عام ٢٠٠ قبل الهجرة تقريبا وقبل هذا العهد كان الناس يعيشون بعيدا عن الكعبة على السفوح المنخفضة من الجبل الأحمر وجبل أبي قبيس الذي يشرف على الكعبة .

ولما أصبح قصي بن كلاب -وهو من نسل اسماعيل عليه السلام- سيدا لمكة أخذ على نفسه بناء المدينة وصممها بحيث تكون الدور في دوائر مختلفة حول الكعبة حسب قوانين طبقية وقبلية صارمة وكان بيته وبيوت أولاده تطل على ميدان فضاء يحيط بالكعبة .

وكانت البيوت الأولى في مكة كما وصفت في القرنين الأول إلى الثالث الهجري - مكعبة الشكل لكل منها باب واحد . وكانت عادة تبنى بالحجر المنحوت أو غير المنحوت أو بالطوب الأحمر أو غير المحروق . وفي بعض الأحيان كانت تزين البيوت بالرخام أو الأحجار الملونة أو الأصداغ التي توجد على الساحل العربي - من هذه البداية البسيطة اتسعت مكة لتصبح المدينة المباركة للعالم الاسلامي بأجمعه فيما بعد

The History of the Holy Ka'ba

between the volcanic peaks of the Sirat mountains there are areas of sandy passes and natural valleys. In one such valley, Wadi Ibrahim, is situated the place of the Ka'ba within the Masjid Al Haram. The Ka'ba sits as a 'bezel' within its 'setting'. Moving towards the Ka'ba, sometimes from distances of thousands of kilometres, the pilgrim begins to recite, 'Labbaik Allahumma, labbaik' at Thy Command, oh, God, at Thy Command. Tradition has it that it was Adam who laid the foundation of this Ancient House of God, the Ka'ba. It was this holy house beside which Ibrahim   was guided to leave his wife, Hajar, and their infant son, Ismael  . Ibrahim   was given the task of rebuilding this sanctuary for mankind with his son Ismael  . 'And when Ibrahim   and Ismael   with him, raised up the foundations of the House: "Our Lord, receive this from us; Thou art the All-hearing, the All-knowing; and, Our Lord, make us submissive (Muslim) to Thee, and of our seed a nation submissive to Thee; and show us our holy rites and turn towards us; surely Thou turnest, and art All-compassionate, and, our Lord, do Thou send among them a Messenger, one of them, who shall recite to them Thy signs, and teach them the Book and the Wisdom, and purify them; Thou art the All-mighty, the All-wise"' (2:127-129).

THIS WAS THE HOUSE WHICH WAS TO BECOME A PLACE OF assembly for humanity and a place of safety. 'The first House established for the people was that at Bakka, a place holy, and a guidance to all beings. Therein are clear signs - the Station of Ibrahim, which who so ever enters into it attains security. It is the duty of all men towards God to come to the House as a pilgrim, if he is able to make his way there. But if any deny faith, God stands not in need of any of His creatures' (3:96-97).

Re-laying the foundations, Ibrahim and Ismael built an irregular trapezoidal shape 32 ells on the northwest by 22 ells on the north-east, 37 ells on the southwest and 20 ells long on the southeast side. In great hardship, the two of them built the form without mortar, laying rock upon rock. They installed a special Black Stone (al-hajar el-aswad) to mark the beginning of the circumambulation on the eastern side. As the walls were raised, the arms of Ibrahim could no longer reach the top. Ismael brought him a stone to stand upon where his footprints still remain. This is the stone which is revered as the Station of Ibrahim today. They stopped when the walls were 9 ells high. From its shape it was called the Ka'ba, the Cube.

It is by this simple, unroofed sanctuary that Ibrahim expressed his obedience to the commandment of Allah. This humble symbol of faith was constructed by him on the basis of his belief in Tawheed. The only House of God in a pagan world filled with monumental ziggurats and pyramids, this belief was to change the face of humanity.

And God said to Ibrahim: 'And when We settled for Ibrahim the

[illegible][illegible]

(אב-לב) יצא ד' אל' (ד' אל' יצא) : "ה' יצא
 ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא
 ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא
 ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא ד' אל' יצא

[illegible][illegible]

سنة ١٢٨٥ هـ في شهر ربيع الثاني يوم الاثنين ١٢ من الشهر المذكور



The Holy Ka'ba.

الكعبة المشرفة

place of the House: "Thou shall not associate with Me anything. And do thou purify My House for those that shall go around it and those that stand, for those that bow and prostrate themselves; and proclaim among men the Pilgrimage, and they shall come unto thee on foot and upon every lean beast, and they shall come from every deep ravine that they may witness the benefits provided for them and mention the Name of God on days well known over beasts of the flocks as He has provided them: so eat thereof and feed the wretched poor. Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and (again) circumambulate the Ancient House"" (22:26-29).

In the midst of the desert, Ibrahim ؑ climbed on the stone and turning to the four directions called for all to come and circumambulate this House. In response to the call, since the days of Ibrahim ؑ unto eternity, multitudes of the followers of Islam have come and will continue to come, chanting, 'Labbaika, Allahumma, labbaika', at Thy Command, Oh, God, at Thy Command.

When Ibrahim ؑ left the Ka'ba, Mecca and the Hijaz forever, he said, 'My Lord, make this land secure, and turn me and my sons away from serving idols; my Lord they have led astray many men. Then whosoever follows me belongs to me; and whoso rebels against me, surely Thou art All-forgiving, All-compassionate. Our Lord, I

جميعا بأن يأتوا ويطوفوا بالبيت العتيق . . وتلبية للدعوة منذ أيام ابراهيم إلى الأبد حضرت الجموع من معتنقي الاسلام وتوافدوا من كل حدب يرددون «لبيك اللهم لبيك- ان الحمد والنعمة لك والملك -لاشريك لك» وحين غادر ابراهيم الكعبة ومكة والحجاز الى الابد دعا ربه : «رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعتني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فأجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا . ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء » . (سورة ابراهيم)

ومنذ أربعين قرنا تقريبا ، أي منذ عهد ابراهيم ، والكعبة لا تزال تحتفظ بموقعها وشكلها وأساسها ، ويروي التاريخ أن الكعبة منذ أيام ابراهيم قد أعيد بناؤها على الاساس الذي أقامه ابراهيم عليه السلام (انظر الحاشية رقم ١) .

لقد ظلت الكعبة على هذه الحالة حتى زمن قريش وقد وصفت في مصادر كثيرة على انها سياج صغير لا سقف له يتكون من جدار يرتفع قليلا عن قمة الانسان وقد وصفها الأزرقي في كتابه على أن ارتفاعها كان أربعة أمتار ونصف من الدبش وضع بلا مونة وكانت أركانها الأربعة تحتوي على أربعة أحجار كان العرب يعظمونها وكان جدار بشر

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا ضَمَامَ ۝ رَبِّ إِنِّي أَخْشَى أَنْ
كُفِّرَ بِي النَّاسُ فَهَمَّنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بَوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي
وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

Sura Ibrahim


من سورة إبراهيم


Eighteen years before the Hijra or migration to Medina, the Quraish rebuilt the Ka'ba which had been in a state of disrepair. This rebuilding is recorded by Azraqi in the following manner: 'At that time, a Greek merchant ship was wrecked at Shu'aibiya (the port for Mecca which preceded Jeddah). The Quraish took the wood of the ship and a Greek carpenter named Baqum (who had been on board the boat) to help them rebuild the Ka'ba.² The Ka'ba was built of a course of stone alternating with one of wood (teak).³ There were thereby a total of 31 courses, 16 of stone and 15 of wood as they began and ended with the course of stone.'⁴

When the time came to install the Black Stone in its proper place, strife broke out among the chiefs of the Quraish for the honour of


ولما جاء وقت وضع الحجر الاسود في مكانه نشب بين زعماء قريش نزاع فيمن يكون له شرف وضعه وأصبح الموقف خطيرا يهدد باراقة الدماء ولقد عهد الى محمد عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قرارا يقبله جميع المعنيين حتى يتفادوا ذلك الموقف الخطير (انظر الحاشية رقم ٥).

وكان باب الكعبة مرتفعا عن الأرض حتى أن عتبة كانت ترتفع عن سطح الأرض بمقدار ٤ أذرع (مترين تقريبا) (انظر الحاشية رقم ٦) وبنوا سطحا مستويا مقام على ستة أعمدة (صواري) في صفين في كل صف ثلاثة منها.





An isometric drawing of the Ka'ba reconstructed from the traditions. مخطط الكعبة المشرفة كما استقى من أقوال الرواة



The plan of the Ka'ba as it was during the time of the Quraish before the migration of the Prophet to Medina.

مخطط الكعبة كما كانت أيام قريش قبل هجرة النبي (ص) إلى المدينة المنورة

placing the stone. The situation became serious and bloodshed seemed imminent. It was left to Muhammad to make a decision which was acceptable to all concerned and avert a serious situation.⁵

The door to the Ka'ba was raised above the floor so that its sill was 4 cubits (approximately 2 metres) above ground level.⁶ They built a flat roof which rested on six pillars in two rows of three each. The sanctuary was now made 18 cubits instead of the previous 9. Each course was then approximately 31 cm. high. The north corner, known as the Syrian corner held a wooden staircase leading to the roof. The sanctuary was then covered in a textile known as qabati which was itself covered in a woollen, striped material.

The ceiling, walls and columns of the Ka'ba were decorated at this time with pictures of the Prophets, angels and trees. The pictures of the Prophets included Ibrahim ؑ as an old man practising divination with arrows.⁷ The courtyard around the Ka'ba, according to old records, was used for circumambulation even before the dawn of Islam and it was approximately circular in shape. This area is mentioned as Masjid Al Haram in Holy Quran, 'Glory to God who did take His servant for a journey by night from Al Masjid Al Haram to Al Masjid Al Aqsa'. Bani Israil-xvii-I.

وأصبح هيكل الكعبة على ارتفاع ١٨ ذراعاً بدلاً من ارتفاع تسعة أذرع كما كان قبلاً . . وكان كل مدمك بارتفاع ٣١ سنتيمتراً تقريباً . وكان بالركن الشامي المعروف بالركن الشامي سلم من الخشب يؤدي إلى السطح . وكانت الكعبة في ذلك الوقت تغطي بقماش يسمى (قباطي) والذي كان بدوره يغطي بقماش مقلّم من الصوف .

وكان سقف الكعبة وجدرانها وأعمدتها مزينة بصور الأنبياء والملائكة والأشجار وكانت صور الأنبياء بما فيهم سيدنا إبراهيم الذي كان على هيئة رجل عجوز يمارس العرافة بالسهم ، (انظر الحاشية رقم ٧) .

ويروي أن الفناء الذي يحيط بالكعبة والمستعمل للطواف حتى قبل بزوغ الاسلام كان مستديراً تقريباً وعند ظهور الاسلام سميت هذه المنطقة بالمسجد الحرام كما جاء في القرآن الكريم : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » . (من سورة بني اسرائيل) .

After the Hijira

The petition of Ibrahim t to send a Messenger from among his posterity, was granted and after a lapse of two thousand six hundred years, came the Prophet Muhammad who recited God's revelations and transformed the face of Arabia.

Muhammad performed the first Islamic pilgrimage in 10H, with 114,000 Muslims. Since then, with the spread of Islam far and wide, the number of haj pilgrims has grown. This has necessitated the extension of the Masjid Al Haram and the Mafat which surrounds the Ka'ba from time to time. The first extension was carried out by Umar, the second Caliph of Islam, and the last extension was completed in 1395H, by the Government of Saudi Arabia. The latest extension in Mafat was taken up in the month of Jamada Al Oula, 1398H. A description of the extensions and renovations follows:

Early Islamic Times

Umar ibn Khattab رضي 17H.

Arriving in Mecca to perform the Umrah Umar رضي, seeing the Ka'ba in a state of disrepair, ordered the damage to the Ka'ba be repaired. Some sources say that the damage was caused by a flood which came from the side of Mudda'a and had all but destroyed the Station of Ibrahim. He also saw the need to enlarge the area of the Masjid Al Haram around the Ka'ba to accommodate the believers whose number had increased. This involved demolishing some houses around the Ka'ba after paying due compensation. All of the traditional sources confirm the fact that during the time of the Prophet and Abu Bakr رضي, there was no wall enclosing the Ka'ba. Umar رضي built one in height less than a man. The wall had gates in it, lamps were placed on the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded that he built a dyke to prevent another flood destroying the area.⁸ The extended courtyard of the Masjid Al Haram, as indicated in approximate plan, was polygonal in shape and it enclosed the Zamzam Well.



The plan of the Ka'ba after the renovations of Umar ibn Khattab (رضي)
عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

بعد الهجرة

لقد استجاب الله دعاء إبراهيم بأن يرسل رسولا من ذريته . فبعد أكثر من ألفين سنة جاء محمد عليه الصلاة والسلام الذي أتى بتعاليم الله وبعثه بالهدى .
لقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم رسالة إبراهيم من الهدى وبعد قرون عديدة أقبل الحج لأول مرة لحياء الله عليه وسلم . الحج في السنة العاشرة من الهجرة مع رضي الله عنه .
وإذ في ذلك الوقت ومع انتشار الإسلام في أنحاء العالم أجمع ١١٤٠٠٠ من المسلمين . ومنذ ذلك الوقت ومع انتشار الإسلام في أنحاء العالم أجمع ١١٤٠٠٠ من المسلمين .
عدد الحاج في أزداد ما أوجب توسعة المسجد الحرام والطاق من وقت لآخر فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ثاني الخلفاء الراشدين يقول توسعة وقت آخر توسعة عام ١٣٩٥ هـ بمراسلة حكومة المملكة العربية السعودية لم يأت الحجازية أيضا أن يقوم بتوسعة الحرم للمطاف فبدى في شهر رجب الأول عام ١٣٩٨ هـ بتوسعة على نطاق واسع . وستناول ذلك في بابي :

العهد الإسلامي الأول

سنة ١٧ هـ رضي الله عنه - ١٧ هـ

حين وصل عمر رضي الله عنه إلى مكة لأداء العمرة ورأى ما اعتري الكعبة من سوء حال أمر بأن يرمم ما بها من خلل وتروى بعض المصادر أن الخلف سبيل أم هانئ الذي انحد من جانب السعي وأحدث ثقبا عظيما . وقد رأى أيضا الحاجة إلى توسعة مساحة المسجد الحرام حول الكعبة كي يستوعب المسلمين الذين زاد عددهم فاقضى ذلك فهدم بعض الدور القائمة حول الكعبة بعد أن دفع التعويضات المستحقة وتوكلت على بعض المهندسين الذين كانوا يعملون في مكة فبدأوا ببناء حيطان الكعبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه . وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان المسجد الحرام قد أقيم على أساس ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام . وكان المسجد أيضا أنه أقيم على أساس ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام . وكان المسجد أيضا أنه أقيم على أساس ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام .

عثمان بن عفان رضي الله عنه - ٢٦هـ


وبعد مرور عشر سنوات على توسعة المسجد الحرام في عهد الخليفة عمر شرع الخليفة الثالث عثمان بالحاجة إلى توسعة جديدة . وكان ذلك لكثرة عدد الحجاج ولانتشار الاسلام السريع في أقطار جديدة . ففي عام ٢٦ من الهجرة وسع المسجد الحرام بهدم الدور المحيطة بعد تعويض أصحابها وإضافة مساحتها إلى المسجد الحرام وجدد المسجد تجديدا شاملا وأدخلت الاروقة المسقوفة للمصلين لأول مرة . وكانت التوسعة على شكل مربع تقريبا بأركان مشطوفة .

Uthman ibn Affan رضي 26H.

Hardly a decade had passed from the time of the extensions of the Masjid Al Haram by Umar رضي when the need to expand it further was felt by the third Caliph, Uthman ibn Affan رضي. This was due to the increasing number of pilgrims as a result of the rapid spread of Islam to new countries. In 26H., he enlarged the Masjid Al Haram by demolishing the surrounding houses, after compensating for them, and adding their area to the Masjid Al Haram. He completely renovated the mosque and introduced for the first time, covered porticoes for prayers. The plan was more or less in the form of a square with chamfered corners.



الخط الكعبة كما بناها عثمان رضي الله عنه
The plan of the Ka'ba after the renovations of Uthman (رض).



الخط الكعبة كما جدها ابن الزبير رضي الله عنه
The plan of the Ka'ba itself after the changes of ibn Zubayr.

Abdullah ibn Zubayr, 65H.

Abdullah ibn Zubayr, the grandson of the first Caliph of Islam, Abu Bakr al Seddeeq رضي was the first Muslim born in Medina. His mother, Asma, the daughter of Abu Bakr رضي had been one of the those who had helped the Prophet and Abu Bakr رضي escape from Mecca. When Abdullah ibn Zubayr was struggling with Yazid for political control, Yazid attacked Mecca and during the siege, the Ka'ba caught fire. The siege ended upon the death of Yazid and it was then that Abdullah ibn Zubayr began reconstructing the Ka'ba. His first order was the removal of the stones thrown into the Ka'ba in the course of the battles with Yazid. He then ordered the structure to be demolished, as little remained of its original form. As a result of the fire that had occurred, the walls were crumbling down. The people of Mecca were afraid to touch the Ka'ba and at first refused to help Abdullah ibn Zubayr until he himself began the demolition.⁹


The Black Stone had been broken into three pieces during the siege. Abdullah ibn Zubayr bound it together with silver frame and placed it in his home for safe keeping until the walls were raised to the level of the place of the Black Stone. The foundations of Ibrahim ؑ consisting of cyclopean green stones, was found to be 6 cubits and a span longer than the demolished structure.

Abdullah ibn Zubayr then rebuilt the Ka'ba upon the foundations of Ibrahim ؑ so that the length increased from 18 to 26 cubits.¹⁰ Thus the site of the harbour of Ismael ؑ was included within the Ka'ba. The height increased from 18 to 27 cubits measured from the plinth which was itself 16 inches high. The new structure was of stone, 2 cubits thick and there were 27 courses.¹¹ Abdullah ibn Zubayr built two doors 11 cubits high. One was on the east for entering the Ka'ba and the exit was on the western side. Some sources say the doors were plated in gold.¹² There was a wooden ladder on the north

عبد الله بن الزبير رضي الله عنه - ٦٥هـ

عبد الله بن الزبير هو حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة في الاسلام ، كان أول مسلم ولد في المدينة وأمه أسماء بنت أبي بكر وهي التي ساعدت النبي عليه

الزبير يتنازعان على السلطة هاجم يزيد مكة وفي أثناء حصارها اشتعلت النار في الكعبة وانتهى الحصار بموت يزيد وفي ذلك الوقت بدأ ابن الزبير إعادة بناء الكعبة . وكان أول ما أمر به ابن الزبير هو إزالة الأحجار التي ألقيت في الكعبة خلال المعارك مع يزيد . ثم أمر بأن يهدم البناء إذ لم يبق من مبناها الأصلي إلا القليل وكانت نتيجة هذا الحريق أن أخذت جدران الكعبة تتداعى وكان أهل مكة يخافون أن يمسوا الكعبة بأذى ورفضوا بادئ الأمر أن يساعدوا ابن الزبير حتى قام بنفسه بالهدم (انظر الحاشية رقم ٩) . وكان الحجر الأسود قد كسر أثناء الحصار إلى ثلاثة أجزاء فضم ابن الزبير أجزاءه داخل إطار من الفضة وأودعه بيته حرصا عليه حتى ترتفع جدران الكعبة إلى مستوى موضعه وقد وجد أن أساس إبراهيم الذي يتكون من أحجار ضخمة خضراء أطول من البناء المهلوم بستة أذرع وشبرا فأعاد ابن الزبير بناء الكعبة على أساس إبراهيم فأزاد طولها من ١٨ ذراعا إلى ٢٦ ذراعا (انظر الحاشية رقم ١٠) وبذلك أدخل حجر اسماعيل في الكعبة وزاد الارتفاع من ١٨ إلى ٢٧ ذراعا (انظر الحاشية رقم ١١) من الشاذروان الذي كان ارتفاعه ١٦ بوصة وقد شيد البناء الجديد من أحجار بسمك ذراعين وكان هناك ٢٦ مدمكا وقد ركب ابن الزبير بابين طولهما أحد عشر ذراعا أحدهما في الجانب الشرقي لدخول الكعبة والآخر في الجانب الغربي للخروج منها . وتقول بعض المصادر أن الأبواب كانت مموهة بالذهب (انظر الحاشية رقم ١٢) وكان هناك في الركن الشمالي سلم من الخشب يؤدي إلى السطح وقد استخدمت طريقة البناء اليمنية التقليدية من الأحجار المقطوعة والمونة من الطفل اليمني كما استعمل الفسيفساء المأخوذ من كنيسة في اليمن (انظر الحاشية رقم ١٣) كان قد بناها أبرهة الحبشي كما استعملت ثلاثة أعمدة من الرخام مزخرفة بالوان متعددة وقد جلب من صنعاء المرمر الشفاف وأدخل في بناء السقف حتى يكون داخل الكعبة مضيئا .



The elevation of the Ka'ba after the changes of Ibn Zubayr.
 مظهر رائي الكعبة بعد التغيير الذي
 عمل عليه ابن الزبير رضي الله عنه

corner which led to the roof. Traditional Yemenite building techniques of cut stone and mortar of Yemenite clay were employed. Mosaiques from a church in Yemen (which had been built by Ab-rahah, the Abyssinian) as well as three marble columns decorated with polychrome were used.¹³ Transparent marble was brought from San'a and built into the roof so that the inside became bright. Even though the Black Stone had been removed from the Ka'ba, circumambulation continued around a temporary wooden structure. When the walls reached the previous level of the Black Stone, it was set in place and two stones were firmly set on it.¹⁴ The inside and outside of the walls of the Ka'ba were polished with musk. The new sanctuary was clothed in a Coptic fabric of silk, a tradition which dated from Mu'awiya. From the extra stones remaining, a circular enclosure or wall surrounding the sanctuary was enlarged. Existing walls were repaired and a colonnade introduced which was roofed with plain wood. Azraqi described the Masjid Al Haram as being a little over nine jaribs.

Al Hajjaj, 74H.

Al Hajjaj damaged the Ka'ba during his siege of the city of Mecca. When he entered the city and began to undertake the rebuilding of the Ka'ba, he demolished the whole structure built by Abdullah ibn Zubayr. He rebuilt the Ka'ba seven cubits less in length with only one door. This remaining door was raised 4 ells off the ground to restrict and regulate entry into the Ka'ba. He divided the facade of the building into three horizontal sections. The lowest section was 18 ells high and contained the door to the interior of the Ka'ba in addition to three false doors set under a cornice, one on each facade of the sanctuary. The highest section was 2 ells in height and it contained 4 alabaster windows. A false ceiling was added which was built of logs. These logs protruded beyond the wall surface and a curtain was hung from them. The inside of the building contained three red marble columns which held up the log roof.¹⁵

منحرف من الطراز القديم. كان في مكة في الكعبة إلا أن الطراز استمر حول
 مع أن الحجر الأسود كان قد بُني من ريع من مكانه في الكعبة إلا أن الطراز استمر حول
 منكل حشبي مؤقت. ولا ارتفعت الجدران إلى المستوى السابق للحجر الأسود وبيع في
 مكانه وبنت فوقه حيطان (انظر الحاشية رقم ١٤) وقد طُبت الجدران من الخارج
 والداخل بالسلط وكسيت الكعبة بقماش قطني من الحرير (قناطي) وهو قماش برقع
 تاريخه إلى معاوية. ومن الأحجار الزائدة المتبقية التي حول الكعبة سار دائري عرضيه
 عشرة أذرع. وقد وسع الجدار الذي كان يحيط بالحرم ووسعت الجدران المواجهة
 واستخدمت الأروقة التي سقفت بالحشبي. وقد وصف الأروقي المسجد الحرام
 حينئذ على أن مساحته كانت أكثر من ٩ أجرة.



The plan of the Ka'ba and Masjid Al Haram after the changes of Ibn Zubayr.
 مخطط الكعبة والمسجد الحرام بعد التغيير الذي عمل عليه ابن الزبير رضي الله عنه

الحجاج بن يوسف الثقفي ٧٤هـ -


لقد أحدث الحجاج الثقفي بالتغيير الكعبة أثناء حصاره مكة وحرقها وحملها إلى
 على نفسه إعادة بنائها، فهدم كل البناء الذي أقامه ابن الزبير وأعاد بناءها منقوصاً طويلاً
 سبعة أذرع وجعل بها باباً واحداً رفعه عن الأرض أربعة أذرع حتى يقلل ويقلل
 الدخول فيها وقسم وجهه إلى ثلاثة أقسام وكان ارتفاع القسم السفلي ١٨
 ذراعاً ويشتمل على الباب الذي أدى إلى داخل الكعبة علوية على ثلاثة أبواب مستوية
 جعلت تحت الحجرين كل واحد منها في كل وجه. أما القسم العلوي وكان ارتفاعه
 ذراعين وكان يحوي على أربع بواب من الزمر. وقد زيد سقف مستطيل على كل وجه الجدران
 وتدل منها ستارة. أما البناء من الداخل فكان يحوي على ثلاثة أعمدة حجارة رُفَع
 السقف الحشبي (انظر الحاشية رقم ١٥).

Al Walid, 91H.

Al Walid, restored the Ka'ba after one of its many floods. He enlarged the area of the mosque and renovated the building. He also roofed the colonnades with ornamented teak beams and introduced glass mosaics, marble panelling, gilt spouts and crenelations. In fact, Al Walid was the first to use marble columns brought from Egypt and Syria.


The plan of the Ka'ba and Masjid Al Haram following the changes of Al Walid.

خطط الكعبة والمسجد الحرام بعد التغيير الذي أحدثه الوليد بن عبد الملك



الوليد بن عبد الملك ٩١هـ

رسم الوليد الكعبة بعد سيل جارف أصابها ووسع رقعة المسجد وجدد البناء وأقام سقفا على أعمدة بكمرات من خشب الساج المزخرف كما أدخل الفسيفساء الزجاجي والبواكي الرخامية والميازيب المموهة بالذهب وفتحات الشرفات . وفي الحقيقة فإن الوليد هو أول من استعمل الأعمدة التي جلبت من مصر وسوريا في بناء المسجد .



Umayyid and Abbasid Architecture

The Umayyid period of architecture, which lasted until 132H. brought some magnificent structures of cut stone with arcades resting on marble columns. Their buildings were splendidly decorated internally with marble panelling and mosaics. Some of these techniques were used in the reconstruction of the Masjid Al Haram. In general, under the Abbasids (132-656H.), Syrian influence in architecture declined and the Sassanian Persian influence increased. Axial planning and immensity of scale were two particular characteristics of this period. The construction was mainly of brick hidden by stucco. The four centred arch appeared as a new form giver. The earliest squinches date from this period when lustrous tiles were also introduced.

العمارة في العهدين الأموي والعباسي


إن فن العمارة في العهد الأموي الذي ظل حتى عام ١٣٢ هجري قدم للعالم الاسلامي بعض الأبنية الفخمة المشيدة بالاحجار المنحوتة والأروقة المقامة على أعمدة من الرخام .

وكانت أبنيتهم مزخرفة من الداخل بزخارف بديعة من الرخام أو الموزايكو وبعض هذه الأساليب الفنية قد اتبع في عمارة المسجد الحرام .

ولقد تدهور النفوذ السوري في الفن المعماري في العصر العباسي بوجه عام وازداد النفوذ الفارسي الساساني . وكان التخطيط المحوري والضخامة من المميزات الخاصة بهذا العهد كما كان البناء بالطوب المغطى بالجص المزخرف من مميزات هذا الفن أيضا وظهرت البواكي ذات الأربعة محاور كشكل جديد . ويرجع ظهور الأقواس في الأركان الى هذا العصر كما أدخل أيضا القرميد اللامع .

Abu Jafar Al Mansur made significant contributions in the extension of the mosque. He extended it on the northern and western sides. These extensions made the space twice as large as previous

Abu Jafar Al Mansur, 137H.



۱۳۸۱ هجری قمری ۱۳۸۱ هجری قمری

أسهم أبو جعفر المنصور بنصرته المسمدة من جانبتي الشريعة والفكرية
وكانت زيادة ضعف السابقة السابقة.

Muhammad Al Mehdī, 161–164H.

پیشہ - ۳۲۱ - ۱۵۱ - ۱۵۱

Muhammad Al Mehdi made two successive extensions. The first was in the year 1611H., when he ordered the extensions to the northern side. Adjacent buildings in this area were bought, dismantled and their areas added to the mosque. With this increase, the Ka'ba did not remain in the middle. Muhammad Al Mehdi noticed this during the haj in 1644H. He gave orders to extend it on the southern side as well. He himself stood on Mt Abu Qubais to ensure that the Ka'ba was directly in the centre of the courtyard. Mehdi also built three rows of covered colonnades surrounding the courtyard. The columns were either of marble or stone. He covered them with a teak roof. He also added four small wooden buildings for the prayer, one for each of the followers of the four schools of thought. The work started by Mehdi was not completed during his lifetime. It was finished in 1674H., during the reign of his son, Musa Al Hadi. With this increase, the Haram attained its maximum size in area, and except for the addition of the Bab Al Ziada and the Bab Al Ibrahim, nothing was added to the Haram. This means that the construction of Mehdi remained without change for six centuries.

[illegible]


The Years 222 to 486H.

من ٢٢٢ إلى ٤٨٦ هجرية

In the year 222H., yellow stone columns from Samarra were used for the arcades. Polychrome and green marble were set at the site of the arbour of Ismael ؑ in the northwest of the Ka'ba. The Station of Ibrahim was gilded and placed under a wooden structure to protect

في عام ٢٢٢ هجرية استعملت في الأروقة أعمدة من الحجر الأصفر جلبت من سامراء بالعراق كما وضعت في حجر اسماعيل في ناحية الشمال الغربي من الكعبة قطع من الرخام المتعدد الألوان وقد طلى مقام ابراهيم بالذهب ووضع تحت سقيفة من الخشب لحمايته من

- ١ - مخطط الكعبة والمسجد الحرام بعد التغيير الذي أحدثه المهدي
- ٢ - مخطط الكعبة والمسجد الحرام بعد تغيير المعتضد
- ٣ - مخطط الكعبة والمسجد الحرام بعد تغيير المعتز بالله العباسي



it from the weather. Lamps were erected around the Ka'ba on wooden posts. The continuation of floods necessitated further repairs. Green marble was laid to cover the top of the Ka'ba. The silver gate was painted in gold. Inside, a band of gold embossing, one ell wide was added. A red silk curtain with gold inscriptions covered the Ka'ba.

Motadhid Al Abbasi, in the year 284H., incorporated a part of the Dar Al Nadwah into the mosque. Later, the remaining part of the Dar was also included in the mosque and it was named Bab Al Ziada. Later, Moqtadir Al Abbasi, in the year 306H., added to the mosque a part known as Bab Al Ibrahim. This extended the building of the Masjid Al Haram to the area which it occupied up to the year 1375H. In 442H., a pilgrim described the interior: 'The arrangement had remained since Umayyid times with three columns. The alabaster panes of the entablature was replaced with glass. At each of the four corners was a high recess in which lay a Quran. Walls were inlaid with gold slabs. On the northeast wall there were six silver mihrabs. Pieces of wood, said to have come from Noah's ark, were set in silver and hung on the walls.'¹⁶ For six hundred years, the Ka'ba and the Masjid Al Haram remained more or less in this state until the time of the Ottoman Empire.

In the Years 802-807H.

The entire western side of the mosque was burnt due to the outbreak of a fire in the year 802H. More than one hundred marble pillars and the roof were burnt. This event took place during the reign of Farj ibn Bargouq, one of the Sharaks kings. The damage was repaired by Amir Besaq Al Zahiri.

Amir Besag Al Zahiri.

From 979H. Onwards

Sultan Salim, the Ottoman king, in 979H., carried out a complete renovation of the entire Masjid Al Haram. He detailed the great Turkish architect, Sinan, for the assignment. The dismantling of the Masjid began in the year 980H., from the Bab Al Salam. The debris was thrown away in the Misfalah. The new building started on the 6th of Jamada Al Oula, 980H. The colonnade surrounding the Ka'ba, containing 892 columns, was replaced with marble and stone columns. The stone columns were so arranged that they supported the stuccoed stone arches and cupolas. In all, 500 domes in the Ottoman style were built to replace the flat roof. The interior of the domes was later decorated by Abdullah Mufti with gold motifs and calligraphic

The domes of the Ottoman mosque built after 979H.

١٠٠٠
 ١٠٠٠



[illegible]


ॐ १०८ - १०८ ॐ

[illegible]

॥ अथ श्रीगणेशोत्थानम् ॥

[illegible]






The Ottoman Mosque. المسجد العثماني

compositions. In 994H, Sultan Salim, extended the courtyard in accordance with Sinan's plan. Polychrome marble was used to replace the paving around the Ka'ba and extra lamps in the shape of date palms were placed in the courtyard and a seventh minaret was added. The Ottoman mosque has been described by many travellers who visited it in the 18th century. The floor was paved with large stones. Seven paved causeways led from the mosque to the Ka'ba. The floor of the mosque was well below street level and the entry was through stairways from 19 entrances. There were seven minarets: Bab Al Omrah, Bab Al Salam, Bab Al Ali, Bab Al Wada, Madrassah Kait Bay, Bab Al Ziyada and the Madrassah of Sultan Sulaiman. The inside was a cluster of columns 450 to 500 in number. The eastern side contained a colonnade with four rows of columns. There were three rows on the other three sides. The columns were united with pointed arches. Every four columns supported a dome. Later, in the year 1039H, frequent floods necessitated the reconstruction of the Ka'ba. Two corner stones collapsed and the religious leaders agreed it was imperative that repairs be made. Excavation was stopped when they reached the stones of the foundations of Ibrahim t.

The Ka'ba was constructed upon these foundations and extensive use was made of the previous masonry. The columns on the inside of the Ka'ba were coated with gold and a silver door, presented to the Ka'ba by Sultan Sulaiman, was restored to its place. The Ka'ba was covered in two cloths, the first one red and the top one black. The land around the Ka'ba was washed in Zamzam water. The Ka'ba and the Masjid Al Haram were to remain more or less like this for four hundred years until His Majesty late King Abdul Aziz's Project for Extension and Building the Masjid Al Haram was begun in 1375H. On its successful completion by the Grace of Allah, the Mataf Extension and Haram Drainage Project was started in 1398H.



The Ottoman Mosque.

عربی رسم | ہزارہ رسم | لکھنؤ رسم |

[illegible]

الكسوة

لقد كانت جدران الكعبة الأربعة تغطي بكسوة سوداء منذ العصور الإسلامية الأولى . وكان يؤتى بالقماش من مصر واليمن والمناطق الأخرى في الأوقات المختلفة خلال تاريخ الكعبة ومرة غيرت الكسوة بقماش أبيض وقبل ذلك فإن الكعبة كانت تكتسى بملايس الاحرام أو ملايس الحج في أكثر الأحوال وكانت الكسوة تثبت في الأرض بواسطة حلق وحبال رفيعة تصنع من الحرير الأسود . كما يوجد حزام مطرز بالذهب يرتفع عن أسفل الكسوة بثلاثة أرباعها . وكانت فكرة كسوة الكعبة موجودة قبل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الآن ، تستبدل كل عام وتصنع الكسوة حالياً في مصنع بمكة المكرمة .

Cloth

The four walls of the Ka'ba have been covered with a black cloth since Islamic times. The cloth has been provided from Egypt, Yemen and other areas at various times during the history of the Ka'ba. At one time, the black cloth was replaced with a white one and it was said that the Ka'ba had put on the ihram or pilgrim's dress. The curtain is often fixed to the ground by rings and cords. It has most often been of black brocade. A gold embroidered band appears about $\frac{3}{4}$ up from the bottom of the cloth. The custom of covering the Ka'ba existed before the time of the Prophet but it is only recently that it is changed each year. The cloth is now being manufactured in a factory situated in Mecca.

الباب

لقد تغير مستوى باب الكعبة من وقت لآخر . كان الباب في بادئ الأمر في مستوى الأرض وبعد ذلك رفع عن الأرض وفي وقت من الأوقات كان هناك بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج ولكن معظم الوقت كان للكعبة باب في الواجهة الشمالية الشرقية والباب الحالي على ارتفاع مترين من مستوى الأرض وهو من الخشب ومكسو بالفضة والذهب . وفي كل عام يفتح الباب مرة كي يغسل داخل الكعبة ويؤتي بسلم خاص قبالة الباب ويغسل داخل الكعبة بماء زمزم ويقوم بهذا العمل صاحب الجلالة الملك وبصحبه جمع من الأمراء والأعيان كما تغسل الجدران بمكنسة من سعف النخيل ثم يرش بعد ذلك العطر في داخل الكعبة .

Door

The concept of the door to the Ka'ba has changed from time to time. To start with it was at ground level. Later on it was raised. At one stage two doors were made, one for entry and the other for exit, but most of the time there has been one door in the northeast façade of the Ka'ba. The present door is about two metres above ground level and has mountings of silver and gold gilt. Once a year the door is opened so that the inside of the Ka'ba can be washed. A special stair is brought to reach the level of the door. The inside of the Ka'ba is washed with Zamzam water by His Majesty the King and other elites. The walls are washed with a broom made of palm leaves and the interior is then sprinkled with perfume.


الحجر الأسود

الحجر الأسود مثبت في الركن الشرقي للكعبة ولقد تكسر في يوم من الأيام إلى ثلاث قطع وضمت أجزاءه بعضها إلى بعض بواسطة حلقة من الأحجار بطرفها شريط من الفضة . وقد وصف الحجر على أنه يتكون من الحجر البركاني والبازلت ولونه أسود يميل إلى الحمرة وحببيات صفراء . وهو الآن عبارة عن سبع قطع مختلفة المقاسات محاطة بالشمع ويحتويها إطار من الفضة .

The Black Stone


The Black Stone is built into the eastern corner of the Ka'ba. It was at one time broken into three pieces and several small fragments. It is now held together by a ring of stones mounted in a silver band. The stone itself has been described as both lava and basalt. The colour is reddish black with yellow particles. It now consists of seven pieces of different sizes embedded in a silver frame.

The Holy Mosque as
the construction of
Safa-Marwa begins.



The Architectural Morphology

البنیان المعماری للمسجد الحرام



Space

The sacred topography in which the Masjid Al Haram is situated has been an important consideration in the morphology of its form throughout history. The natural physical formation of the rocky hills surrounding the town has given the basic constraint and direction to the form and growth and transformation of the mosque. It is also through the valleys of these hills that the storm waters of the region drain, causing severe floods that have ravaged the sacred area from time to time. It was not until recently that with the introduction of modern technology, these natural constraints ceased to exist as a major design force. Contemporary technology allowed more improved flood protection while the rocky hills were excavated at the dictates of traffic and other phenomenal needs.

المكان


إن طوبوغرافية الأرض المقدسة التي يقع فيها المسجد الحرام كانت من أهم الاعتبارات في تكوينه عبر التاريخ . فإن التركيب الطبيعي للجبال الصخرية المحيطة بالبلد كان له الأثر والتوجيه الأساسي في تكوين وتطور وتحول المسجد . فلقد كانت مياه السيول تتدفق في تلك المنطقة عن طريق الأودية التي تتخلل تلك الجبال محدثة سيولا عارمة ، فتجتاح هذه المنطقة المقدسة من وقت لآخر . ولم تقف هذه العوائق الطبيعية كقوة كبرى عند حد إلا منذ عهد قريب عندما أدخلت الطرق الفنية الحديثة . فقد عملت التكنولوجيا الحديثة على تحسين الوقاية من أخطار السيل في حين ذلت تلك الجبال الصخرية تحت ضغط حركة المرور والمقتضيات الأخرى .

The Blessed City. A street scene moving towards the Masjid Al Haram.

مدينة مكة ويبدو أحد شوارعها المؤدية إلى الحرم الشريف

The minarets which mark the way to the Masjid Al Haram.

المآذن - علامات على الطريق المؤدي إلى الحرم



The natural environment originally promoted the urban integration of the Masjid Al Haram with the Holy City of Mecca. In fact, two sides of the mosque – the northern and the western – were integral with the surrounding community. It can be seen, now, how the mosque has become segregated from the city proper by the construction of wide roads, plazas and parking areas. Surrounding stores and houses were incrementally purchased as the Masjid Al Haram extended in order to hold the nearly one and a half million pilgrims who come annually at the special time of the haj. The areas acquired were at times refuse for stores and shops and incorporated into the north western portion of the mosque.

ان المراحل الطبيعية قد ساعدت في المضي على اندماج المسجد الحرام بالبيئة المقدسة ، مكة المكرمة . ولعل حقيقة ان جانبين من المسجد كانا متصلين بالبيئة الحضرية الى الانعزال وهما الجانب الشرقي والجانب الغربي الذي كانت تقسم الفصل المسجد من المدينة نفسها باتجاه الطرق الواسعة والحدود ومواضع السيارات فقد ازاحت المحلات الدورية بالحركة بالمسجد عندما شجع في توسعته لكي يسع المليون ونصف المليون من الذين يقصدون كل عام في موسم الحج . وكانت المناطق التي اشتركت ملكيتها في وقت من الاوقات دكاكين وجازان وقد ضمت الى القسم الشمالي الغربي من المسجد .

The Ottoman city context. The city around 1960 (1380). The present city context.

البيئة الحضرية العثمانية بين الحربين العالميتين - ١٩١٠
البيئة الحضرية - ١٩٦٠ (١٣٨٠)
البيئة الحضرية الحالية - ٢٠٢٠



Paths, Roadways and Floodways

The new mosque was constructed with peripheral plaza areas, parking zones, and roads that included a flood diversion system. Thus, the large and ever increasing numbers of pilgrims can have better access to the sacred area.

Synthesis

The Masjid Al Haram setting has moved from integration to segregation. Until present times, the Masjid Al Haram was constructed to remain nestled within the surrounding hills and the surrounding community. In the 1960's (1380's), the area around the site was progressively cleared and, in its present state, the site is detached from the surrounding hills and buildings. One may wonder at the contrast between the intimate scale of the town and the colossal scale of the Masjid Al Haram, set within the natural order of the site. But wonder disappears when one knows that the mosque can accommodate one and a half million moslems coming from all parts of the world.

Planning Process

Subsequent to the successful construction of the new mosque in Medina, late Sheikh Muhammad Bin Ladin was asked by the Government of Saudi Arabia to take up the work of the expansion of the Masjid Al Haram in Mecca. Bin Ladin asked the architect Fahmi Momen, the designer of the Medina mosque to submit a design for Al Masjid Al Haram. He prepared a design with a circular plan, but it was not accepted. Bin Ladin next asked Taher Goveni, an Egyptian architect and former student of Fahmi Pasha to undertake the commission. A design of an octagonal nature was developed in Egypt where Goveni had his office. It was accepted by the government of Saudi Arabia and the technical drawings were subsequently prepared in Jeddah. This highly geometric plan was composed of three concentric octagons and required the complete removal of the existing Ottoman part, while reducing the area of the courtyard to one half. In 1967 (1387H), a meeting was held in Mecca between

الممرات والطرق ومجاري السيل


لقد انشيء المسجد الجديد محاطا بميادين ومناطق لوقوف السيارات وطرق لتسهيل المرور وتحويل مجرى السيل أيضا . وهكذا فإن أعداد الحجاج الكبيرة والمتزايدة بصفة مستمرة تجد الطرق ميسرة للوصول إلى المنطقة المقدسة .

التركيب

إن وضع المسجد الحرام قد انتقل من الاندماج إلى الانفصال . وحتى عهد قريب كان بناء المسجد الحرام قائما في أحضان الجبال المجاورة والمباني المحيطة وفي الثنائيات (هجرية) من هذا القرن بدىء في إزالة المنطقة بصورة مطردة حول المسجد حتى أصبح الموقع في وضعه الحالي منعزلا عن الجبال والمباني المحيطة . إن المرء ليعجب من التناقض بين حجم البلدة المتواضع وبين الحجم الضخم للمسجد الحرام القائم داخل هذا الموقع ولكن سيزول هذا العجب إذا علم أن المسجد أعد لكي يستوعب مليوناً ونصف المليون من المسلمين الوافدين من أنحاء العالم .

عملية التخطيط

ونتيجة لنجاح مؤسسة الشيخ محمد بن لادن رحمه الله في تنفيذ التوسعة الجديدة للمسجد النبوي في المدينة المنورة طلبت حكومة المملكة العربية السعودية منه أن يقوم بالعمل في المسجد الحرام بمكة المكرمة . فطلب ابن لادن من المهندس المعماري فهمي مؤمن الذي صمم المسجد النبوي ، أن يقدم تصميماً للمسجد الحرام وقد جهز تصميماً دائرياً ولكنه لم يقبل وبعد ذلك طلب الشيخ محمد بن لادن من المهندس المعماري المصري محمد طاهر الجويني أحد تلاميذ مصطفى فهمي باشا بأن يتعهد هذه المهمة . وقام الجويني بعمل تصميم في مكتبه بمصر وكان ذا طابع مثنى وقد وافقت عليه حكومة المملكة العربية السعودية . بعد ذلك وضعت الرسومات الفنية في جدة وكان هذا التصميم الهندسي العظيم يتكون من ثلاثة مثنيات متمركزة وتقتضي إزالة القسم العشائري القائم إزالة تامة وتخفيض مساحة الجزء المكشوف إلى النصف . وفي عام ١٣٨٧ هـ عقد اجتماع في مكة المكرمة حضره لفيف من أشهر المهندسين والمعماريين المسلمين في العالم حيث وافقوا على التصميم المعدل الذي تقدم به المهندس



Prominent Muslim architects and engineers of the world where King Faisal ibn Abdul Aziz bin Saud, reviewed the recommendations and rejected the proposal and directed that the Ottoman facade and arcade be totally maintained. Goveni developed an infill proposal which was accepted later.

The morphology of
construction.

مرحلة بناء المسجد الحرام

طاهر الخويجي بصحبة لا يعلم سوى القسم الغربي من القسم الشمالي .
وقد اطلع جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله على هذه التوضيحات ورفض
الاقتراح وابتدى توجيهه بان يحتفظ بالواجهة والاروقة المشرقية كلها وقد طور المهندس
الخويجي الاقتراح وسطا قبل قتلها بعد .

Morphology of Construction

The construction of the new Masjid Al Haram was a major undertaking, spanning over twenty years and its implementation can be divided into four major phases. In phase one the portion between Safa and Marwa was built over the existing historic pathway, which by this time, had a galvanized metal roof covering. At first, only the concrete frame of the structure was erected and a sample of the stonework was placed on eleven bays. In phase two, construction was commenced and completed on the outer octagon of the new mosque. Upon excavation of this area, it was found that the natural bearing ground was some four metres below the existing ground level, overlain with debris of old houses. Into this space was placed the present basement which originally had not been conceived by the architects. During this phase the area of circumambulation or mataf was also extended to its present form and the present stairway to the Zamzam Well created.

Phase three is highlighted by a very prudent and historic decision of late King Faisal ibn Abdul Aziz al-Saud to modify the original plans of Goveni and to maintain the Ottoman mosque. This decision, was reached after a major conference of Muslim architects and engineers meeting in Mecca in 1967 (1387H.) to review the possible

مراحل العمارة

لقد كان بناء المسجد الحرام الجديد عملية كبرى استغرقت أكثر من عشرين عاما يمكن أن تقسم مراحل تنفيذها إلى أربع مراحل كبرى :

المرحلة الأولى :

بنى القسم الخاص بالمسعى بين الصفا والمروة فوق الممر التاريخي القائم والذي كان له في ذلك الوقت غطاء معدني مجلفن للسقف وفي بادئ الأمر أقيم الهيكل الخرساني للبنى ووضع عينة من الحجر على البواكي الأحد عشر .


المرحلة الثانية :

بدأت العمارة وتم الجزء الخارجي للمبنى الجديد وعند عمل الحفريات في هذه المنطقة وجد أن أرضية التحمل الطبيعي تقع على عمق أربعة أمتار من مستوى الأرض الحالية والتي امتلأت بالردم المتخلف من البناء القديم . وفي هذا الفراغ وضع البدروم الحالي الذي لم يكن قد فكر فيه المعمار يون أصلا .

وخلال هذه المرحلة وسعت منطقة المطاف إلى شكلها الحالي كما أقيمت السلالم الحالية لبئر زمزم .

المرحلة الثالثة :

بدأت هذه المرحلة بقرار تاريخي حكيم للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بتعديل التصميم الأصلي الذي وضعه الجويني والاحتفاظ بالمسجد العثماني .




The first approved plan.

Taher Goveni's sketch plans of the new Masjid Al Haram.

المخطط الأول الذي وضعه المهندس
الجويني

المخطط الأول الذي تمت الموافقة عليه



alternatives for development. The conference recommended the removal of a major part of the Ottoman structure, but His Majesty felt that an integration of the new and the old would create a greater sense of continuity. Thus an 'infill' proposal was developed by Govt. At this same time, the Mukabbaria was built and the new peripheral roads, squares and shops were constructed. In Phase four, the renovation of the old Haram was completed and its corners were chartered to accommodate the three diagonal entrance gateways. The new Masjid Al Haram was now complete and one of the world's largest and most significant architectural accomplishments was achieved.

Construction History

The construction of the new Haram has had to accommodate many constraints unique to itself. Being the centre of Muslim worship, the year round, prayer and pilgrimage could not be interrupted. For three months of the year, at the time of the haj, it became literally impossible to carry on any construction. The sheer size of the building, the quality and precision of its details and the varying world political environment were other important considerations responsible for its delay. Contractually, the construction was carried out under four specific considerations.¹ Initially, after completion of the Medina mosque, orders were given by the Saudi Government, to shift the equipment to Mecca and to construct the new Haram as a 'trust' agreement under Sheikh Muhammad Bin Ladin.² From 1955-61 (1375-81H.), under the auspices of the Minister of Finance, the 'Directorate of the Extension and the Construction of the Masjid Al Haram', controlled the construction works.³ From 1961-66 (1381-1386H.), the first construction supervision contract was signed with Egyptian consultants, Mahmoud Omar and Yahya Mostafa.⁴ From 1966 (1386H.) to the present time, construction supervision has been undertaken by the Associated Consulting Engineers of Karachi, Pakistan. The Bin Ladin Construction Organization has been responsible for the actual construction of the entire work and the architect, Mr Ali Bisouni has supervised the work on their behalf. The covered area of the Masjid Al Haram along with Masaa is 142,200 square metres.


The Safa-Marwa line was built first, then the outer ring of the new Haram. Infill units followed with changes to the old Ottoman area and finally completion of the remaining voids.

The details of condition prior to the project (1375), project planning, design, construction, project as completed, on-going work and schemes under consideration are detailed in the chapters that follow:

[illegible]

۱۰۸۵۷۹۶۳۲۱

۱۰ : ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱
 ۱۱ : ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳
 ۱۲ : ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵
 ۱۳ : ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷
 ۱۴ : ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹
 ۱۵ : ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱
 ۱۶ : ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳
 ۱۷ : ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵
 ۱۸ : ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷
 ۱۹ : ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹
 ۲۰ : ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱
 ۲۱ : ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳
 ۲۲ : ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵
 ۲۳ : ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷
 ۲۴ : ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹
 ۲۵ : ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱
 ۲۶ : ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳
 ۲۷ : ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵
 ۲۸ : ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷
 ۲۹ : ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹
 ۳۰ : ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱
 ۳۱ : ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳
 ۳۲ : ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵
 ۳۳ : ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷
 ۳۴ : ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹
 ۳۵ : ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱
 ۳۶ : ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳
 ۳۷ : ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵
 ۳۸ : ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷
 ۳۹ : ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹
 ۴۰ : ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱
 ۴۱ : ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳
 ۴۲ : ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵
 ۴۳ : ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷
 ۴۴ : ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹
 ۴۵ : ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱
 ۴۶ : ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳
 ۴۷ : ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵
 ۴۸ : ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷
 ۴۹ : ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹
 ۵۰ : ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱
 ۵۱ : ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳
 ۵۲ : ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵
 ۵۳ : ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷
 ۵۴ : ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹
 ۵۵ : ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱
 ۵۶ : ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳
 ۵۷ : ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵
 ۵۸ : ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷
 ۵۹ : ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
 ۶۰ : ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
 ۶۱ : ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳
 ۶۲ : ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
 ۶۳ : ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 ۶۴ : ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
 ۶۵ : ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
 ۶۶ : ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 ۶۷ : ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 ۶۸ : ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
 ۶۹ : ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
 ۷۰ : ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
 ۷۱ : ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
 ۷۲ : ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
 ۷۳ : ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷
 ۷۴ : ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹
 ۷۵ : ۱۴۱۰ و ۱۴۱۱
 ۷۶ : ۱۴۱۲ و ۱۴۱۳
 ۷۷ : ۱۴۱۴ و ۱۴۱۵
 ۷۸ : ۱۴۱۶ و ۱۴۱۷
 ۷۹ : ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹
 ۸۰ : ۱۴۲۰ و ۱۴۲۱
 ۸۱ : ۱۴۲۲ و ۱۴۲۳
 ۸۲ : ۱۴۲۴ و ۱۴۲۵
 ۸۳ : ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷
 ۸۴ : ۱۴۲۸ و ۱۴۲۹
 ۸۵ : ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱
 ۸۶ : ۱۴۳۲ و ۱۴۳۳
 ۸۷ : ۱۴۳۴ و ۱۴۳۵
 ۸۸ : ۱۴۳۶ و ۱۴۳۷
 ۸۹ : ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹
 ۹۰ : ۱۴۴۰ و ۱۴۴۱
 ۹۱ : ۱۴۴۲ و ۱۴۴۳
 ۹۲ : ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵
 ۹۳ : ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷
 ۹۴ : ۱۴۴۸ و ۱۴۴۹
 ۹۵ : ۱۴۵۰ و ۱۴۵۱
 ۹۶ : ۱۴۵۲ و ۱۴۵۳
 ۹۷ : ۱۴۵۴ و ۱۴۵۵
 ۹۸ : ۱۴۵۶ و ۱۴۵۷
 ۹۹ : ۱۴۵۸ و ۱۴۵۹
 ۱۰۰ : ۱۴۶۰ و ۱۴۶۱
 ۱۰۱ : ۱۴۶۲ و ۱۴۶۳
 ۱۰۲ : ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵
 ۱۰۳ : ۱۴۶۶ و ۱۴۶۷
 ۱۰۴ : ۱۴۶۸ و ۱۴۶۹
 ۱۰۵ : ۱۴۷۰ و ۱۴۷۱
 ۱۰۶ : ۱۴۷۲ و ۱۴۷۳
 ۱۰۷ : ۱۴۷۴ و ۱۴۷۵
 ۱۰۸ : ۱۴۷۶ و ۱۴۷۷
 ۱۰۹ : ۱۴۷۸ و ۱۴۷۹
 ۱۱۰ : ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱
 ۱۱۱ : ۱۴۸۲ و ۱۴۸۳
 ۱۱۲ : ۱۴۸۴ و ۱۴۸۵
 ۱۱۳ : ۱۴۸۶ و ۱۴۸۷
 ۱۱۴ : ۱۴۸۸ و ۱۴۸۹
 ۱۱۵ : ۱۴۹۰ و ۱۴۹۱
 ۱۱۶ : ۱۴۹۲ و ۱۴۹۳
 ۱۱۷ : ۱۴۹۴ و ۱۴۹۵
 ۱۱۸ : ۱۴۹۶ و ۱۴۹۷
 ۱۱۹ : ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹
 ۱۲۰ : ۱۵۰۰ و ۱۵۰۱
 ۱۲۱ : ۱۵۰۲ و ۱۵۰۳
 ۱۲۲ : ۱۵۰۴ و ۱۵۰۵
 ۱۲۳ : ۱۵۰۶ و ۱۵۰۷
 ۱۲۴ : ۱۵۰۸ و ۱۵۰۹
 ۱۲۵ : ۱۵۱۰ و ۱۵۱۱
 ۱۲۶ : ۱۵۱۲ و ۱۵۱۳
 ۱۲۷ : ۱۵۱۴ و ۱۵۱۵
 ۱۲۸ : ۱۵۱۶ و ۱۵۱۷
 ۱۲۹ : ۱۵۱۸ و ۱۵۱۹
 ۱۳۰ : ۱۵۲۰ و ۱۵۲۱
 ۱۳۱ : ۱۵۲۲ و ۱۵۲۳
 ۱۳۲ : ۱۵۲۴ و ۱۵۲۵
 ۱۳۳ : ۱۵۲۶ و ۱۵۲۷
 ۱۳۴ : ۱۵۲۸ و ۱۵۲۹
 ۱۳۵ : ۱۵۳۰ و ۱۵۳۱
 ۱۳۶ : ۱۵۳۲ و ۱۵۳۳
 ۱۳۷ : ۱۵۳۴ و ۱۵۳۵
 ۱۳۸ : ۱۵۳۶ و ۱۵۳۷
 ۱۳۹ : ۱۵۳۸ و ۱۵۳۹
 ۱۴۰ : ۱۵۴۰ و ۱۵۴۱
 ۱۴۱ : ۱۵۴۲ و ۱۵۴۳
 ۱۴۲ : ۱۵۴۴ و ۱۵۴۵
 ۱۴۳ : ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷
 ۱۴۴ : ۱۵۴۸ و ۱۵۴۹
 ۱۴۵ : ۱۵۵۰ و ۱۵۵۱
 ۱۴۶ : ۱۵۵۲ و ۱۵۵۳
 ۱۴۷ : ۱۵۵۴ و ۱۵۵



The Façade of the Masaa

الجانب الخارجي من المعى

Shape

As one approaches the Masjid Al Haram, one is overwhelmed by the scale of the building, the beauty of the grey, white marble and the anticipation of the Holy Ka'ba that lies within. Greeted by both major and minor gateways, one senses an overwhelming feeling that the House of God is open to all Muslims. As one approaches the exterior of the building, the scale does not allow one to grasp its totality but in time one of the significant questions which comes to mind is: what is the total idea of the mosque and how did it come to be?





One of the Minarets on the Holy Mosque.


منارة فوق المسجد الحرام

الشكل

عندما يقترب المرء من المسجد الحرام تبهره ضخامة المبنى وجمال الرخام السنجابي والأبيض ويرتاح لمشاهدة الكعبة الشريفة وإذا رأيت البوابات الرئيسية أو الصغيرة وكأنها ترحب بمقدمك غمرتك شعور فياض يملأ صدرك بأن بيت الله مفتوح لجميع المسلمين . وإذا ما اقترب الانسان من المبنى الخارجي فان ضخامته لا تسمح له بأن يستوعبه كله ولكن بعد وقت يتساءل ما هي الفكرة الاجمالية لهذا المسجد وكيف ظهرت للوجود .







التحليل الوظيفي للتصميمات


أما وقد بينا التركيب المتسلسل الابتدائي للعمارة فإن ترتيباً ثانوياً يمكن تعرفه وهو يبين أماكن المداخل الصغيرة ونظام الحركة النشيطة وأماكن الصلاة وهناك ترتيب ثالث يتعلق بحجم البناء الأساسي (الذي يأخذ شكل مربع ٥ متر × ٥ متر) وهو أيضاً واضح وهذا السطح مبني على نظام هندسي.


وأماكن الحركة عرضها خمسة أمتار وهي محدودة بوضوح في المخطط بأرضية رخامية قائمة اللون تتميز عن الرخام الأبيض الذي جعلت به مناطق الصلاة التي حددت مساحتها ١٥ متر × ١٥ متراً. وبالمثل في الارتفاع فإن الممرات ترتكز من بواقي أقيمت على أعمدة مربعة من الرخام الأسود في حين أن أماكن الصلاة ترتكز من مبني صندوقي الشكل مسطح مركب على أعمدة دائرية بيضاء. وهذا النظام المبين في استخدام كل فراغ يعمل به في بعض الأوقات الخاصة مثل موسم الحج حيث يستعمل كل مكان ممكن للصلاة.

Functional Analysis of the Plans

Having established the primary generative order of the building, a secondary order can be discerned which locates the minor gateways, the active circulation system and the places of prayer. A third order related to the basic building bay size (a square module 5 metres × 5 metres) is also evident and this is based upon a geometric order. The circulation spaces are five metres wide and clearly defined in plan by a dark marble floor pattern that contrasts subtly with the white marble of the places of prayer which are 15 metres × 15 metres; similarly in elevation, the circulation way is composed of arches set up on square columns of black marble, while the places of prayer are structured by a flat coffered structure set upon white circular columns. This strong order of space usage is, of course, not adhered to at special times such as the haj period where all available space is used for prayer.

الطبقة الأرضية من المسجد الحرام






The First Floor Plan

وصل إلى الدور الأول المربع جوانب التي عبر منبر عن المدخل الأول الذي
بواسطة ثلاثة عشر سائلا كثيرا ومهابة أربعة عشر أيضا على ركة المدخل الثاني
والثلاثة عشر إلى الطريق المحيطة ومن ثم توصل إلى مستوى المدخل الأول الذي
أخرى مساحة ١٠٠ متر مربع وهو في وظيفة وفي مساحة فضاء فضاء المدخل الأول الذي
في هذا لا يوجد فيه مساحة للمكاتب المحيطة وبذلك من ذلك فان ٥٠ من المدخل
التيسة الثلاثة مساحة مكان فضاء للمكاتب المحيطة وبذلك من ذلك فان ٥٠ من المدخل
مساحة لا تعتبر في مساحة فضاء فضاء المدخل الأول الذي
ارتفاع نصف دور قد ظل مساحة من المساحة ومساحة المدخل الأول الذي
عليه رستيا منذ وقت قريب على أنه يجوز شراء المساحة بالسعي فيه ومن ثم فصارت
السعة لا يجد مكان كاف لتأدية مساحة عام من مساحة المساحة.

Raised approximately twelve metres above the ground floor, one
gains access to the first floor by thirteen major staircases. Four
bridges also help connect the northern and eastern gateways to the
upper peripheral road levels and thereby provide access to the first
floor level. This area measures 46,100 square metres and, in function
and spatial disposition, is identical to the ground floor plan, except
that no peripheral office areas exist. Instead, atop each of the three
main gateways, a large Madrassah space is located. The entire floor
plan is, of course, flat with no change of levels, except for the
Safa-Marwa connection where the half floor elevation difference
has received a series of stairways. The first floor level of the
Safa-Marwa has recently been officially accepted as fulfilling the
ritual of Sae, thereby doubling the capacity, for this important
element of the haj.



تصميم السطح

وسطح المبنى مستو تبرز منه المداخل الثلاثة التي تقوم عليها مآذن والمآذنة السابعة عند قبة الصفا التي تعلو السطح وكذلك سقف المروة يرتفع عن سطح المسجد بشكل مستطيل - وقد اقتصر استخدام سقف المداخل الثلاثة على تخزين المياه حيث توجد ثلاثة خزانات للمياه وأجهزة تعقيمها والأجهزة الكهربائية .

Roof Plan

The new Haram contains a flat roof from which arise the three main gateways, seven minarets, the Safa dome and the pitched roof of the rectangular shaped Marwa space. Public access is not allowed to this area and its functional usage is limited to water storage, filtration tanks and electrical installations.


منهوج القطاع

وككنز مقدس خفى بين السفوح العالية للتلال المحيطة بالكعبة فإن المسجد الحرام يفتح قلبه للعالم والكعبة تقوم في وسط الكون ومن ثم فإن الفهم الكامل للقطاع العرضي لهذا المسجد الفريد يجب أن يبدأ من التلال العذراء التي تحيط بالموقع ثم ينحدر خلال المآذن السبع الى المسجد الحرام وجدرانها المرتفعة بمقدار ٢٤ مترا إلى الحرم القديم ذي القباب - إلى مستوى الصحن المنخفض المتدرج حتى يصل في النهاية إلى الكعبة المشرفة .


The Concept of Section

As the sacred treasure hidden within the high walls of the hills surrounding the Ka'ba, the Masjid Al Haram opens its inner courtyard to the cosmos, and in it sits the Ka'ba at the centre of the universe. Thus a full comprehension of the cross section of this unique mosque must first begin with the virgin hilltops that surround the site; step down through the seven great minarets to the two-storey, 24-metre high walls of the new Haram; to the domed shape of the old Haram; to the gradual descending line of the courtyard floor until the ultimate form of the blessed Ka'ba is attained.


A perspective of the Ka'ba. منظر عام للعبة الدرية







A typical bay setting out. The Bab Al Malik setting out. منظر نموذجي من البناء الجديد باب الملك





A section drawing of the new mosque. منظر من البناء الجديد







Primary geometric
patterns and their
composite form with
the arabesque.

رسوم هندسية أولية وأشكال زخرفية
عربية (أرابيسك)



Photographs of the
various capitals to be
found in the mosque.

صور الأعمدة
في المسجد



Capitals

Two basic capitals are used in the new Haram in the main prayer halls and circulation spaces. Secondary capital forms occur on the exterior of the building but are derivative forms of the primary capital types of the interior. The circulation spaces, are arched and thus necessitate the first capital shape which is of a floral motif based upon which a square block rests. The second capital form is related to the main prayer spaces and the flat roof structure that they must accept. Here, a highly ornate mihrab motif sits upon a geometric column head.


هناك نوعان من تيجان الأعمدة الأساسية التي استعملت في النبي الجديد للحرم :
الأول في الصالات المخصصة للصلاة والممرات . والثاني بالزواجر الخارجية للمسعى
والداخل الرئيسي . كما توجد تيجان ثانوية أخرى استعملت في أماكن متعددة من
الداخل والخارج والمداخل وهي ذات أشكال مختلفة .

تيجان الأعمدة



Window panel motifs.

شبابيك على جوانب الحرم - نقوش وزخارف



Wall Panels

The parts such as surface patterns, capitals and columns and stone veneers combine to create harmonious whole panels that help define the exterior skin of the new Haram. Window panels of stone frame and precast concrete create the framework within which screens of brass and anodized aluminium are placed. Typical window panels are then periodically repeated around the building. Wall panels and parapet panels are similarly created and assume their position within the building elevation.

Doorway Panels

Within the overall elevation of the gateways, a sequence of concentric surface diminutions occur until they culminate in the actual doorway passage through which is spiritually elevating. The geometry of the brass and metal surface decoration of the doorways themselves attest to the infinite world that lies beyond the actual gateway, which is, in time, experienced.

لوحات الجدران


الأشكال السطحية وتيجان الجسور والأعمدة والحجر الصناعي كلها تجتمع في لوحات كاملة متناسقة تساعد على تحديد القشرة الخارجية للحرم الجديد .
لوحات الشبابيك من الاطار الحجري أو الخرسانة السابق صبها تشكل الهيكل الذي فيه حواجز من النحاس والالومنيوم المؤكسد ولوحات الشبابيك النموذجية هذه تكرر من وقت لآخر حول المبنى .
كما أن لوحات الجدران ولوحات حواجز السقف والشرفات قد جعلت بنفس البنية وتتخذ مكانها في واجهة المبنى .

لوحات الباب

وفي أعلى الواجهات الرئيسية للمداخل تجد سلسلة من تكرار السطوح المتمركزة حتى فروتها عند المدخل السفلي وأن المرور بهذا المدخل يذكرى السمو الروحي في قلب الإنسان ، في حين أن هندسة الزخارف النحاسية والمعدنية لسطوح المداخل تشير إلى البعد الذي يمتد وراء هذه المداخل ويخوضه الإنسان بعد شيء من الوقت .


A number of typical ceiling patterns are employed in the building relating principally to the circulation aisles, prayer halls and the Sata-Marwa space. Rectangular or square in plan, the ceiling patterns are based upon a square grid geometry that often exhibit a central medallion of star octagons, spirals of lotus motifs. Here in the ceilings are evidenced pale pink and ochre tones, the only use of colour in the new Haram aside from the gold leaf of the calligraphy, the white to black range of the stones and the occasional green of roof tiles.




Ceiling Patterns



Ceiling patterns.

١٠٨

[illegible][illegible]




Calligraphy


In bold, Kufic script manifested in gold leaf upon an off-white background, four calligraphic motifs repeat throughout the entire new Haram. Over each gateway set within a rectangular frame is the Quranic text, 'Bismallah al-Rahman, al-Rahim'. Echoing through the vast prayer halls are the sacred words, 'Allah'. 'La illaha illa Allah,' and 'Muhammad Rasul Allah'. Only in the Safa dome is there a major and different Quranic text. Set within a continuous woven band, verses 2:158 and 2:197 are served in the beautiful nastalig style.

خط

بخط كوفي ظاهر في القشرة الذهبية على أرضية بيضاء تتكرر رسوم خطية في كل باب المبنى الجديد للحرم وقد وضع فوق كل مدخل إطار مستطيل كتبت فيه البسملة :
بسم الله الرحمن الرحيم ويتردد صدى الكلمات المقدسة «الله» لا اله الا الله ، «محمد
رسول الله» في قاعات الصلاة الفسيحة . وفي قبة الصفا فقط توجد آيات قرآنية مذهبة
شريط متواصل متداخل .



Calligraphic forms.



شکل من الخطی

Materials

1. Construction Techniques

The Masjid Al Haram is basically a reinforced concrete frame structure with precast concrete cladding (hajar sanaie) that has been used as both the formwork and the exterior finish of the architecture. Marble tiles are also used on the finish. The foundations are placed for the most part on a sandy strata of the Wadi Ibrahim. Portions of the Safa-Marwa structure and all of the minarets are placed, however, on the rock. The flooring, both inside and outside, rests over a thick reinforced concrete sub base. The walls, columns, beams, arches, slabs and parapets are kept massive for safety reasons. Marble slabs and man-made stone slabs are rigidly fixed to the concrete walls by steel anchors and hooks. All man-made stones are reinforced, cast with selective materials under special moulds, well cured, carefully carried and placed in position and firmly tied with the main structural steel before concreting of slabs or columns or arches. While serving as exterior finishing surface, they form a rigid part of the reinforced concrete of that particular member.

2. Stone Work

Marble and marble tiles cover the entire 115,450 square metres of flooring, as well as 81,000 square metres of open areas around Haram and 60,000 square metres of walls, columns and parapets on the ground floor and first floor. There are a total of 68 stairways covered in marble tiles and 7 minaret walls partially covered in marble.

The marble quarry is located between Mecca and Jeddah at Wadi Fatimeh, Madrasah and Farasan. The marble was cut and polished in Jeddah, under the supervision of an Italian expert working with Egyptian technicians. The precast panels use an Egyptian technique employing man-made stone (hajar sanie). An Egyptian dye maker, Shafik Said, worked on the basic panels of the Haram. With a sketch and a clay model, using Italian techniques, he made the 'plaster' cement mould. Then the cement panels were poured.

There were four Syrian craftsmen who were the stone makers. The chief mason was named Mustafa Masmars nick named Abu Abdullah. He was given permission to bring Syrian craftsmen to help with the work on the structure of the old Haram.

المواد :

١ - أساليب البناء

المسجد الحرام أساساً بناء ذو هيكل من الخرسانة المسلحة مكسو بالحجر الصناعي والرخام الذي استعمل في عمل الهيكل وفي التشطيب الخارجي للعمارة . وقد وضعت الأساسات ، لمعظم الأجزاء على طبقة رملية في وادي إبراهيم . أما أجزاء هيكل الصفا والمروة وجميع المآذن فإنها أقيمت بالإضافة الى ذلك ، على الصخر . أما الأرضيات في الداخل والخارج فكلها تعتمد على أرضية من الخرسانة المسلحة السمكية .

وقد جعلت الجدران والأعمدة والكمرات والبواكي والتبليطات وحواجز السطح والشرفات ضخمة قوية لأسباب وقائية . أما بلاطات الرخام والحجر الصناعي فقد ركبت وثبتت بمتانة في الجدران المسلحة بخطافات من الصلب .

وجميع الأحجار الصناعية مسلحة وقد صبت بمواد قد أحسن اختيارها في قوالب خاصة وقد عولجت معالجة تامة ونقلت بكل عناية ووضعت في أماكنها وثبتت بأصل المبنى قبل صب الأسمنت في البلاطات أو الأعمدة والبواكي وبهذا فإنها تكون جزءاً متمماً لهذه الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى أنها تكون آخر سطح خارجي .

٢ - أعمال الحجر


إن الرخام وبلاطات الرخام تغطي ما مجموعه ١١٥,٤٥٠ متراً مربعاً من الأرضيات وكذلك ٨١,٠٠٠ متراً مربعاً من المناطق المكشوفة حول الحرم و ٦٠,٠٠٠ متراً مربعاً من الجدران والأعمدة وحواجز السطح والشرفات في الدور الأرضي والدور الأول . وجميع السلالم البالغ عددها ٦٨ مغطاة ببلاطات من الرخام وكذلك جدران المآذن السبع مكسوة بالرخام في جزئها السفلي .

وتقع محاجر الرخام بين مكة وجدة في وادي فاطمة ومدركه وفرسان وكان الرخام يقطع ويلمع في جدة تحت إشراف خبير إيطالي كان يعمل مع فنيين من مصر .

وقد اتبع في صب زخارف الحجر الصناعي طريقة فنية مصرية واستخدم فيها الحجر الصناعي السابق صبها . وقد اشتغل شفيق السيد صانع الحجر الصناعي المصري في معظم أعمال صبات الحجر الصناعي الرئيسية بالحرم وبواسطة رسم تخطيطي ونموذج من الطين مستعملاً طرقاً إيطالية حيث كان يصنع قوالب الأسمنت ثم يصب فيها الحجر الصناعي .

كما كان هناك أربعة من الصناع السوريين يصبون الأحجار وكان رئيسهم ويدعى مصطفى الشهير بابي عبد الله قد رخص له في استحضار العمال المهرة السوريين لمساعدته في عمله لتجديد المبنى القديم للحرم .

Metalwork forms used in the new mosques.
الشكل
استعمال صناعي زينة في جدران



3. Metalwork


The original drawings for the metalwork was done by M/S Bin Ladin in Jeddah. Three major doors and one small door were built in Egypt. The remaining metalwork was carried out in Italy from 1966-70 (1386-90). The doors are made of a steel frame covered with decorative brass sheeting. Grills are made of anodized aluminium. The surface of the metal doors is over 6,600 square metres and there is 5,400 square metres of grills on the external facade, handrails and partitions. Gold leaf is used in writing Quranic Ayats and in the covering of the crescents on top of the minarets. Also the base of the crested dome of the Station of Ibrahim is pounded with a thick sheet of gold.


The new mosque as built.

الشكل الحرم كما تم بنائه.

وضعت الرسومات للأعمال المعدنية بواسطة م/س بن لادن في جدة وقد صنعت ثلاث بوابات رئيسية وباب صغير واحد في مصر. أما باقي الأعمال المعدنية فقد صنعت في إيطاليا بين عامي ١٣٨٦هـ - ١٣٩٠هـ. والأبواب مصنوعة من هيكلي من الصلب مغلفي بالفضة أما الجوارب فهي مصنوعة من الألومنيوم الأنوكسيد. ومساحة سطح الأبواب المعدنية أكثر من ٦٦٠٠ متر مربع. وكذلك يوجد ٥٤٠٠ متر مربع من الجوارب على واجهاتها الخارجية والداخلية وفي تخطيط الأعمدة التي في أعلى وقد استعملت فضة ذهبية في كتابة الآيات القرآنية والقرآن في تخطيط الأعمدة التي في أعلى. والشكل الحرم كما تم بنائه.

٣ - الأعمال المعدنية






Patterns and motifs
appearing on the walls
of the Mosque after
renovation.
نقوش و طرح‌های
پدید آمده در دیوار
مسجد پس از
تعمیرات.

Realization

تحقيق

[illegible]



Minarets as Landmarks

The minaret historically came into being when the call to prayer was enacted. It was Bilal رضي الله عنه who first performed this rite and from his role the need for a place for the call to prayer came into being. Today, with the advance in technology, the minarets of the Masjid Al Haram do not serve this function. But they play another role, that of landmark which survives in great force for they hold their own as the pilgrim approaches the city. As long as tall structures are not allowed within a certain distance of the Masjid Al Haram, they will continue to serve as directing points of the pilgrim coming to pray in the House of God. They are built of reinforced concrete and surfaced in either man-made stone or marble. Measuring 95 metres from the Mataf level to the top of the crescent, there are three pairs of minarets two at each of the major entrances and one alone marks the Safa dome. These pairs serve a further function of heightening the axial approach towards the Haram.



The total numbers of minarets in the new Haram are seven. Their number is the same as in the case of the old Haram which conforms to the number of circumambulate and Sae'e. The main entrance has location for two minarets each, thus the number of minarets left for Safa has been one which incidentally meets the architectural and spacial requirements of Safa area.

The middle and top of a minaret.

المآذنة - قاعدتها ووسطها وقمتها

Minarets: Landmarks.
A plan of a minaret.
An elevation and detail of a minaret.

خطة مآذنة




المآذن كعلامات للطريق

ظهرت المآذن تاريخياً عندما شرع الأذان أى دعوة الناس للصلاة . وكان بلال رضي الله عنه أول من أذن للصلاة . ومن هذا الدور الذي قام به ظهرت الحاجة الى مكان يسمع للأذان .

واليوم - مع تقدم التكنولوجيا - فإن مآذن المسجد الحرام لا تؤدي هذه الوظيفة عنها تلعب دوراً آخر وهو انها بمثابة علامات بارزة ، إذ انها تشاهد من بعيد عندما يحتاج الحاج على البلد الحرام . وطالما لا يسمح بإقامة مبان عالية على مسافة قريبة من المسجد الحرام فإنها ستبقى نقطة توجيهية وارشادية للحاج الذي يرغب في الذهاب إلى بيت الله . وقد بنيت كلها من الخرسانة المسلحة وكسيت أما بالحجر الصناعي أو الخام . وترتفع عن مستوى سطح المطاف ٩٥ متراً إلى قمة الهلال الموجود في أعلى كل

ويوجد على جانبي كل مدخل رئيسي للمسجد مئذنتان ومئذنة واحدة فقط عند قبة سبأ . وهذه الأزواج من المآذن تؤدي وظيفة أخرى هي تحديد الاقتراب المحوري نحو




The major and minor gateways act as connection spaces between the city proper and the House of God. Seen as a unit unto themselves the spaces they create follow the traditional pattern of connection and transition. They create a defined space which indicates movement over a certain length of time. It is in this role that they serve the pilgrims directing them inward towards the centre. The three major doors are on axis with the north, west and south sides of the Ka'ba so that by entering through the Bab Al Salam on the north side, one is on axis with the north corner of the Ka'ba known as the Iraqi corner (al-rûkn al-irâqî). The Bab Al Omra, as a second major gateway relates to the west corner of the Ka'ba. The Syrian corner (rûkn al-shâmî). The south gateway, Bab Al Malik is on axis with the Yemeni corner (rûkn al-yamanî) of the Ka'ba. The east corner of the Ka'ba rûkn al-aswad, faces the Sa'a dome and there is no major gateway.

Gateways

Prayer Halls

The major and minor spaces between the gateway and the courtyard follow the traditional pattern of transition spaces. They are places of passage as well as stopping or praying so that the pilgrim either moves through the space past the multitude of columns towards the Ka'ba or the pilgrim stops to offer prayer.






18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852


ספר חסידים

[illegible]

الحمد لله








Arches inside the
new mosque.

الأقواس بين أعمدة المسجد



reinforced concrete members. Expansion joints are regular and frequent. The new columns and beams are made all around with cement plaster polished exterior in reinforced concrete. The arches are of the same old stone. The capitals have a motif in man-made stone with concrete inside. The domed ceiling was built of burnt brick masonry covered with lightweight screen and waterproofing. A cement lime mixture with cement plaster was used in this screen.

The foundation of the walls and columns are deep and carry the wall to compacted sandy and rocky stratas. The front arcade of the old Haram and the domed ceilings are all painted in floral and decorative motifs, some of which are repeated. Fruit baskets, bouquets of flowers, lamps and lanterns, clock, curtain and cloth folds, bookcases with books and exaggerated motifs exist. The colours are intense yellow, reds, greens, blues in oil paint cover the 380 domes. The columns and bases are many and of different marbles. The yellow orange limestone had been quarried in Shemasi, 20 kilometres from the Haram towards Jeddah and the same quarry was used in the renovation. The capitals are many variations of Corinthian as well as geometric Islamic capitals. The marble floor area is 12,200 square metres and the roof area is the same. There are 432 columns.

The Holy Ka'ba:

Passing through the new and old transition space of the Masjid Al Haram, the cube form is open to the heavens for which it serves as a mirror. The courtyard itself is rectangular, 106 metres wide by 163 metres long, defined by a continuous wall of columns. Stepping down towards the courtyard which heightens the magnetic pull, one is pulled forward to the centre and the ritual circumambulation, the rite Ibrahim & thousands of years ago called upon 'he who submits' to perform. So powerful and vast is the experience of this space that long after one has departed from it, the memory lingers on. The strong spiritual sense of place is achieved through the level of activity – the motion between prayer and encircling – individually and collectively sensed.

The Line of Circumambulation

The rite begins at the Black Stone, the eastern corner of the Ka'ba and terminates the seventh time around. It is within this space that the pilgrim senses oneness collectively with the others. The line runs on the outside of the semi-circular enclosure (hatim) on the northwest side of the Ka'ba.

والأعمدة والكمرات الجديدة تكسوها من الخارج طبقة من البياض الأسمنتي المصقول الذي يغطي الخرسانة المسلحة . وقد بنيت البواكي بنفس الحجر القديم وتيجان الأعمدة رسم جديد في الأسمنت السابق صبه ومن الحجر الصناعي مع خرسانة مسلحة من الداخل . وقد أقيم سقف القبة من الطوب الأحمر المكسو بستار خفيف الوزن لا ينفذ منه الماء وقد استعمل في هذا الستار الأسمنت وخلط من الجير مع البياض الأسمنتي . أما أساسات الجدران والأعمدة فعميقة بحيث تصل إلى طبقات رملية متأسكة وصخرية .

أما العقد الأمامي من مبنى الحرم القديم والسقوف المنيعة فيه فكلها مزينة برسوم على شكل زهور ورسوم زخرفية قد يتكرر بعضها . وترى هناك رسوم حية لسلال الفاكهة وباقات الأزهار ومصابيح وقناديل وساعات وستائر وأتواب . والألوان الزيتية المستعملة هي الأصفر الفاتح والأحمر والأخضر والأزرق وتغطي حوالي ٣٨٠ قبة .


والأعمدة والقواعد كثيرة وقد كسيت بأنواع من الرخام . والحجر الجيري البرتقالي الأصفر قد استخرج من محاجر الشامي على بعد ٢٠ كيلو مترا من الحرم ، في طريق جدة . وقد استعمل نفس الحجر في التجديد . وتيجان الأعمدة مختلفة منها الكورنشي وكذلك الإسلامي الهندسي . ومساحة الأرضية الرخامية حوالي ١٢٢٠٠ متراً مربعاً وكذلك مساحة السطح ويوجد بها ٤٣٢ عموداً .

الكعبة المشرفة

وإذا مررنا خلال أماكن الانتقال بين القديم والجديد بالمسجد الحرام تظهر لنا الكعبة ببهاؤها ورونقها سوداء في جلال . فان هذا الشكل المكعب يفتح صدره إلى السموات كأنه امرأة لها . والصحن نفسه مستطيل مقاسه ١٠٦ متراً عرضاً و١٦٣ متراً طولاً ، محدد بجدار متواصل من الأعمدة . فإذا اتجهنا نحو الصحن الذي يزيد من قوة الجذب فان المرء ليرى نفسه مشدوداً نحو المركز والطواف حيث نادى به سيدنا إبراهيم المسلمين منذ آلاف السنين . وان التجربة التي يمر بها المرء في هذا المكان قوية واسعة حتى ان المرء ليتذكرها مهما مر من الزمن على فراقه لها ، ان الشعور الروحي العميق الذي يأخذ المرء بهذا المكان انما يتناسب حسب مستوى نشاطه – الحركة بين الطواف والصلاة – مفرداً ومجتمعاً .

مسار الطواف

يبدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن الشرقي للكعبة وينتهي بانتهاء الشوط السابع حول الكعبة . وفي داخل هذا الاطار يرى الحاج نفسه مندجماً ، متضامناً مع الآخرين . ويسير الخط خارج الخطيم (وهو نصف الدائرة إلى جانب الشمال الغربي من الكعبة) .





مقام ابراهيم

يروى ان سيدنا ابراهيم عليه السلام أثناء بنائه للكعبة كان يقف على حجر حين سعت ذراعه لا تصل إلى أعلى الجدران وقد احتفظ بذلك الحجر ولا تزال آثار قدميه في الحجر الذي يسمى مقام ابراهيم. وخلال العهد العثماني حتى التوسعة الحالية لمقام ابراهيم في هيكل يعترض أى توسعة للمطاف . وبعد التوسعة وضع داخل حافة صغيرة من الزجاج البلور . وعلى الحاج الذي يدخل المسجد الحرام أن يتوجه بحجر الأسود ويطوف بالكعبة سبعاً ثم يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم .

بئر زمزم

البئر التي نبع منها الماء على عهد اسماعيل عليه السلام واهـ هاجر زوجة ابراهيم المكان المجذب . وقد كانت هذه البئر هي العين الوحيد للماء في هذه المنطقة قروناً . وقد نضب منها الماء وردمت عدة سنين حتى استدل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم على مكان هذا البئر .

التسهيلات الحالية التي أدخلت على المطاف ليست بكافية لاستيعاب الأعداد من الحجاج في موسم الحج ويجرى الآن توسيع مداخل بئر زمزم للاستفادة من ضمن مشروع توسعة المطاف كما يجري توزيع مائها عبر أنابيب في نواحي الحرم

The Station of Ibrahim

While building the Ka'ba, it is related, the Prophet Ibrahim stood upon a stone when his arms could no longer reach the height of the walls of the building. This stone has been kept. His footprint remained on the stone which is called the Station of Ibrahim. During the Ottoman times until the time of the present construction the Station of Ibrahim was in a structure which interfered with the extension of the line of circumambulation. After the extension was replaced and placed inside a small glass dome. The pilgrims perform prayer at the Station of Ibrahim after completing the circumambulation.

The Zamzam Well

It was this well which Hajar, the wife of Ibrahim and mother of Ismail found in the barren desert. It provided the only water for the area for centuries. The well was lost for many years until the grandfather of the Prophet, who, again, found this well.


The present facilities which are under the Mataf line are not to be adequate for the number of pilgrims at the time of Hajj. The extension of the entrances of the Zamzam Well is being carried out now, to make use of its roof for the Mataf Extension Project.

Safa and Marwa:

The Masaa is essentially a line which connects two mountain forms, Al Safa and Al Marwa. It has been covered over and a two-floor space created in order to accommodate the pilgrims. The space is approximately four hundred metres long. The Safa side culminates in a domed space, the Marwa side, in a rectangular elevated roof space.


السعي أصلا خط يصل بين ريوين هما الصفا والروة ، خطي يكمله وينتهي من دوررين حتى يستوعب الحاج الذين يتقدمون بأداء السعي . وتبلغ مساحته حوالي ٤٠٠ متر طولاً وجانب الصفا ينتهي بقبة شاهقة في حين أن الروة تنتهي بمكان مستطيل ذي سقف مرتفع .


السعي



Safa-Marwa façade and gateways.

الشيء بين الصفا والروة كما يتلو من خارج المسجد





Another part of the Haram as seen from the Courtyard
 جانب الحرم من جوانب الحرم الشريف كما يتلو من صحن المسجد

Engineering and Construction


الهندسة والانشاء

The first Part was historical and qualitative in treatment. This Part deals with the quantitative aspects of the Project such as Engineering Planning, Design and Construction. The Consultants were required to collect, collate, reproduce and illustrate data and drawings.

- The Consultants were also required to:
- A – Review and analyse all data and select what was useful and suitable for inclusion in the completion report.
 - B – Prepare drawings, maps, tables and charts as might be necessary.
 - C – Prepare a comprehensive report including all necessary records of plans and execution, being aware that these would be subject to modification and omission and addition from time to time, if considered necessary.
 - D – Prepare a plan to found a section for archives in the building of Al Haram Sharif to keep suitable records of Al Haram history and construction.
 - E – Prepare or supervise the preparation of models and original pictures, photographs, drawings and charts etc., as required to be kept in the said archives in Al Haram Sharif.

اسماء

[illegible]



محرم

صالات الصلاة في المسجد الحرام

Prayer Halls inside the Holy Mosque.

Geology

The rock formations around Mecca are part of the Arabian Shield, a continuation of the African Shield separated by the Red Sea. This sea is an immense depression, and may be a crustal separation of simple tensional origin.

The Arabian Shield is a complex of Cambrian and Precambrian rocks and is entirely formed of igneous and metamorphic formations. The Crystalline metamorphic series are of Precambrian age. Volcanic flows and cinder cones that are about 2,500,000 years old, are present in the area and occasionally intrude and overlie the Tertiary sediments (from 65,000,000 to 7,000,000 years old) in the north. The sedimentary rocks surrounding the Precambrian rocks on the northwest, east and southwest, range in age from Cambrian Ordovician (from 570,000,000 to 430,000,000 years old) to Tertiary. They dip gently towards the Gulf.

The rock units surrounding Mecca are granite and granite gneiss. They are generally grey in colour, with many inclusions and xenoliths. They tend to weather into pits and caves and show quartz on weathering. They are largely derived from granitization of schists and volcanic rocks and their general age is \pm 1000 million years.

Rainfall

Rainfall is scanty and generally occurs in winter. It is mainly caused by the cyclone system which skirts the Arabian Peninsula moving from the Eastern Mediterranean to the Tigris-Euphrates region. Some cyclones move southwards along the Red Sea trough. They provide the winter rainfall to Mecca and travel southwards up to Yemen. Normally rain comes in the form of heavy storms lasting an hour or two. The rainfall in Mecca is being recorded since 1969. The data collected for the years 1969 to 1972 is given in Table II-1 on the following page.

The annual rainfall ranges between 21.0 mm to 82.6 mm. The maximum recorded in one day is 117.4 mm.

الوضع الجيولوجي

ان تكوينات الصخور حول مكة هي جزء من الهضبة العربية واستمرار للهضبة الافريقية التي يفصلها البحر الاحمر وما هذا البحر إلا اخذود هائل . وقد يكون فاصلا قريبا حدث من شد بسيط .

والهضبة مركبة من صخور كامبرية وقبل الكامبرية وتتكون كلها من تكوينات نارية ومتحولة . وسلسلة الصخور المتبلورة - المتحولة هي من العهد ما قبل الكامبري وتوجد عروق بركانية واقماح من الرماد يرجع عهدها إلى نحو ٢,٥٠٠,٠٠٠ سنة وأحيانا ما تتداخل وتعلو رواسب العصر الثالث (من ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٧,٠٠٠,٠٠٠ سنة من الزمن) في الشمال . أما الصخور الرسوبية المحيطة بالصخور التي تكونت قبل العهد الكامبري في الشمال الغربي والشرق والجنوب الغربي فيتراوح عمرها من العصر الكامبري الاوردفيسي (من ٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سنة) إلى العصر الثالث .

وهي تنحدر بلطف نحو الخليج . والوحدات الصخرية المحيطة بمكة من الصوان ، الجرانيت أو الجرانيت المتحول . وهي عادة رمادية اللون مع كثير من الصخور المتداخلة والدخيلة وتميل إلى التفتت من تقلبات الجو في الحفر والكهوف . ويظهر منها الكوارتز وهي مشتقة بوجه عام من تحول صخور الشست إلى جرانيت ومن الصخور البركانية . وعمر الصخر العام هو ألف مليون سنة تقريبا .

سقوط الأمطار

سقوط الأمطار قليل نادر وعادة تسقط في الشتاء وغالبا ما تحدثه الأعاصير التي تحيط بشبه الجزيرة العربية التي تتحرك من شرق البحر الابيض المتوسط نحو منطقة دجلة والفرات . وبعض هذه الأعاصير يتحرك تجاه الجنوب بمحاذاة ساحل البحر الاحمر . وهذه هي التي تسقط الأمطار شتاء في مكة وتسير جنوبا حتى اليمن ، وعادة ما يهطل المطر في شكل سيول غزيرة تستغرق ساعة أو ساعتين . وقد سجل سقوط الأمطار في مكة عام ١٩٦٩ والمعلومات التي جمعت عن أعوام ١٩٦٩ إلى ١٩٧٢ قد دونت في الجدول الآتي ١-٢ ومنه يظهر ان معدل سقوط الأمطار السنوي يتراوح بين ٢١,٠ ملمتر إلى ٨٢,٦ ملمتر ، والنهاية العظمى التي سجلت في يوم واحد هي ١١٧,٤ ملمتر .

[illegible][illegible]

17-2 VIS

۱۰۰۰ : ۱۰۰۰

۱۱

महाराजस्य कृपायाः


١-٢٦٨

Table II-1

Rainfall Data

Station: Mecca 81-J 218
Gauge: SIAP TYPE

| Date of
Rainfall | RAINFALL IN MM | | | | | | Total
Duration
Hrs Min. | Total
One Day
Rainfall |
|---|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------|-------------------------------|------------------------------|
| | 10
Min. | 20
Min. | 30
Min. | One
Hour | Two
Hours | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 22-11-69 A.D. | 18.0 | 25.8 | 28.0 | 28.6 | — | 0-50 | 30.4 | |
| 17-10-70 A.D. | 7.0 | 8.8 | 10.0 | 17.6 | 20.0 | 1-40 | 20.6 | |
| 11-12-70 A.D. | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 1-40 | 13.2 | |
| 21-01-71 A.D. | 7.2 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | — | 0-50 | 11.0 | |
| 13-02-71 A.D. | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 29.8 | — | 1-10 | 30.8 | |
| 17-09-71 A.D. | 6.6 | 7.2 | — | — | — | 0-20 | 7.2 | |
| 7-12-71 A.D. | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 10.0 | — | 0-50 | 10.2 | |
| 7-01-72 A.D. | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 2-10 | 5.8 | |
| 25-08-72 A.D. | 4.0 | 5.2 | 5.6 | — | — | 0-30 | 5.6 | |
| 21-09-72 A.D. | 4.4 | 4.4 | 4.6 | — | — | 0-30 | 4.6 | |
| 29-10-72 A.D. | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 2-20 | 5.0 | |
| RECORDER NOT OPERATIONAL DURING 73 & 74 | | | | | | | | |
| 16-01-75 A.D. | 5.0 | 8.2 | 9.6 | 14.2 | — | 2-15 | 19.6 | |
| 30-01-75 A.D. | 3.8 | 4.2 | 4.6 | — | — | 1-50 | 8.0 | |
| 5-04-75 A.D. | 5.4 | — | — | — | — | 0-55 | 12.0 | |
| 8-04-75 A.D. | 12.4 | 20.2 | 30.2 | — | — | 0-52 | 43.0 | |



The city of Mecca has from times immemorial been subjected to floods of varying magnitude and intensity. Since rain is generally caused by sudden cloud bursts, floods rise instantaneously because the topography is steep and rock formations are barren and impervious, with nothing to hold the flood waters. All this is substantiated by the flood records preserved by historians. They narrate incidents of heavy loss of life in Mecca and specially in the Haram, when sudden hill torrents swept in from all directions.

Wadi Ibrahim flows down from northeast, south, and southeast. The drainage outlet for the entire flow is by the side of Haram Sharif through the narrow valley. The area of the Wadi itself which drains by the side of the Haram is not very large, being only about 650 hectares (1600 acres). But significantly large and damaging flows can be generated even from this small area because of steeply rising barren hills around. It was observed during the flood of 1388 that severe flooding was caused by flows running from Ajjad areas, which came from two directions, namely 'Al Sadd' and 'Ber Bellah'. However, most of the heavy floods which have entered Mecca and

Haram Sharif, causing serious damage to Ka ba Al Musharrafa and Masjid Al Haram and inflicting heavy loss of life and property, have usually come from Mina, Jabal Al Noor and Wadi Johrana, located outside the central valley to the southeast, east and north. The drainage area is as much as 7000 hectares (27 sq. miles). The flows from Mina enter the town from the valley at Shisha roundabout. Flows from Jabal Al Noor and Wadi Johrana come through the valley near old King's Palace. Some come down from the north. All the flows reach Haram Sharif, at Qushashia from the northern direction flowing through Hujoon, Maala and Ghazza, the part of the city called A'wali Mecca (Highlands of Mecca). Here they are joined by most of the flows from the higher parts of Mecca, except some which run down Jabal Abu Qubas and A'jiad area in the northeast and east and directly reach Bab Al Malik area. They all drain down the

Misya!, past the Haram. Historical records mention 86 incidents of floods after the advent

of Islam. The magnitude of the floods is described either by the use of superlatives, like 'no flood like this ever occurred before', or in terms of the level reached inside the Haram, i.e. up to Hajar Aswad or the door of the Ka'ba (Bab Ka'ba) or above the sill of the door or the lock of door (Qulle Ka'ba) or above the light posts (Qanadeel); or in terms of loss of life and property. Sometimes the floods took as much as 2 days to drain away and the intensity and volume of their flow can be gauged from the use of expressions like 'over-flowing Nile' in describing them. Some of the major floods since the dawn of Islam have been listed in Table II-2, as tabulated on the following page.

۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱

۱- «...»
۲- «...»
۳- «...»
۴- «...»
۵- «...»
۶- «...»
۷- «...»
۸- «...»

جدول ٢ - ٢

تاريخ السيول في الحرم الشريف

المصدر: طاهر كروى - تاريخ مكة - المجلد الثاني

| الرقم المتسلسل | العام الهجرى | الوصف | الرقم المتسلسل | العام الهجرى | الوصف |
|----------------|--------------|---|----------------|--------------|--|
| ١ | ١٧ | حدث خلال خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرف امامه مقام ابراهيم عليه السلام الى المسفلة . | ١١ | ٨٨٠ | كان من اعظم السيول سواء في الجاهلية او في الاسلام . احدث خسائر كبيرة في الارواح إذ أودى بحياة حوالي ١٨٠ شخصاً داخل الحرم وحده . |
| ٢ | ٨٠ | كان سيلا شديدا جاء فجأة في صباح الثامن من ذى الحجة وحمل امته الحجاج وطفت الجمال المحملة ووقعت الدور وقتل اعدادا من الناس واضطر الناس الى تسلق قمم التلال لينقذوا انفسهم . | ١٢ | ٩٢٠ | دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي ١/٢ متر وأغرق أعمدة القناديل وبثر زمزم . |
| ٣ | ٥٩٣ | كان سيلا شديدا دمر عددا من المنازل ودخل الكعبة وارتفع فوق اعمدة القناديل وأدى الناس الطواف سباحة . | ١٣ | ٩٧١ | دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة . |
| ٤ | ٦٢٠ | كان سيلا عظيما دخل الكعبة وقتل كثيرا من الناس حين وقعت عليهم البيوت . | ١٤ | ٩٧٣ | دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة . |
| ٥ | ٦٦٩ | كان سيلا عارما لدرجة أنه لم يرمثه من قبل فقد أقتحم الحرم كأنه بحر من الماء . | ١٥ | ١٠٣٩ | تبع السيل امطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى اعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة ألف شخص ، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم التالي واعاد السلطان مراد بناءها . |
| ٦ | ٧٧١ | دخل الحرم وارتفع حتى بلغ قفل الكعبة وكذلك سقط البرد بأحجام كبيرة - أودى بحياة ألف شخص . | ١٦ | ١٠٥٥ | دخل الحرم وارتفع حوالي ١/٢ متر فوق عتبة باب الكعبة . |
| ٧ | ٨٠٢ | كان سيلا عظيما ارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة وأتلف عمودين وتوفي حوالي عشرون شخصا كما أحدث لكثير من الدور خسائر جسيمة . | ١٧ | ١٠٧٣ | دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر . |
| ٨ | ٨٦٥ | دخل السيل الحرم والكعبة وارتفع حوالي ١/٤ متر فوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بثر زمزم بحوالي نصف متر . | ١٨ | ١٢٠٨ | دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة . |
| ٩ | ٨٦٧ | هطلت امطار غزيرة تبعها سيل دخل الحرم من جميع ابوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع المتر فوق مستوى عتبة باب الكعبة . | ١٩ | ١٢٧٨ | اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى اعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت خمس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه . |
| ١٠ | ٨٧١ | دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عددا من البيوت . | ٢٠ | ١٣٢٥ | في ٢١ ذى الحجة هطلت امطار غزيرة تبعها سيول من كل انحاء مكة بدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس ان يسبحوا . |
| | | | ٢١ | ١٣٢٧ | جاء في ٢٣ ذى الحجة ودخل الحرم وامتلأ وارتفع حوالي اربعة امتار . |

Table II-2

History of Floods
at Haram Sharif(Source: Tahir Kurdi;
History of Mecca, Vol II)

| S.
Year | No. Hajri | Description | Category |
|------------|-----------|---|----------|
| 1 | 17 | Came during the time of Hazrat Omar | 1 |
| 2 | 80 | Was a severe flood came all of a sudden on the morning of 8th Zil Hajja. Carried away the belongings of Hajis. Loaded Camels began to float. Houses fell, killing lots of people. They had to climb on top of hills to save themselves. | 1 |
| 3 | 593 | Was a severe flood which destroyed a lot of houses. Entered the Ka'ba and rose to above light posts (qanadeel). Tawat was performed by swimming. | 2 |
| 4 | 620 | Was a great flood which entered Ka'ba. Many people were killed as houses fell upon them. | 1 |
| 5 | 669 | Was a flood of such intensity that the like of it was not heard before. Entered the Haram like a sea of water. | 1 |
| 6 | 771 | Entered the Haram and rose to the Qufle Ka'ba. Large sized hails also fell. A thousand hives were lost. | 1 |
| 7 | 802 | Was a great flood which rose about $\frac{1}{2}$ metre above the sill of Bab Ka'ba. Two pillars were damaged. About 20 people died because of damage to many houses. | 1 |
| 8 | 865 | Entered the Haram and Ka'ba. Rose about $\frac{1}{2}$ metre above sill level. Exceeded rim of Zamzam about $\frac{1}{2}$ metre. | 1 |
| 9 | 867 | Heavy rains were followed by a flood which entered from all of Haram's doors on the east and west and water rose $\frac{1}{2}$ metre above sill level in Ka'ba. | 1 |
| 10 | 871 | Entered the Haram, Ka'ba and Zamzam. Damaged a lot of houses. | 1 |
| 11 | 880 | Was one of the greatest floods of Jahiliyat and Islam. Heavy loss of life occurred, killing about 180 people inside the Haram alone. | 2 |
| S.
Year | No. Hajri | Description | Category |
| 12 | 920 | Entered the Haram and rose above Bab Ka'ba by about $\frac{1}{2}$ metre. Drowned the light posts and Zamzam. | 2 |
| 13 | 971 | Entered the Haram and rose to the Qufle Ka'ba. Water stayed for one day and one night. | 1 |
| 14 | 973 | Entered the Haram. Reached near the Qufle of Ka'ba. | 1 |
| 15 | 1039 | The flood followed heavy unprecedented rains. Entered the Haram and Ka'ba. Reached up to light posts (Qanadeel) in Mataf. A thousand lives were lost. Ka'ba Al Musharrafa fell down next day and was rebuilt by Sultan Murad. | 2 |
| 16 | 1055 | Entered the Haram and rose above the sill of Bab Ka'ba by about $\frac{1}{2}$ metre. | 1 |
| 17 | 1073 | Entered the Haram and rose above Qufle Ka'ba by $\frac{1}{2}$ metre. | 2 |
| 18 | 1208 | Entered the Haram and rose to the Qufle Ka'ba. | 1 |
| 19 | 1278 | Water rushed and entered the Haram all of a sudden before Fajar. Water reached up to light posts and Zamzam overflowed. Five prayers were suspended. A large number of people were drowned inside and outside. | 2 |
| 20 | 1325 | On 21 Zilhajj, heavy rains were followed by floods from all directions of Mecca on an unprecedented scale, resembling overflowing Nile River entered the Haram. All roads were flooded and people had to swim. | 1 |
| 21 | 1327 | Came on 23 Zilhajj. Entered the Haram and filled it with silt and water. Rose about 4 metres. | 1 |

NOTE

1. Category - 1. Floods are those which have been entering Ka'ba Al Musharrafa and rising up to the level of the lock in the door.
2. Category - 2. Floods are those which have drowned light posts in Mataf and have been described in superlative terms.
3. After the year 1327, floods were experienced in the year 1328, 1330, 1335, 1344, 1350, 1360, 1376, 1382, 1384, 1388, and 1394 but these floods being of smaller intensities are not tabulated above.

The worst of the three floods observed during the construction phase occurred on 5th Zil-qida, 1388. The flood was caused by torrential rain in the area and the partial blocking of the drainage conduit by cars and other materials, pushed into its mouth. The entire area of the Haram was inundated and the flood waters rose about $\frac{1}{2}$ metre above the sill of the Bab Al Ka'ba.

Temperatures

The climate of the area is hot and dry and temperatures are usually high. No long range temperature data could be obtained. According to one source, the maximum monthly temperatures range from 33°C in January to as high as 52°C in June. The minimum temperatures range from 24°C in July–August to 11°C in February. The monthly data is shown in Table II-3.

Table II-3

Temperature Data at Mecca

(In Centigrade)

| Month | Maximum | Minimum | Average Maximum | Average Minimum |
|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| June | 52.0 | 20.0 | 43.5 | 25.0 |
| July | 46.5 | 24.0 | 43.3 | 27.2 |
| August | 47.0 | 24.0 | 42.7 | 25.9 |
| September | 47.5 | 23.0 | 41.5 | 24.8 |
| October | 41.5 | 22.0 | — | — |
| November | 35.0 | 18.0 | 34.5 | 20.0 |
| December | 35.0 | 16.0 | 30.8 | 17.6 |
| January | 33.0 | 13.0 | 30.2 | 16.3 |
| February | 35.0 | 11.0 | 31.7 | 14.8 |
| March | 42.0 | 13.5 | 36.8 | 19.4 |
| April | 43.0 | 15.0 | 38.8 | 19.1 |
| May | 51.0 | 15.0 | 44.0 | 22.1 |

بعد عام ١٣٢٧ حدثت سيول في أعوام :

١٣٢٨ - ١٣٣٠ - ١٣٣٥ - ١٣٤٤ - ١٣٥٠ -

١٣٦٠ - ١٣٧٦ - ١٣٨٢ - ١٣٨٤ - ١٣٨٨ - ١٣٩٤

ولكن هذه السيول كانت غير شديدة ولذا لم تذكر في الجدول السابق وقد حدثت سيول أثناء مرحلة الانشاء كان أهمها ما حدث في الخامس من ذي القعدة عام ١٣٨٨ هـ وقد سبق هذا السيل هطول الامطار الغزيرة في المنطقة مع انسداد مجرى السيل الجزئي بواسطة السيارات التي انجرفت داخل فتحة ، وقد غمرت مياهه منطقة الحرم بأكمله وأرتفعت حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .

درجات الحرارة

ولم نتمكن من الحصول على معلومات عن درجات الحرارة على نطاق واسع . وحسب أحد المصادر فإن أقصى درجات الحرارة الشهرية المطلقة يتراوح ما بين ٣٣°م في يناير إلى ٥٢°م في يونيو . وأقل درجات الحرارة المطلقة تتراوح ما بين ٢٤°م في يولية وأغسطس إلى ١١°م في فبراير . ويوضح الجدول رقم ٢-٣ درجات الحرارة خلال العام .

جدول ٢-٣

معلومات عن درجات الحرارة في مكة المكرمة (المئوية)

| الشهر | الدرجة القصوى المطلقة | أقل درجات الحرارة المطلقة | متوسط الدرجات القصوى | متوسط أقل درجات الحرارة |
|--------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| يونية | ٥٢,٠ | ٢٠,٠ | ٤٣,٥ | ٢٥,٠ |
| يولية | ٤٦,٥ | ٢٤,٠ | ٤٣,٣ | ٢٧,٢ |
| اغسطس | ٤٧,٠ | ٢٤,٠ | ٤٢,٧ | ٢٥,٩ |
| سبتمبر | ٤٧,٥ | ٢٣,٠ | ٤١,٥ | ٢٤,٨ |
| أكتوبر | ٤١,٥ | ٢٢,٠ | — | — |
| نوفمبر | ٣٥,٠ | ١٨,٠ | ٣٤,٥ | ٢٠,٠ |
| ديسمبر | ٣٥,٠ | ١٦,٠ | ٣٠,٨ | ١٧,٦ |
| يناير | ٣٣,٠ | ١٣,٠ | ٣٠,٢ | ١٦,٣ |
| فبراير | ٣٥,٠ | ١١,٠ | ٣١,٧ | ١٤,٨ |
| مارس | ٤٢,٠ | ١٣,٥ | ٣٦,٨ | ١٩,٤ |
| أبريل | ٤٣,٠ | ١٥,٠ | ٣٨,٨ | ١٩,١ |
| مايو | ٥١,٠ | ١٥,٠ | ٤٤,٠ | ٢٢,١ |

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

Conditions in 1375H.

الأحوال في عام ١٣٧٥ هـ

The ever increasing population of muslims around the world, the emergence of numerous independent Islamic States after World War II, improvement in their socio-economic conditions and ease of travel are some of the factors which have contributed to a continual increase in the Hajj congregations. This has strained the limited facilities available in Mecca in general and in the Masjid Al Haram in particular, where every Haji circumambulates around the Ka'ba and wants to offer his prayers. The Government of Saudi Arabia, as the custodian of the Holy places, has been alive to the situation and has put in train measures calculated to meet the rising demand.

A study of the table on page 103 will indicate that the trend of variation is rather erratic and there is no definite rate of increase. The number of pilgrims in different periods is governed by several factors, economic, political, climatic and availability of communication facilities. These factors being indeterminate, an estimation of the future size of Hajj congregations does not lend itself to simple projection techniques. The accelerated increase in the number of Hajj pilgrims in the decade 1365-75 may be attributed to a general resurgence of solidarity among Muslim countries and an exemplary law and order situation in Saudi Arabia. The upward trend continued steadily during the past twenty years and the increase in this period is almost four fold. It would not be unsafe to conclude from the above analysis, that this trend will continue unless regulatory measures are introduced with the co-operation of Muslim countries from which most of the Hajjis emanate. However it is not easy to enforce them where people's religious sentiments are involved.

In view of the rapid increase in the number of pilgrims from 1355H. onwards, the Government of Saudi Arabia headed by His Majesty King Abdul Aziz, started giving serious thought to the extension and reconstruction of Masjid Al Haram. The plan took several years to mature and construction which started in 1375H. was spread over a period of two decades because of the immensity of the undertaking.

Before dealing with the extensions to Masjid Al Haram it would be appropriate to give a brief description of the Masjid as it existed in 1375 Hijri.

ان الازدياد المطرد للمسلمين في العالم سنة بعد أخرى وظهور عدد من الدول الاسلامية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وسهولة السفر هي بعض العوامل التي أسهمت في زيادة حشود الحجاج وقد شكل هذا عبئا على الخدمات المحدودة المتاحة في مكة المكرمة عامة والمسجد الحرام خاصة حيث يطوف كل حاج حول الكعبة ويؤدي الصلاة في المسجد . وحكومة المملكة العربية السعودية وهي الامينة على الأماكن المقدسة كانت على بينة من الموقف . لذا فأنها اتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة المتطلبات المتزايدة . ويلاحظ ان عدد الحجاج قد زاد في السنين الأخيرة إلى أربعة أمثال ما كان عليه عام ١٣٧٥ هـ .

ومن دراسة الجدول البياني لنسب ازدياد عدد الحجاج الذي نوردته بعد ، يتضح أن الميل إلى التغير شاذ وليست هناك نسبة معينة في الزيادة . فعدد الحجاج في المواسم المختلفة تحكم فيه عدة عوامل اقتصادية وسياسية ومناخية وسهولة المواصلات الخ . .

ولما كانت هذه العوامل غير محددة ولا معروفة سلفا فإن اعداد الحجاج لا يمكن تقديرها بالنسبة للمستقبل على أساس الاتجاه الحالي . إذ أن العامل الذي دعا إلى الزيادة المطردة في عدد الحجاج في المواسم من عام ١٣٦٥ إلى ١٣٧٥ قد يعزى إلى الوعي العام للتضامن بين الدول الاسلامية واستقرارها واستقلال بعض الدول الاسلامية وانتشار الامن والعدالة بين ربوع المملكة العربية السعودية . فقد ازداد عدد الحجاج باطراد بل انه تضاعف أربعة أضعاف في غضون عشرين عاما .

ويمكننا ان نستنتج من التحليل السابق ان هذه الزيادة ستستمر الا اذا أدخلت بعض الترتيبات المنظمة وذلك بالتعاون مع الدول الاسلامية التي يفد منها هؤلاء الحجاج الا أنه ليس من السهل تنفيذ ذلك طالما أنه يمس الشعور الديني . ونظرا إلى زيادة عدد الحجاج من عام ١٣٥٥ فما بعد فإن الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك عبد العزيز رحمه الله شرعت في التفكير جدياً في توسعة وعمارة المسجد الحرام وأخذت الفكرة عدة سنين حتى نضجت وبدأت العمارة عام ١٣٧٥ هـ واستغرقت فترة عشرين عاما نظرا لضخامة هذا العمل .

وقبل أن نعالج موضوع توسعة المسجد الحرام نرى من الأفضل أن نعطي وصفا مختصرا للمسجد كما كان عليه عام ١٣٧٥ هجري .

The number of Haj pilgrims from abroad who visited Mecca for the years 1345 to 1397 are tabulated below:


Table III-1

Yearwise Number of Foreign Pilgrims

(1345-1397)

| Hijri | Years A.D. | Number of foreign pilgrims | Growth Rated over previous year (percentage) | Hijri | Years A.D. | Number of foreign pilgrims | Growth Rated over previous year (percentage) |
|-------|------------|----------------------------|--|-------|------------|----------------------------|--|
| 1345 | 1927 | 90,662 | — | 1371 | 1952 | 148,515 | 47.66 |
| 1346 | 1928 | 96,212 | 6.12 | 1372 | 1953 | 149,841 | 0.89 |
| 1347 | 1929 | 90,764 | (-) 5.68 | 1373 | 1954 | 164,072 | 9.50 |
| 1348 | 1930 | 81,666 | (-) 10.02 | 1374 | 1955 | 232,971 | 41.99 |
| 1349 | 1931 | 39,045 | (-) 52.19 | 1375 | 1956 | 220,722 | (-) 5.25 |
| 1350 | 1932 | 29,065 | (-) 25.56 | 1376 | 1957 | 215,575 | (-) 2.33 |
| 1351 | 1933 | 20,181 | (-) 30.57 | 1377 | 1958 | 209,197 | (-) 2.96 |
| 1352 | 1934 | 25,291 | 25.32 | 1378 | 1959 | 207,171 | (-) 0.97 |
| 1353 | 1935 | 33,898 | 34.03 | 1379 | 1960 | 253,369 | 22.30 |
| 1354 | 1936 | 33,830 | (-) 0.20 | 1380 | 1961 | 285,948 | 12.86 |
| 1355 | 1937 | 49,517 | 46.37 | 1381 | 1962 | 216,455 | (-) 24.30 |
| 1356 | 1938 | 76,224 | 53.93 | 1382 | 1963 | 199,038 | (-) 8.04 |
| 1357 | 1939 | 59,577 | (-) 21.83 | 1383 | 1964 | 266,555 | 33.92 |
| 1358 | 1940 | 32,152 | (-) 46.03 | 1384 | 1965 | 283,319 | 6.29 |
| 1359 | 1941 | 9,024 | (-) 71.93 | 1385 | 1966 | 294,118 | 3.81 |
| 1360 | 1941 | 23,863 | 164.43 | 1386 | 1967 | 316,226 | 7.51 |
| 1361 | 1942 | 24,743 | 3.68 | 1387 | 1968 | 318,507 | 0.72 |
| 1362 | 1943 | 62,590 | 152.96 | 1388 | 1969 | 374,784 | 17.66 |
| 1363 | 1944 | 37,857 | (-) 39.51 | 1389 | 1970 | 406,295 | 8.40 |
| 1364 | 1945 | 37,630 | (-) 0.60 | 1390 | 1971 | 431,270 | 6.14 |
| 1365 | 1946 | 61,286 | 62.86 | 1391 | 1972 | 479,339 | 11.14 |
| 1366 | 1947 | 55,244 | (-) 9.85 | 1392 | 1973 | 645,182 | 34.59 |
| 1367 | 1948 | 75,614 | 36.86 | 1393 | 1974 | 607,755 | (-) 5.80 |
| 1368 | 1949 | 99,069 | 31.02 | 1394 | 1974 | 918,777 | 51.17 |
| 1369 | 1950 | 107,652 | 8.66 | 1395 | 1975 | 894,573 | (-) 2.63 |
| 1370 | 1951 | 100,578 | (-) 6.57 | 1396 | 1976 | 719,040 | (-) 19.62 |
| | | | | 1397 | 1977 | 739,319 | 2.82 |

(The graph shown on next page is based on the above data.)



Structure before Extension

The structure of Masjid Al Haram that existed in the year 1375H. was the one constructed by Sultan Salim in the year 980H. But for periodic repairs and minor extensions, the structure by and large had remained unaltered for about four hundred years as shown in drawing No. 2112.

It is approximately rectangular in plan and covers a total area of 12,200 sq. metres. The layout appears to have been governed by the topography of Wadi Ibrahim. The sides on the southwest and the northeast are constrained by Jabal Abu-Qubais, and Jabal-Hindi and are therefore shorter, the longer sides being in the direction of the valley.

The following constitute the main components of the Haram.

(a) Mataf

The Mataf around the Ka'ba was elliptic in plan. Its major and minor axis measured 50 metres and 40 metres respectively. It was paved with marble and was illuminated by brass lights on its periphery.

(b) Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim was located at the same place where it stands today. It was installed there by Hazrat Omar, after it had been dislocated by a flood. The Maqam was housed in a roofed structure with the arched gate of Banu Sheeba behind it.

(c) Zamzam Well

Zamzam, the sacred well which dates back to the days of Hazrat Ibrahim (peace be on him) and the water from which came out first in response to Hajra's supplication to Allah for providing succour to the thirsty infant Ismail, has since been a permanent source of supply to the pilgrims of the Ka'ba. It was covered by a domed building which was constructed in the years 1074H. The domed structure on the first floor was used as Mukabbaria. Arrangements for supplying water to the pilgrims were on the ground floor.

(d) The Minber

The Minber which is used for addressing major congregations of Juma and Id-ul-Fitr was presented by Sultan Sulaiman Bin Saleem Khan Al Uthmani. It was located close to Maqam Ibrahim on the north side. It was erected in the year 966 Hijri and is built in classic style in white marble.

المبنى قبل التوسعة

كان المسجد الحرام في عام ١٣٧٥ هـ هو البناء الذي شيده السلطان سليم في عام ٩٨٠ هـ ، ورغم الاصلاحات التي كانت تتخذ على فترات والتوسعات الصغيرة فان المبنى على العموم ظل بلا تغيير حوالي أربعمئة عام كما يظهر في الرسم رقم ٢١١٢ . وهو في تخطيطه مستطيل تقريبا ويغطي مساحة تبلغ ١٢,٢٠٠ متر مربع . ويظهر ان طبوغرافية وادي ابراهيم قد تحكمت في المخطط فجوانبه من الناحيتين الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية قد حدها جبل هندي ولذلك فانها أقصر من الجانبين الآخرين اللذين في ناحية الوادي ، أي ان المبنى مستطيل في اتجاه الوادي . وفيما يلي أهم العناصر التي يتكون منها الحرم :

أ - المطاف

كان المطاف حول الكعبة يضاوي الشكل بمحاور كبيرة وصغيرة ٥٠ مترا ، ٤٠ مترا ، على التعاقب وكان مبلطا بالرخام وعلى محيطه الخارجي قناديل نحاسية للضاءة .

ب - مقام ابراهيم


كان مقام ابراهيم في نفس الموضع الذي يوجد فيه اليوم كما وضعه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان جرفه السيل . وقد وضع المقام في مبنى مسقوف ومن خلفه باب يعرف بباب بني شيبه .

ج - بئر زمزم

زمزم هي البئر التي ترجع الى عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام والتي انبعث منها الماء أول مرة استجابة لتضرع هاجر إلى الله ان يمدّها بالعون لطفلها إسماعيل عليه السلام ولقد ظلت هذه البئر منذ ذلك الوقت مصدرا دائما للماء للحجاج . وكانت مغطاة ببناء ذي قبة بني عام ١٠٧٤ هـ ، وكان المبنى ذو القبة في الدور الاول يستعمل كمكبريه . وقد عملت الترتيبات لامداد الحجاج بالماء في الدور الارضي .

د - المنبر

المنبر الذي يستعمل لالقاء الخطب أيام الجمع وفي عيد الفطر قد جاء هدية من السلطان سليمان بن السلطان سليم خان العثماني وكان يقع ملاصقا لمقام ابراهيم في الناحية الشمالية . وقد اقيم في عام ٩٦٦ هـ على الطراز العربي القديم من رخام أبيض .



Project Planning and Design

تخطيط المشروع وتصميمه

The new building of Masjid Al Haram incarnates the wish of a great King. The late King Abdul Aziz Al Saud, was highly conscious of his role as the custodian of Haramain Al Sharifain i.e. the Harams of Mecca and Medina. He had a fervent desire to rebuild these Mosques on a scale and style of which the Muslims of the world could be proud. He ordered the drawing up of proposals for the extension of Haram Al Makki at a time when the work of Haram Al Madani was still under execution. Because of his death in 1373H. the task really devolved upon his successors. It was in the month of Moharram 1375H. coincident with the completion of the work of Haram Al Madani, that a Royal Decree was passed authorizing the commencement of work on the extension of Masjid Al Haram.

A few years prior to the above Decree, Sheikh Mohammad Bin Audh Bin Ladin, the building contractor of Haram Al Madani, was called upon by King Abdul Aziz to proceed with the designing of the extension of Haram Al Makki. Top architects and engineers of the Arab world were engaged by Sheikh Mohammad Bin Ladin and the basic designs of the major components were ready by early 1375H. The plan shown in Drawing No. 2121 was signed by His Royal Highness Faisal Ibn Abdul Aziz the then Crown Prince, on 7th Safar 1375H. authorizing the commencement of construction of certain parts of the project. Thereafter detailed designing, architectural as well as structural, progressed as a concurrent activity with project construction. A Master plan shown in Drawing No. 2122 was also evolved. A high level committee under the chairmanship of the then Crown Prince, late King Faisal Ibn Abdul Aziz was formed by a Royal Decree in the month of Safar 1375 Hijri, to pursue the execution of the project.

The process of submission and approval of plans and designs were largely based on personal contact at the highest level, exercised both from the side of the designer-contractor as well as the approving authority. Although voluminous detailed drawings are available, the criteria and sequence of planning and designing of this great project are not identifiable precisely in the same manner and sequence as is the case with major constructions of today.

الملك عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يدرك دائما دور هذه الحرمين الشريفين . العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يدرك دائما دور هذه الحرمين الشريفين . وكانت لديه غاية غاية لا غاية بناء هذين المسجدين بضخامة وطراز عاليم مشاهير المسلمين في أنحاء العالم . قام بوضع الاقوال والخطط الخاصة بترسية الحرم الكلي في الوقت الذي كان العمل في الحرم الذي لا يزال تحت التأسيس .

وقبل صدور هذا المرسوم الملكي بفتح ستين استندى الملك عبد العزيز الشيخ محمد بن عوض بن لادن المالك الذي قام ببناء الحرم النبوي الشريف والمبارك في العالم العربي هذه المهمة . وفي أواخر عام ١٣٧٥ هـ كانت التصميمات الأساسية للحرم الكلي الشريف في مخطط في الرسم رقم ٢١٢١ (وقد وقع عليه انذاك سمو الامير فيصل بن عبد العزيز باعداد الشروع في السابح من شهر صفر ١٣٧٥ هـ . وبعد ذلك استمر العمل في تجهيز التصميمات التفصيلية من الناحيتين المعمارية والانشائية . وقد اعد المخطط العام للمشروع والتبين في الرسم رقم ٢١٢٢ . وقد شكلت مخرج مرسوم ملكي رقم ٢٧٠٤/٢/٤/٢٧٦ في ٢٠/٢/١٣٧٦ هـ . وفي ٢٠/٢/١٣٧٥ هـ .

وكانت عملية تخطيط وتصميم المرحلي الكبرى للمشروع واعادة البناء مبنية على

Planning

The layout of Masjid Al Haram as it existed in 1375H. was far from regular or geometrical. There were pockets of houses protruding both on the northern and western sides. The plan was mainly governed by the availability of land, for the process of property acquisition was difficult as well as prohibitively expensive. The planners of the current extension of Masjid Al Haram clearly recognized the need for demolition of all habitations in the immediate vicinity of the Masjid, irrespective of any considerations of cost or influence of the property owners, if adequate space was to be provided for prayer, Tawaf and Sae in a congenial environment.

The Objectives

The following were the main objectives of the extension of Masjid Al Haram:

- (a) Substantial addition to the accommodation of the mosque for overcoming the shortage of praying space during Haj period.
- (b) Extension of the area of Mataf around the Ka'ba and removal of obstructions from the Mataf surface.
- (c) Improvement of conditions for performing Sae. Integration of the Masaa within the premises of Masjid Al Haram.
- (d) Creation of road communication facilities around Masjid Al Haram.
- (e) Minimizing the hazard of flooding of the Mosque due to the entry of stormwater.
- (f) Diversion of the route of stormwater drainage passing between the Safa ridge and the Ottoman Mosque.
- (g) Improvement of internal facilities like water supply, drainage and illumination.

التخطيط

ان مبنى المسجد الحرام كما كان قائما عام ١٣٧٥ هـ كان أبعد ما يكون عن الشكل الهندسي المنتظم . فقد كانت هناك جيوب من الدور متداخلة في الجانبين الشمالي والغربي . وكان يتحكم بشكل كبير في مخطط المسجد إمكان الحصول على أرض ، اذ كانت عملية نزع ملكية العقارات صعبة كما انها كانت باهظة الثمن . ولكن مخطط التوسعة الحالية للمسجد الحرام كانوا يدركون بوضوح منذ البداية ، الحاجة الى هدم جميع المساكن المجاورة للمسجد بغض النظر عن اعتبارات التكاليف أو نفوذ ملاك العقارات ، اذ كان لابد من تأمين مكان ملائم للصلاة والطواف والسعي في بيئة يتيسر معها أداء هذه المناسك بيسر وبأقل قدر من المشقة .

الأهداف

ونورد فيما يلي أهم الأهداف الرئيسية لتوسعة المسجد الحرام :

- اضافة كبيرة لسعة المسجد للتغلب على نقص أماكن الصلاة خلال موسم الحج .
- توسعة المطاف حول الكعبة وازالة العوائق من مسطحة .
- تحسين الاحوال لتأدية السعي بدمج المسعى داخل مباني الحرم .
- تأمين تسهيلات طرق المواصلات حول المسجد الحرام .
- تقليل اخطار غمر المياه للمسجد في حالة اقتحام مياه السيول للحرم .
- تحويل مجرى مصرف مياه الامطار بين هضبة الصفا والمبنى العثماني .
- تحسين الخدمات الداخلية مثل توفير المياه والصرف والاضاءة .

(a) The Evolution

The initial planning of the extension of Masjid Al Haram was based on the assumption that the Ottoman structure would be removed. This is borne out by drawings No. 2122 & 2123. The following two concepts are traceable from the early plans of the extension:

* The first plan involved the placing of all the prayers in circular lines around the Ka'ba. Thus a round plan of the building with concentric circular Sufur was conceived.

* The alternative idea was to have a square shaped mosque with concentric square rendering of the area around the courtyard.

The second alternative was approved by the late King Saud Ibn Abdul Aziz on the recommendation of the then Crown Prince Faisal Ibn Abdul Aziz and construction was authorized accordingly.

The layout plan of the Mosque was essentially octagonal with a square courtyard in the centre as shown in Drawing No. 2122. The corners of the courtyard were splayed in order to accommodate the major passages leading to the main entrances. These entrances were placed in line with the four corners of the Ka'ba. The plan provided a total covered area of 130,000 square metres with two floors.

Excavations for foundations revealed that the subsoil consisted of debris of houses which would have to be dug deep to reach strong and stable bearing strata. It was considered more expedient to carry out mass scale excavations rather than dig for individual columns. The space thus made available was converted into a basement. The work was to commence on the outer half of the new structure, leaving the Ottoman Mosque for regular prayer congregations. With the completion of this portion, the Ottoman structure was to be dismantled for constructing the inner half of the new structure.

The work of Masaa was planned to be done in the earliest phase of the construction because it did not involve any interference with the daily congregational prayers. When construction of the outer half of the new structure was

completed, a major change in project planning was introduced around 1387H, as the late King Faisal Ibn Abdul Aziz ordered that the Ottoman portion of the mosque should not be dismantled. This necessitated certain adjustments in the plan of the new building to provide a suitable junction with the existing Ottoman structure. A meeting of some of the leading Muslim architects and engineers

of the world was held in Mecca in 1387H, at the invitation of the Government of Saudi Arabia to recommend suitable measures. The Committee observed, *inter alia*, that the Ottoman structure had outlived its expected period of life and its prolongation would require major repairs and renovations. They recommended that:

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१-१५४६

[illegible]

والله اعلم . والحمد لله رب العالمين .

حول - مع مرشدات منسكح السجود ان جعل
وكانت الفكرة البديلة ان جعل

منه ٧٨ من النكوة النبوية بقرينة قوله على هذه النكوة النبوية وحده الله عز وجل عبد المولى عبد المولى وواقى

[illegible]

وقد وجدوا في بعض النسخ ان قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الظالمين هو من قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الظالمين

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَافِظُونَ أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ اللَّهُ مَقَالِدَ كُلِّ شَيْءٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

۱۷۸۱ء کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس سال میں
۱۷۸۱ء کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس سال میں

[illegible][illegible]

new extension and would harmonize with the general layout.

- * In the remaining area the Ottoman structure should be dismantled and the new construction should be extended in its place with a five-metre wide arcade to be built in front of the new extension work in the same architectural style as the Ottoman structure.

The late King Faisal Ibn Abdul Aziz gave an audience to the members of the Committee and discussed all the relevant aspects of the problem. He did not favour the demolition of the 400-year-old Ottoman structure. Conscious of his role as the custodian of the holy places and regardful of the sentiments of pilgrims from all parts of the world, he directed that:

- * the historical Ottoman structure should not be dismantled;
- * instead, the challenge of retaining it and harmonizing it with the new structure should be met;
- * measures should be taken to preserve the Ottoman Mosque and remedy the defects that had appeared in the structure due to ageing, irrespective of considerations of cost involved in this effort.

The plan was accordingly modified with a view to joining the new construction with the existing Ottoman structure, retaining the old familiar look of the mosque as viewed from the Mataf and providing a transition between the depth of the courtyard to the lofty height of the new building. The level of the inner stepped-down part of the new mosque floor was adjusted to the level of the floor of the Ottoman mosque instead of the Mataf level as originally planned. The four corners of the Ottoman structure were replaced by short splay to match with the plan of the new structure. Thus the quadrangular form of the Haram courtyard was modified to its present octagonal shape.

The planners from the very beginning were confronted with the twin problems posed by the road between Safa and Marwa. This road not only interfered with the performance of Saee due to pedestrian and vehicular traffic but also served as a channel for the stormwater run-off towards the Ka'ba during heavy rainfalls. The sealing of the road at Masaa and its re-alignment on the eastern side of the Safa ridge together with an underground stormwater culvert from the western side of Safa ridge were proposed.

With the completion of the outer half of the new structure, an imposing exterior elevation of Masjid Al Haram emerged by the year 1383H. It was therefore considered necessary to improve the surroundings of the Masjid by removing unbecoming structures in its close vicinity and also provide better approach roads. A Committee was formed in 1384H. to formulate a development plan for this purpose. Approval was given in 1385H. for providing a 40-metre wide dual carriageway, parking areas and squares.

The plans of different floors of the new building and the surrounding area as they were approved are presented in Drawing No. 2141.

اما المنطقة المتبقية من المبنى العثماني فينبغي ان تهدم وان تمتد العمارة الجديدة في مكانها مع إقامة عقد مقنطر بعرض خمسة أمتار أمام أعمال التوسعة الجديدة بنفس الطراز المعماري للمبنى العثماني .

وقد استقبل الملك فيصل رحمه الله أعضاء اللجنة وناقش معهم جميع النواحي ذات الصلة بالمشكلة ولم يحدد جلالته هدم ذلك المبنى العثماني الذي عمر أربع مائة عام . وادراكا منه لدوره كراع للحرمين الشريفين وتقديرا منه لشعور الحجاج من جميع أنحاء العالم فقد أصدر توجيهاته بالاتي . .

- لا يهدم المبنى العثماني التاريخي .

- وبدلا من ذلك يجب ان نواجه التحدي للاحتفاظ به وجعله منسجما مع العمارة الجديدة .

- يجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالاحتفاظ بالمبنى العثماني وبمعالجة الاجزاء التالفة التي ظهرت فيه بسبب تقادمه بغض النظر عن اعتبارات التكاليف التي قد يتطلبها هذا المجهود .

وقد عدل التخطيط تبعا لذلك بحيث تربط العمارة الجديدة بالمبنى العثماني القائم مع الاحتفاظ بهيئة المسجد القديم المألوف كما يشاهد من المطاف وتأمين الانتقال بين الصحن المنخفض والمبنى الجديد الشاهق الارتفاع . ولذلك عدل مستوى الجزء الداخلي المعرج من أرضية المسجد الجديد بالنسبة الى مستوى أرضية المسجد العثماني بدلاً من مستوى المطاف كما كان مخططا في الاصل .

وكذلك اختصر مخطط الجزء المعرج من المبنى الجديد واستبدلت أركان المبنى العثماني الأربعة بانحدارات قصيرة لينسجم مع المبنى الجديد . وبذلك عدل الشكل الرباعي لصحن الحرم الى شكله المثلثي الحالي .

ومنذ البداية واجه مضممو توسعة المسجد الحرام مشكلتين هامتين فرضهما الطريق الذي يخترق المسعى ويفصل بين الصفا والمروة . ولم يكن هذا الطريق ليتدخل في تأدية السعي فحسب نظرا لحركة مرور المشاة والعربات بل انه كان طريقا تسلكه مياه السيول التي كانت تقتحم الحرم متجهة نحو الكعبة خلال هطول الامطار الغزيرة . وعلى ذلك اقترح سد الطريق الى المسعى وتحويل خط سيره الى الجانب الشرقي من ربوة الصفا وذلك باقامة مجرى سفلي لمياه السيل في الجانب الغربي من ربوة الصفا .


وباتمام النصف الخارجي من المبنى الجديد ظهرت واجهة خارجية تبهر البصر وذلك قبيل عام ١٣٨٣ هـ وجد انه من الضروري تحسين المناطق التي تحيط بالمسجد بازالة المباني البالية المجاورة له وبتأمين طرق أحسن للوصول الى المسجد . ولهذا الغرض شكلت لجنة عام ١٣٨٤ هـ لتضع خطة للتنمية . وفي ١٣٨٥ هـ اعتمد إنشاء طريق مزدوج بعرض ٤٠ متر ومناطق لوقوف السيارات وميادين فسيحة .

والمساقط الأفقية للدوار المختلفة للمبنى الجديد والمناطق المحيطة به كما اقرت تبدو في الرسم رقم ٢١٤١ .

(b) The Criteria

From a study of the available information, the following criteria were found to have governed the extension of Masjid Al Haram from time to time for achieving the objectives mentioned earlier in para 3:

- i) Provision of additional praying space by enlarging the covered area to 142,200 sq. metres an increase of over 12 times.
- ii) Constructing a two-storey building with due regard to strength of structure and elegance of style.
- iii) Having prayer saloons 15 metres by 15 metres skirted by passages 5 metres wide.
- iv) Providing three principal gates in the new building located in correspondence with the old historical gates together with additional entrances.
- v) Selection of marble for the pavement of floors and marble and artificial stone and mosaic for cladding of walls, columns, arches and ceilings.
- vi) Doubling the capacity of Masaa by adding a first floor on the Masaa structure.
- vii) Minimizing the hazard of flooding by routing the stormwater by means of a culvert passing underground through the Safa corner of the Haram.




Repair of the roof of the Holy Ka'ba.
إصلاح سقف الكعبة
Preparation of material for the repair work.
إعداد مواد البناء لإصلاح السطح

ب - المعايير

في دراسة المعلومات التي أمكن الحصول عليها نجد أن المعايير الآتية قد حكمت في توسعة المسجد الحرام من وقت لآخر للوصول إلى الأهداف المذكورة سابقاً في الفقرة من دراسة المعلومات التي أمكن الحصول عليها.

- ١ - تأمين أماكن الصلاة بتوسعة المنطقة المشقوقة إلى ١٤٢,٢٠٠ متر مربع.
- ٢ - زيادة قوة بناء على ١٢ أمتار ما دلت عليه.
- ٣ - إقامة مبنى من دورين مع مراعاة التانة في البناء والوقوف في الطراز.
- ٤ - إنشاء أربعة للصلاة مربعة ١٥ × ١٥ متر، تحدها جدران حوضها مسطحة.
- ٥ - اختيار الرخام لتبليط الأرضيات والرخام والحجر المسامي والتيفيسا (موزايكي) لتغطية الجدران والأعمدة والبوابات والسقوف.
- ٦ - مضاعفة سعة المسعى بالصلاة الدور الأول إلى مبنى المسعى.
- ٧ - تقليل الخطر السيول بتوجيه مياه السيول إلى بحري سقاي يتدفق في الحرم الشريف عند الصفا.



Investigations

Surveys and detailed investigations of Masjid Al Haram Extension Project commenced with the completion of Haram Al Madani when most of the equipment and personnel of Bin Ladin Organization were transferred to Mecca. Bench marks based on Mean Sea Level datum were set up in the vicinity of Haram Sharif for reducing the elevations of the project site. However, most of the elevations which appear on the drawings are reduced with reference to the level of Mataf in front of Hajar-Aswad.

It is understood from Bin Ladin Organization that some pits were excavated for investigating the foundation conditions. Details as to sampling and tests, however, could not be traced because the work was done over 20 years back. In all probability elaborate pit excavations or exploratory borings were not considered necessary and the foundations were laid in the natural sand stratum.

Design

Structural designing of all the works included in the extension of Masjid Al Haram was carried out at the office of Bin Ladin's designer Dr Mohammad Helal at Cairo. Some minor changes were however, made in the original designs at the time of construction but the basic features remained the same. Following are the major parameters involved in the detailed designing of the project:

Design Criteria

- Foundations
 - Foundations were laid after uncovering and removing the debris of the old buildings. The depth of excavation ranged up to 10 metres below the level of the streets.
 - Foundations were based on rock (granite, basalt) wherever found within reach in accordance with criterion (a); otherwise the foundations were laid on compact sand stratum which occurs generally 5 to 7 metres below the Mataf level.
 - The maximum bearing stress on the foundations was taken at 2.5 kg/cm^2 .
 - The foundation in the stepped-up part of the structure (where basement has been provided) consists of reinforced concrete raft. In other parts of the structure columns have been provided with isolated footings.

الابحاث

بدأت أعمال المسح والابحاث التفصيلية لمشروع توسعة المسجد الحرام مع اتمام أعمال توسعة الحرم النبوي الشريف ، عندما نقلت الى مكة معظم المهيات والموظفين بمؤسسة ابن لادن ووضعت علامات المسح المبينة على معلومات مستوى سطح البحر في المنطقة المجاورة للحرم الشريف لضبط ارتفاعات ومناسيب موقع المشروع . ومع ذلك فان معظم الارتفاعات التي تظهر في الرسومات قد وضعت حسب مستوى المطاف أمام الحجر الاسود .

وقد علم من مؤسسة ابن لادن ان بعض الحفر أو المجسات قد حفرت في الارض لتقصي أحوال الاساسات ولكن لم يتسن تتبع العينات والاختبارات لان هذه الأعمال قد تمت منذ أكثر من عشرين عاما . ومن المحتمل جدا انه قد اعتبر انه ليس من الضروري عمل جفريات معقدة ومجسات استكشافية لان الاساسات قد وضعت على طبقة الرمل الطبيعية .

التصميم

التصميم الانشائي لجميع الاعمال التي شملت توسعة المسجد الحرام قام به مكتب مصمم ابن لادن في القاهرة ومع ذلك فقد أدخلت بعض التغييرات البسيطة على التصميمات الاصلية أثناء عملية البناء ولكن الملامح الاساسية بقيت كما هي . وفيما يلي أهم العناصر المميزة التي تضمنت في التصميم التفصيلي للمشروع :

معايير التصميم

الاساسات

- وضعت الاساسات بعد كشف وازالة جميع الرديميات المتخلقة من المباني القديمة المتهدمة وعمق الحفريات كان يصل الى عشرة أمتار تحت مستوى الشارع .
- وضعت الاساسات على صخر (جرانيت - بازلت) حيثما وجد انه يمكن الوصول اليه حسبما جاء بالفقرة (أ) من معايير التصميم ، والا فان الاساسات قد وضعت على طبقة الرمل المصمت التي عادة ما توجد على عمق يتراوح بين خمسة أمتار تحت مستوى المطاف .
- أقصى ضغط تحمل على الاساسات أخذ هو $2/5 \text{ كج سم}^2$.
- ان الاساس في الجزء المدرج من المبنى (حيث بني البدروم) يتربك من بلاطة من الخرسانة المسلحة وفي الاجزاء الاخرى صبت للاعمدة قواعد منفصلة .

Construction

العمارة

Extension and Construction of the Haram

The formal announcement of the Royal intention to carry out the extension and construction of Masjid Al Haram was made through an official communiqué on 5th Muharram 1375H, requiring tools, plants and equipments used on Masjid Al Nabawi to be transferred to Mecca. Further it was ordered by His Majesty that all the buildings needed for the extension of Masjid Al Haram be acquired and compensation paid to their owners.

توسعة الحرم وبنائه

ظهر الإعلان الرسمي عن الرغبة السامية للقيام بتوسعة وعمرارة المسجد الحرام في بلاط في الخامس من المحرم عام ١٣٧٥ هـ ويقتضي بناء الأبنية والأبنية التي تستعمل في عمارة المسجد النبوي إلى مكة المكرمة كما جاء في الأمر السامي بأن تشتري جميع الأبنية اللازمة لتوسعة المسجد الحرام وأن تدفع التعويضات لأصحابها.

Royal Decrees

The first communiqué was followed by a Royal Decree on 6th Safar, 1375, constituting a High Level Committee under the Chairmanship of His Royal Highness the Crown Prince Faisal Ibn Abdul Aziz. This Committee was charged with the responsibility of issuing guidelines and taking all top level decisions. The Committee played a vital role in the speedy implementation of the Project.

In order to facilitate the work of executing the Project properly, an 'Executive Committee' was formed. It was entrusted with the job of detailed supervision of work. Later the two Committees were merged into one under the control of His Majesty the King.

The most sensitive and expensive part of the project was acquisition of the properties affected by the plan for extension. It was rendered doubly difficult by the sentimental attachment of the owners to properties in close proximity to the Ka'ba and no amount of compensation could assuage their feeling of deprivation.

To deal with this knotty problem, a third committee was formed which was named as Property Assessment Committee. As is apparent from its name, its job was to assess the value of the properties to be acquired. The Committee comprised the following:

1. Abdullah Kaaki
2. Abd El Rehman Eid
3. Ahmed Mohamamad Muti
4. Dawood Wasti
5. Mohamamad Saleh Al Gazzaz
6. A delegate from the Treasury
7. A delegate from the Municipality
8. A delegate from the Augat
9. A delegate from Bin-Zubedah

الملك فيصل

وتبع هذا المرسوم ملكي صدر في السادس من شهر صفر ١٣٧٥ هـ بتشكيل هيئة عليا برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد. وقد عهد إلى هذه الهيئة مسؤولية إصدار التوجيهات واتخاذ القرارات على أعلى المستويات، وقد أسهمت الهيئة بدوره حوري في سرعة إنجاز هذا المشروع.

ولتسهيل أعمال تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل تشكلت لجنة تنفيذية وعهد إليها مهمة الاشراف والتفصيل للعمل، وبعد ذلك ادخلت اللجان في خطة واحدة تحت رعاية جلالة الملك.

وكان ادق جزء في المشروع وأكثرها تعقيداً العمل على المقارنات التي تتطلبها خطة التوسعة. صاعداً من هذه الصعوبة تعاقب المقارنات بالملاكم بسبب خراجهم للكمية وإن أي تعويض لها كان لن يغطي من جهة شحهم. ولكي يتعالج هذه المشكلة المقدة شكلت لجنة ثالثة سميت لجنة تقدير المقارنات. وفي مظهر من هذه المهمة شكلت لجنة ثالثة سميت لجنة تقدير المقارنات. وفي مظهر من هذه المهمة شكلت لجنة ثالثة سميت لجنة تقدير المقارنات. وفي مظهر من هذه المهمة شكلت لجنة ثالثة سميت لجنة تقدير المقارنات.

- ١- الشيخ عبد الله كعكي
- ٢- الشيخ عبد الرحمن عبد
- ٣- الشيخ أحمد عبد مكي
- ٤- الشيخ داود عوفي
- ٥- الشيخ محمد صالح قزان
- ٦- مندوب عن المالية
- ٧- مندوب عن البلدية
- ٨- مندوب عن الأوقاف
- ٩- مندوب عن عين زبيدة

The design and construction of the Project was entrusted through a Royal Decree to H. E. Sheikh Mohammed Bin Ladin. To start with, he undertook the assignment on Amanat i.e. he was paid on the basis of actual expenditure. Later on, the work was carried out under contracts.

Start of Work

The work was started on the fourth of Rabiul-Sani, year 1375H. from the side of Al Masaa and Ajiad. The Qushashia Road was diverted and buildings around the Masaa and Ajiad Zone were acquired and demolished. The Masaa was straightened and in the process part of the old Haram around Bab Ali, was dismantled.

The Foundation stone laying ceremony, marking the official start of the building stage, was performed by His Majesty King Saud on the twenty-third of Shaban 1375 in front of Bab Om Hani. It was attended by members of the Royal Family, the elite of Saudi Arabia, representatives of Islamic Countries and diplomats.

Schedule

An overall design was not finalized before the start of the work and no formal schedules were made in the period 1375-1381.

The mode of working was changed in Jamada Al Thani 1381. A proper agreement was drawn up and signed with the Contractor. A Consulting firm Mahmud Omer and Yahya Mustafa of Egypt was appointed to supervise the construction. The Consultants too did not prepare a schedule of work. In the year 1386, they were replaced by M/S Associated Consulting Engineers of Pakistan who took charge of the Project on 10th Jamada Ul Awal.

Soon after taking over, they prepared a construction schedule in consultation with the project contractor which aimed at completion of the Project in Jamada Al Thani, 1390. This was however, not adhered to as the vital question of the retention or otherwise of the old Haram took some time to resolve. As stated earlier, King Faisal decided in favour of keeping the old Haram and connecting it with the new. This involved the addition of two more wings and renovation of the old Masjid. At this stage the main problem was that of working inside of the completed outer ring of the new Haram building which restricted the movement of equipment and storage

ثم عهد بتصميم وعمارة المشروع بموجب مرسوم ملكي الى معالي الشيخ محمد بن اذن رحمه الله . وقد تكفل بالمهمة بصفة امانة حيث كانت تدفع له المصاريف على اساس التكاليف الفعلية . ثم نظم العمل بموجب عقود .

الشروع في العمل

بدأ العمل في الرابع من شهر ربيع الثاني عام ١٣٧٥ هـ من ناحية المسعى واجياد ، وحول طريق القشاشية ونزعت ملكية العقارات التي كانت قائمة حول المسعى واجياد وهدمت واستقام المسعى وفي هذه العملية هدم جزء من الحرم القديم حول باب علي . وفي الثالث والعشرين من شهر شعبان ١٣٧٥ هـ اقيم احتفال قام فيه الملك سعود رحمه الله بوضع الحجر الاساسي امام باب أم هاني مؤذنا بذلك البدء الرسمي لمرحلة البناء ، وقد شهد الحفل اعضاء الاسرة المالكة والعلماء ونخبة من كبار الوجهاء والموظفين يمثلو الهيئات الدبلوماسية الاسلامية .

البرنامج

لم يكن التخطيط الاجمالي قد تم عند الشروع في العمل ، كما لم يعد برنامج رسمي في الفترة ١٣٧٥-١٣٨١ هـ وقد تغير اسلوب العمل في جمادى الثانية من عام ١٣٨١ هـ فقد عقد اتفاق تام بين الحكومة والمقاول وعينت الحكومة هيئة استشارية من المهندس محمود عمر وبجي مصطفى للإشراف على اعمال المشروع . ولكن الاستشاريين لم يعدوا ايضا برنامجا للعمل . وفي عام ١٣٨٦ هـ حل محلهم اتحاد الاستشاريين من باكستان الذي تولى الإشراف على اعمال المشروع في ١٠ جمادى الاولى . وبمجرد تسليمهم العمل اعد الاستشاريون منهاجا بالاشتراك مع مقاول المشروع يهدف الى اتمام المشروع في جمادى الثانية ١٣٩٠ هـ . ومع ذلك ، لم ينفذ البرنامج نظرا الى ان المشكلة الخاصة بهدم الحرم القديم او الاحتفاظ به قد استغرقت وقتا طويلا قبل ان تحل .

وكما سبق ان ذكرنا ، رؤى الاحتفاظ بالمبنى القديم للحرم وربطه بالجديد وقد نتج من ذلك اضافة جناحين اضافيين وتجديد مبنى المسجد القديم وفي هذه المرحلة كانت المشكلة الرئيسية هي العمل داخل المحيط الخارجي لمبنى المسجد الجديد الذي تم مما حال دون حرية حركة المعدات وعلاوة على ذلك فان تجديد المبنى القديم للحرم اقتضى اعمالاً يدوية دقيقة استلزمت وقتا طويلا . وكان الحجر الصناعي الرخامي يعد في مصنع جدة الذي كان قد صمم لينتج كميات صغيرة تفي بحاجات عمارة المسجد النبوي الشريف

COMPLETION SCHEDULE-(1375-1395) H

۱۰۰ - اتم و اتمیہ - اتم

1590-0621 (0821-0621) 1590-0621

[illegible]

materials. Moreover the renovation of the old Haram required intricate manual work which consumed a lot of time. The marble and artificial stone were processed in a Jeddah factory which had been designed for the much smaller work of Masjid Al Nabawi and had a limited capacity to meet the full requirements of Masjid Al Haram.

The schedule was consequently revised in 1390, fixing 1393 as the year of completion. The new target date, too, could not be met and the project was finally completed in 1396. The completion schedule of various components of the project along with the annual cost of construction works is given on the opposite page.

Material

The materials used in the construction of Masjid Al Haram were cement, sand, water, and coarse aggregate which were brought directly from the source without any processing. Other materials like marble tiles and artificial stone, the material for scalonia plaster and mosaic work were processed at a factory in Jeddah. Details of these materials are discussed in the following paragraphs.

(a) Cement

All cement used in structural works was ordinary Portland cement conforming to internationally accepted standard specifications. It came mainly from factories at Riyadh, Jeddah and Dammam in Saudi Arabia but some quantities were imported from Egypt, Pakistan, Spain, Nationalist China and other countries.

The requirements of cement were so pressing at times that it was obtained from any available source. The total quantity of cement used works out to 100,700 tons approximately.

In addition to ordinary Portland cement, white cement was used extensively in the manufacture of artificial stone slabs and Scalonia plaster and mosaic. Most of the white cement was consumed in the Jeddah factory for making artificial stone and decorative works.



Demolishing of buildings near the Masaa.

هدم المباني للمسعى

(b) Water

The water used on the Project was pumped from Dawoodiah well, which is only 8 metres from the outer wall of the Haram between Bab Ibrahim and Bab Sharif. The water is slightly brackish and is generally used for washing, and ablution but not for drinking.

فكان انتاجه محدودا لا يفي بجميع متطلبات عمارة الحرم الشريف وعلى ذلك فقد عدل البرنامج ١٣٩٠ هـ محددا ١٣٩٣ هـ لانتهاء المشروع ، ولم يكن في الامكان اتمام المشروع في هذا التاريخ ايضا نظرا لاضافة اعمال خارجية كالانفاق والكبارى والميادين والدكاكين ودورات المياه والارصفة حول الحرم . وقد تم تسليم المبنى ابتداءا في ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٤ هـ وتم التسليم النهائي في ٧ رجب ١٣٩٦ هـ (والبرنامج الشامل لجميع العناصر المختلفة في المشروع مع التكاليف السنوية لاعمال العمارة قد ذكرت في الرسم المشفوع) .

المواد

المواد التي استعملت في عمارة المسجد الحرام هي : الاسمنت والرمل والحصى والمياه التي كانت تجلب مباشرة من مصادرها دون معالجة . وبعض المواد الاخرى كبلات الرخام والحجر الصناعي والمواد المستخدمة في عمل بياض السكاليونا والموزايكو كانت تعالج في مصنع مؤسسه بن لادن في جدة . وسوف نعالج تفاصيل هذه المواد في الفقرات التالية :

١- الاسمنت


جميع الاسمنت المستعمل في اعمال البناء كان اسمنت بورتلاند العادي حسب المواصفات الدولية المعتمدة وقد جلب بنوع خاص من الرياض وجدة والدمام في المملكة العربية السعودية ولكن بعض الكميات قد استوردت من مصر وباكستان واسبانيا والصين الوطنية وبعض البلاد الاخرى .

وكانت حاجة العمل الى الاسمنت في بعض الاوقات ملحة جدا لدرجة انه استجلب من اى مصدر يمكن الحصول عليه منه . ويبلغ مجموع كميات الاسمنت التي استخدمت في الاعمال ١٠٠٧٠٠ طن تقريبا .

وعلاوة على اسمنت بورتلاند العادي ، فقد استعمل الاسمنت الابيض على نطاق واسع في صنع بلاطات الحجر الصناعي وبلاط السكلونية والموازيك . وقد استهلك معظم الاسمنت الابيض في مصنع مؤسسه بن لادن بجدة لصنع الحجر الصناعي واعمال الزخرفة .

ب- المياه


ان المياه التي استعملت في اعمال المشروع كانت تضخ من بئر الداودية على بعد ثمانية امتار من الجدار الخارجي للحرم الشريف بين باب ابراهيم وباب الشريف . والمياه ملحة قليلا وتستعمل عادة للغسيل والوضوء وليس للشرب .



Foundation of the minarets at Bab Al Malik.



Construction of the basement between Bab Al Malik and Bab Al Omera.



ج - الحصى الناعم - الرمل :

جلب الرمل من محاجر وادي فاطمة على بعد عشرة كيلومترات من مكة المكرمة على طريق المدينة المنورة وكان رملا طبيعيا وقد جلب مباشرة من المحاجر ولم يعالج عادة قبل الاستعمال اذ كان نظيفا وتدرجه يتراوح بين ٦ ملمتر الى ٢ ملمتر وقد جعل اكواما في الموقع ثم كان يستعمل عند الحاجة وقد استعمل هذا الرمل في بناء كثير من المباني في مكة .

د - الحصى الخشن - الزلط

ان معظم الحصى الذي استعمل كان من احجار الجرانيت المدقوق من وادي فاطمة . وقد اقيم مصنع للهرس (هراسة) ذو انتاج مناسب ، وفي بادىء الامر كانت قطع الصخور البازلتية أو الجرانيتية تؤخذ من الدور المهدمة ثم تهرس وتستعمل في الخرسانة ثم بعد ذلك اقيم مصنع للهرس (الهراسة) في التلال الواقعة بجانب طريق العشر على بعد سبعة كيلومترات من مكة وكان الحصى يتخذ من الجرانيت الجيد مما يستعمل في الخرسانة ذات القوة العالية . وهو صلب يقاوم التآكل كما يقاوم تقلبات الجو . والحصى المستعمل عادة كان يتراوح حجمه ما بين ٢ سنتمتر الى ٤ سنتمتر محدد الزوايا ومنظم في الشكل ومجموع الكميات التي استخدمت تبلغ ٢١١,٣٠٠ مترا مكعبا تقريبا .

هـ - التسليح

استخدم في التسليح اسياخ الحديد المطاوع المطابق للمواصفات الدولية المعتمدة . ومقطعها دائري منتظم ، مستورد من الخارج . واقطار اسياخ التسليح عادة تتراوح بين ٦ ملمتر الى ٣٠ ملمتر ومجموع الكميات التي استخدمت تبلغ ١٧٣٠٠ طن تقريبا .

و - الرخام

استخدم الرخام استخداما واسعا في تكسية الجدران وتبليط جميع ارضيات وتكسية الاعمدة المربعة . وكان الرخام المستعمل من انواع واللوان وتجزيعات مختلفة . وتبلغ كمية الرخام المستورد من المحاجر المختلفة والذي استعمل في المشروع ١٨٧,٠٠٠ م^٣ وكان يجلب بصفة رئيسية من المحاجر الآتية :

محجر وادي فاطمة

ان جميع الرخام السنجابي والبنى والاسود بعروق بيضاء كان يجلب من محاجر وادي فاطمة على بعد ١٣٠ كيلومتر من جدة . وقد استعمل هذا الرخام على جميع الواجهات تقريبا من فوق مستوى الوزرة وتكسية الجدران الداخلية . وقد استعمل ايضا في تبليط الارضيات في الدور الاول والارضى والبدروم في عمل الاشكال الزخرفية وفي تغطية الاعمدة المربعة . ويعتبر هذا الرخام من اصلب الانواع التي استعملت في اعمال المشروع وان كان يلي في المرتبة رخام فرسان . ويمتاز بقوة مقاومته لتقلبات الجو . والتشطيبات التي عملت بهذا النوع من الرخام تنسجم انسجاما حسنا مع التلال المحيطة بالحرم الضاربة الى اللون الاسود او الرمادي . وقد استعمل في صنع البلاط على

(c) Fine Aggregate – Sand

Fine aggregate was brought from quarries in Wadi Fatima, about ten kilometres away from Mecca, off Medina Road. It was natural sand and was obtained directly from the quarries. It was generally not processed before use as it was clean and the gradation on an average varied from 6 mm to 2 mm. It was stacked at the site and used when required. This sand has been used in many of the buildings in Mecca.

(d) Coarse Aggregate

The aggregate used was mainly crushed granite from Wadi Fatima. A crushing plant of adequate capacity was installed. Initially, rock pieces of Basalt and Granite were obtained from houses, were crushed and used in the concrete. Later a crushing plant was installed in the hills beside the Tariqe Al Ushara about seven kilometres from Mecca. The aggregate was good granite which is used in concrete of aggregate – used generally ranged from 2 cm to 4 cm in size, and was angular in shape. The total quantity used was approximately 211,300 cubic metres.

(e) Reinforcement

The reinforcement used was plain mild steel bars conforming to internationally accepted standard specifications. They were circular in section, and were mostly imported from abroad. The size of reinforcement used generally ranged between 6 mm to 30 mm. The total quantity of mild steel reinforcement used works out to approximately 17,300 metric tons.

(f) Marble

Marble has been extensively used for cladding and panelling of walls, in all flooring and surfacing of the square columns. A quantity of 187,000 sq. metres of marble obtained from different quarries was used in the project. The marble used has been of different grain, colour and types. It was obtained mainly from the following quarries:

–Wadi Fatima Quarry

All grey, brown and black marble with white streaks was obtained from Wadi Fatima quarries, 130 km away from Jeddah. This marble has been used on nearly all the façades above plinth level and internal wall panelling. It has also been used partly in flooring of the first floor, ground floor and basement, for making the patterns and in cladding of square columns. This marble is the hardest of the marbles used in the project and is second only to Farasan marble. It has good weathering and abrasion characteristics. The finishing given by this marble blends very well with the environments of black to dark grey of the surrounding high hills. It has been used in

tiles of varying thickness and size. They are generally thirty to fifty millimetres thick and had to be properly anchored specially when used on vertical surfaces.

-Farasan Quarry
All black marble used at the lower level in walls and columns and flooring was obtained from the Farasan Quarry located 190 km from Jeddah. The Farasan marble is the hardest and has been used in tiles of different sizes and thickness.

-Riyadh Quarry
The marble obtained from this quarry is pale to pale white. It has been used in flooring of certain areas on the first floor.

-Madraka Quarry
Red rose white spotted, black and white marble from Madraka Quarry has been generally used in flooring and at places for cladding of columns. The quarry is located 200 km from Jeddah.

-Behra Quarry
This quarry has produced black and red marble which has been used in flooring patterns and in wall facing. The quarry is about 55 km from Jeddah.

-Karara Marble
This marble which was imported from Italy is white to buff in colour. It has generally been used in the flooring of the basement, ground floor, first floor and Matraf. It has favourable weathering characteristics.

(g) Artificial Stone

Artificial stone cast at the Jeddah factory of M/S Bin Ladin, has been extensively used in nearly all the decorative works. It has been used in column capitals, decorative niches over the columns, wall paneling, paneling of the main entrances, in arches, ceiling panels and different motifs used in the structure. Artificial stones in different patterns and panel sizes were cast in properly designed moulds, under regulated pressures over a mesh of mild steel wire six millimetres in diameter with ten centimetre spacing. The mortar used comprised of marble chips and powder, white and grey cement, and sand in different quantities for different works. Each artificial stone panel has been provided with adequate arrangement for anchoring on the surface to which it is applied.

(h) Other Materials for plaster etc

The different types of plasters used are mainly Mosaic, scallonia and artificial stone etc. These plasters are discussed in the paragraphs on specifications.

احجام مختلفة وسماك مختلفة . وعادة ما تكون ثلاثين الى خمسين ملليمتر في السمك وكان يترك ان يجف بعناية خاصة اذا ما استعملت في سطوح رأسية ، عمودية .

حجر فوسان

جميع الرخام الاسود المستعمل في زينات الجدران والاعمدة والارضيات قد جلب من حجر فوسان الواقع على بعد ١٩٠ كيلومتر من جدة . ورخام فوسان يعتبر اصعب رخام الرخام الاسود المستعمل في زينات الجدران والاعمدة والارضيات قد جلب

حجر الرخام

في المستعمل في هذه الحجر ياتي اللون او اصفر قليل الى الحمرة . وقد استعمل في الرخام الوارد من هذا الحجر ياتي اللون او اصفر قليل الى الحمرة . وقد استعمل في

حجر مدرية

قد استعمل البلاط المخطط (باللونين الوردي والاخضر) وكذلك البلاط الاسود والابيض الوارد من حجر مدرية في تخطيط الارضيات وتخطيط الاعمدة في بعض

حجر بركة

استخرج من هذا الحجر رخام اسود اسود استعمل في زخرفة الارضية وتخطيط الجدران

رخام كرام

هذا الرخام استورد من ايطاليا وهو ابيض اللون - مائل الى الرمادي - وقد استعمل

التقنيات الخيرية .

٣- الحجر الصناعي

استعمل الحجر الصناعي المصنوع في مصنع مؤسس سنة ١٩٧٠ في جدة استعمل واستعمل في جميع اركان الزخرفة تقريباً . فقد استخدم في تخطيط الاعمدة ، وفي الكمرات والجواريح فوق الاعمدة ، وفي تخطيط الجدران والارضيات والبواريح والاعمدة في السقوف والارضيات المختلفة في البنى . والحجر الصناعي يشكاه وحجمه المختلفة قد صلب في قوالب مصممة تحت مضغوط مضبوطة فوق شبكة من اسلاك الحديد الطروق قطر ٦ ملممترات بينها مسافات تبلغ ١٠ سنتيمترات واللاد المستعمل يتكون من قطع الرخام الصغيرة والسحوة والبنت البنت وسنخري ورمل وقطع حصى حصى الاعمدة المختلفة وكل قطعة من الحجر الصناعي قد جربت بطريقة ملائمة لثبيتها بالسطح الذي

يركب عليه .

٢- مواد اخرى للبناحي

ان انواع الرخام المختلفة هي في الاكثر المستعملة (الوزنوك) والكالونيا والحجر الصناعي الخ : وسماكها في الفقرات الخاصة بالوصف .

(i) White Cement

White cement has been used in artificial stones, scallonia, artificial stone plaster and mosaic etc. The cement used conforms to the internationally accepted standard specifications.

Jeddah Factory

A factory for meeting the requirements of Masjid Al Nabawi was established by M/S Bin Ladin in the year 1369H. It was equipped with 12 machines for cutting large pieces of marble, eight machines for cutting marble slabs, eight machines for polishing marble, and the requisite number of machines for making edges and holes in marble tiles. This factory was much too small for the marble requirements of Masjid Al Haram and constituted a major bottleneck in the timely completion of the Masjid. Even after expansion at a later stage, it could not cope with the requirements of this massive structure.

This factory was also used for furnishing the requirements of artificial stone, for column capitals, decorative niches, arches and decorative works on the ceiling. This work was done manually mainly by Egyptian craftsmen. One of them late Shafik Said was particularly adept in transforming the motifs and other decorative works into moulds of petrified clay, plaster of Paris, wood and steel which were used to produce intricate decorative patterns as desired by the architect.

There were more than 200 skilled, semi-skilled and unskilled workers in the factory and the labour force employed at different quarries was of the same order.

Specifications

As stated earlier, the construction when started in 1375H., was on an Amanah basis and detailed specifications were not laid down.

Later in the year 1381, realizing the magnitude of the undertaking, the Government considered it more appropriate to enter into an agreement with M/S Bin Ladin Organization as contractors. It was at that stage that the need for spelling out proper specifications was felt and a contract incorporating unit rates for different construction items was drawn up.

The brief specifications of some of the major items are given as under:

(a) Excavation

Excavation should be carried out according to dimensions shown in the drawings, but to be finally fixed during the operation. The

ط- الاسمنت الابيض

استعمل الاسمنت الابيض في صنع الحجر الصناعي والسكرالونيا وبياض الحجر الصناعي والفيسفساء (الموازيكو) والاسمنت المستعمل يطابق المواصفات الدولية المعتمدة .

مصنع جدة

انشأت مؤسسة بن لادن مصنعا في جدة في ١٣٦٩ هـ لمواجهة متطلبات عمارة المسجد النبوي الشريف ، وقد جهز المصنع باثني عشر ماكينة لقطع الكتل الرخامية الكبيرة وثمان مكائن لقطع بلاطات الرخام ومكينات لعمل حواف وثقوب في بلاطات الرخام . وكان هذا المصنع أصغر من ان يواجه متطلبات العمارة في توسعة المسجد الحرام وكان بمثابة « عنق الزجاجة » بالنسبة للوقت الذي حدد لتمام العمارة . وحتى بعد توسعته في مرحلة متأخرة فإنه لم يتمكن من مواجهة متطلبات ذلك البناء الضخم .

وقد استخدم هذا المصنع لاستيفاء المتطلبات من الحجر الصناعي وتيجان الاعمدة والكمرات المزخرفة والبواكي والاعمال الزخرفية في السقوف . وقد كان هذا العمل يصنع يدويا بواسطة العمال المهرة المصريين . واحدهم هو شفيق السيد رحمه الله كان ماهرا بنوع خاص في تحويل الرسومات والاعمال الزخرفية الى قوالب من الطفل المتحجر أو بياض باريس (مصيص) ومن الخشب أو الحديد مما يستخدم لانتاج اشكال زخرفية دقيقة كما يتطلبها المهندس المعماري .

وكان يوجد اكثر من مائتي عامل فني وغير فني في المصنع وكانت القوة العاملة المستخدمة في المحاجر المختلفة على نفس هذا النظام .

المواصفات

كما سبق ان ذكرنا ، ان العمل في العمارة بدأ في ١٣٧٥ هـ على أساس « أمانة » . ولم توضع مواصفات تفصيلية حينئذ و اخيرا وفي ١٣٨١ هـ رأت الحكومة نظرا لضخامة العملية انه من الصواب ان تعقد اتفاقا مع مؤسسة بن لادن كمقاولين . ولقد دعت الحاجة في تلك المرحلة من العمل الى وضع مواصفات كاملة ولذلك فقد صيغ عقد تضمن اسعار كل وحدة من بنود العمل المختلفة في العمارة وستعرضها فيما يلي :

أ- الحفر

يعمل الحفر طبقا للابعاد المبينة على الرسومات والتي تحدد نهائيا اثناء سير العمل ويسوى القاع جيدا مع الرش والدك وتشون التربة اللازمة لأعمال الردم في الموقع او

bottom should be well levelled. It should be sprinkled with water and rammed properly. The earth required for back filling should be stored near the site in such a way that it did not hinder the progress of work. This item included the support, or under-pinning the sides of trenches if so required.

(b) Back Filling

Filling up should be carried out up to the required levels and the earth should be sprinkled with water, laid in layers of 25 cm and watered and rammed properly; the earth used in filling up should be free from organic matter.

(c) Works of Ordinary Concrete

—Measurement and Mixing

The constituents of ordinary concrete should be measured dry and mixed on wooden or concrete platforms (in the dry) till the mixture became homogeneous. It should then be mixed with water using mechanical mixers and used within an hour of mixing.

-Execution

The concrete should be poured according to the sections shown in the drawings or measurements or according to the written instructions given during the work. The concrete should be laid in thickness not more than 25 cm, every layer to be tamped properly. It should be cured with water as directed.

—The proportion of the Materials
Ordinary concrete should be formed by mixing 0.8 m³ gravels,
0.4 m³ sand and 200 kg cement, unless otherwise specified.

(d) Works of Reinforced Concrete

-Drawings
Works of reinforced concrete should be executed according to the drawings. No modifications were to be introduced without written confirmation. The contractor should make detailed drawings of reinforcing bars needed in special cases and get them approved before use.

—Shuttering and Centering

The formwork and the supports should be strong enough to allow workers to pass over them and allow pouring of concrete without any movement. It should be strengthened by means of cross struts. The planks of wood used should not be less than $1\frac{1}{2}$ inches thick, and 25 cm wide under the supports, in case they were made on the ground. The centering for concrete should be of sound planks which did not allow the concrete mortar to flow through the joints. The planks should be tightened with brackets and pillars by cross beams

١٤٢٠ هـ . ١٢٠٠ م .

لے گا۔ -

[illegible][illegible][illegible][illegible]

১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

יחזקאל וזכריה

[illegible][illegible]

at distances not more than 0.80 m, apart. Metal centering could be used if it was regular and sufficiently strong.

The planks of centering should be fixed on slabs of suitable dimensions for the incoming weight, using sufficient number of thick planks as beams, or shackles for tying and strengthening. The slabs, beams and scaffolding should be fixed by means of clamps. Supports necessary for carrying centering should not be less than 4 × 4 inches. The supports should be at distances not more than 0.80 m apart in both directions. In case of using metal shuttering, the distribution of supports should be as per approval of the Engineer.

The centering for reinforced concrete should be fixed in parts so that every part could be removed independently without disturbing or making any vibrations or causing damage to other works.

-Binding and bending of bars and protecting the Reinforcement

International standard specifications should be followed in the case of bending, binding and protection of reinforcement bars.

-Mixing the concrete

Concrete (necessary for works of reinforced concrete) should be mixed by means of mechanical mixers of a reliable make (type) limiting the proportion of water used in mixing according to the requirements of work.

-Pouring the Concrete

Mechanical vibrators should be used in pouring all works of reinforced concrete with the number, type and measurement suitable for each kind of work.

-Places of Joinings

Care should be taken to pour concrete so that it ended at a joint or in a place suitable for joint and approved by the engineer. The pouring should continue up to the joint; the end of the joint should be dismantled and covered with cement mortar.

-Curing of Concrete

All the reinforced slabs should be covered (after they had been poured) with a layer of sand 3 cm thick or with empty cement sacks and damped with water for 15 days but other works should be regularly sprinkled with water for the aforesaid period so as to keep them moist.

-Reinforced Concrete Mix

Unless otherwise mentioned in the drawings and estimates, reinforced concrete should comprise:

0.800 cubic metre gravel

0.400 cubic metre sand

300 kg Portland cement.

-Sizes of gravels

The maximum size of gravel used for different works should be as under:

2 cm for tiles (slabs) not more than 5 cm thick;

3 cm for walls and slabs not more than 10 cm thick;

قطاعات مناسبة للحمل الواقع عليها مع استعمال العدد الكافي من الألواح السمكية بشكل عروق أو شبكات للربط والتقوية وتثبيت المدادات والعروق والشبكات بواسطة القمط الحديد وتوضع القوائم اللازمة لحمل العبوات من عروق فلليرى أو كتل مماثلة بقطاع لا يقل عن 4 × 4 بوصة وتكون القوائم على مسافات لا تزيد على ٨٠ / ٠ متر في الاتجاهين وفي حالة استعمال شدات يحدد توزيع القوائم تبعاً للطراز المستعمل بعد اعتماده .

توضع عبوات الخرسانة المسلحة على اجزاء بحيث يمكن فك كل جزء منها على حدة بدون احداث اهتزاز أو عطل للأعمال الأخرى .

ربط وثنى ووقاية حديد التسليح

يجب مراعاة المواصفات القياسية الدولية في حالات ربط ووقاية التسليح .

خلط الخرسانة

يلزم خلط الخرسانة اللازمة لأعمال الخرسانة المسلحة بواسطة خلطات ميكانيكية من طراز متين مع تحديد نسبة المياه المستعملة في الخلط حسب الطلب .

صب الخرسانة

يلزم استعمال اهزازات الميكانيكية في صب جميع اعمال الخرسانة المسلحة وتكون بالعدد والطراز والمقاس المناسب بكل نوع من الاعمال .

مواضع الرباط

يجب مراعاة رمي الخرسانة بحيث تنتهي عند الفواصل أو في موضع رباط مناسب يعتمد عليه المهندس وينبغي ان يستمر الرمي حتى موضع الرباط ويجب تكسير طرف الرباط وتغطيته بلباني الاسمنت .

رش الخرسانة

تغطي جميع البلاطات المسلحة عقب صبها بفرشة من الرمل سمك ٣ سم أو بشكاير فارغة وترش بالماء لمدة ١٥ يوماً . اما الاعمال الأخرى فترش طول المدة المذكورة بحيث تكون رطبة باستمرار .

تركيب الخرسانة المسلحة

ما لم ينص على خلاف ذلك في الرسومات والمقاييس ، تركيب الخرسانة المسلحة كما يلي :

٨٠٠ / ٠ متر مكعب زلط

٤٠٠ / ٠ متر مكعب رمل

٣٠٠ كيلو غرام اسمنت بورتلاند

احجام الزلط

ان اكبر حجم للزلط المستعمل في الاعمال المختلفة ينبغي أن يكون كما يلي :

٢ سم للبلاطات التي لا يزيد سمكها على ٥ سم

٣ سم للحوائط والبلاطات التي لا يزيد سمكها عن ١٠ سم

وللكمرات والاعتاب والميدات والكوابيل والوسادات والأعمدة التي يزيد

قطاعها عن ٢٢ / ٠ م

Coloured cement tiles should measure 20 cm × 20 cm and 2 cm thick. The facing of ash coloured tiles should be made of a mortar formed of one part ash coloured cement to two parts of sieved fine sand (of the gypsum kind). Mortar for the back of the slabs should be made of one part cement to four parts sand. They should be fixed with mortar formed of 150 kg cement and half a cubic metre slaked lime and a cubic metre sand and leaving 5 mm for the joints in the endings, so as to make a skirt of slanting tile.

(h) Plaster Works

The finish of all the plaster work should be clean, the work should be according to the lines and grades as shown on the drawings or instructed by the Engineer.

Different types of plaster used along with their constituents are given hereunder:

—Cement Sand Plaster

The cement plaster used normally contained 300 kg of cement per cubic metre of sand. The proportion of cement was however increased to 400 kg per cubic metre of sand when waterproofing was required.

—Plaster of Paris

Plaster of necessary thickness was provided on the ceiling to obtain a smooth surface. Plaster of Paris was mixed with lime and water, and sand to the extent of one sixth of the quantity was added when required. The outside plaster of this type was made by using plaster of Paris with lime and water.

For walls extra thickness of plaster (3 millimetres or so) was applied.

—Plaster on expanded Mesh

Plaster on expanded mesh was applied on a mesh weighing 1.250 kg per square metre with necessary bars, $\frac{5}{16}$ inches in diameter placed at 40 cm in both directions. The plaster consisted of 450 kg of cement per cubic metre of sand.

—Al Fitessa Plaster

The plaster of this class was 1.5 cm thick and had the following constituents:

- Four parts of white plaster of Paris.
- One part of slaked lime.
- One part of lime powder and sufficient quantity of colour.
- One part of sand and one part of white cement.

—Plaster of Artificial Stone:

This plaster was generally 2 cm in thickness with mortar of 400 kg of cement to one cubic metre of sand. This plaster, when applied outside, was made 7 cm thick with the following constituents:

- 4 parts of crushed stone (sand) of the desired colour and size.
- Two parts of stone powder of desired colour.

والبلاط الاسمنت الملون يكون مقاس 20×20 سم وسمك 2 سم .
يصنع وجه البلاط السنجابي من مونة مكونة من جزء واحد اسمنت سنجابي .
جزئين رمل ناعم مهزوز (من النوع الجبسي)
وتصنع المونة لظهر الترابيع من جزء واحد اسمنت واربعة اجزاء رمل .
ويركب البلاط بمونة من : 150 كيلو جرام اسمنت ونصف متر مكعب جير مطفى
ومتر مكعب رمل .
مع ترك الحامات بمقدار 5 ملليمتر عند النهايات حتى يمكن عمل وزرة من بلاط مائل .

ح - اعمال البياض

يجب ان يكون تشطيب البياض نظيفا حسب الخطوط والدرجات المبينة في الرسومات او حسب تعليمات المهندس .
والانواع المختلفة للبياض المستعملة مع مكوناتها نوردتها كما يلي :

يحتوى البياض الاسمنت المستعمل عادة على :
300 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب من الرمل ومع ذلك فقد تزداد النسبة الى 400 ك ج للمتر المكعب من الرمل اذا طلب جعله بحيث لا يسمح للماء بالنفاذ .

بياض باريس (المصيص)
يستعمل البياض بالسمك اللازم للسقوف لجعل سطحها املس ناعم . وبياض المصيص يخلط بماء الجير السلطاني واطافة الرمل لغاية 1/6 الحجم وتعمل الظهارة من هذا النوع بالمصيص الابيض المعجون بماء الجير السلطاني .
ولللجدران يزداد سمك المصيص (3م)

البياض على الشبك المحدد
البياض على الشبك المحدد الذي وزن 1,250 ك ج للمتر المسطح بالاسياخ اللازمة 1/16 بوصة على مسافات لا تزيد عن 40 سنتمتر من كل من الاتجاهين ويتكون البياض من 450 كيلو جرام اسمنت الى المتر المكعب من الرمل .

البياض الفطيسة
البياض من هذا النوع سمكه 1,5 سنتمتر

ويتكون من : 4 اجزاء مصيص ابيض
1 جزء من مسحوق الحجر الجيري المطفى وكمية كافية من اللون
1 جزء جير مطفى
1 جزء رمل
1 جزء اسمنت ابيض

بياض الحجر الصناعي
تعمل بطانته بسمك 2 سم بمونة مكونة من 400 كيلو جرام من الاسمنت الى المتر المكعب من الرمل .
واذا عمل ظهارة فيكون سمكه 7 سم .

The first prerequisite of extension was the acquisition and demolition of the property around the Haram. The operation was carried out gradually.

(a) Demolition

The following procedures were adopted in various operations of the Project:

Procedures

- i) This was to be of the best kind, size 2×2 and 0.45 cm thick, made by (I.R.M.A.) or (S.A.R.I.M.) in Venice.
- ii) The colours of polished mosaic were to be selected from different colours from the graded set (A, B & C) from the catalogue (S.A.R.I.M.) or of similar other kinds.

-Polished Mosaic

The work included covering the surface with mortar of 400 kg cement per cubic metre sand. The mortar for fixing and lining of rough mosaic was of 300 kg cement for one cubic metre sand. And for polished mosaic, the mortar was to be of 250 kg cement with a matching colour, and mixed with lime. The mosaic was set in it before drying, after it was dipped in liquid cement with suitable colour and filling the joints, the next day with coloured cement. The contractor could, on his own responsibility, modify the proportions of the mortar used in the case of polished mosaic, if weather conditions dictated it at the time of fixing.

-Ordinary Mosaic

The mosaic work could be divided into ordinary mosaic and polished mosaic:

(i) Mosaic Work

The joints were cut and pointed with mortar of one part of white cement mixture and two parts sand to which oxide colour was added. The joints were finished after tamping.

-Porous ornamented Concrete Carriers

One and a half parts of white cement with colour additive. The joints were cut and pointed with mortar of one part of white cement mixture and two parts sand to which oxide colour was added. The joints were finished after tamping.

اول مستلزمات الترميم كان الحصول على المقارنات القائمة حول الحرم بترج ملكيتها ومدها . وقد سارت العملية بالتدرج .

١- اقدم

اجريت الاجراءات الاتية في عمليات الترميم المختلفة :

الاجراءات

في حاليه (س) - (١) - (٢) - (٣) - (٤) - (٥) - (٦) - (٧) - (٨) - (٩) - (١٠) - (١١) - (١٢) - (١٣) - (١٤) - (١٥) - (١٦) - (١٧) - (١٨) - (١٩) - (٢٠) - (٢١) - (٢٢) - (٢٣) - (٢٤) - (٢٥) - (٢٦) - (٢٧) - (٢٨) - (٢٩) - (٣٠) - (٣١) - (٣٢) - (٣٣) - (٣٤) - (٣٥) - (٣٦) - (٣٧) - (٣٨) - (٣٩) - (٤٠) - (٤١) - (٤٢) - (٤٣) - (٤٤) - (٤٥) - (٤٦) - (٤٧) - (٤٨) - (٤٩) - (٥٠) - (٥١) - (٥٢) - (٥٣) - (٥٤) - (٥٥) - (٥٦) - (٥٧) - (٥٨) - (٥٩) - (٦٠) - (٦١) - (٦٢) - (٦٣) - (٦٤) - (٦٥) - (٦٦) - (٦٧) - (٦٨) - (٦٩) - (٧٠) - (٧١) - (٧٢) - (٧٣) - (٧٤) - (٧٥) - (٧٦) - (٧٧) - (٧٨) - (٧٩) - (٨٠) - (٨١) - (٨٢) - (٨٣) - (٨٤) - (٨٥) - (٨٦) - (٨٧) - (٨٨) - (٨٩) - (٩٠) - (٩١) - (٩٢) - (٩٣) - (٩٤) - (٩٥) - (٩٦) - (٩٧) - (٩٨) - (٩٩) - (١٠٠) - (١٠١) - (١٠٢) - (١٠٣) - (١٠٤) - (١٠٥) - (١٠٦) - (١٠٧) - (١٠٨) - (١٠٩) - (١١٠) - (١١١) - (١١٢) - (١١٣) - (١١٤) - (١١٥) - (١١٦) - (١١٧) - (١١٨) - (١١٩) - (١٢٠) - (١٢١) - (١٢٢) - (١٢٣) - (١٢٤) - (١٢٥) - (١٢٦) - (١٢٧) - (١٢٨) - (١٢٩) - (١٣٠) - (١٣١) - (١٣٢) - (١٣٣) - (١٣٤) - (١٣٥) - (١٣٦) - (١٣٧) - (١٣٨) - (١٣٩) - (١٤٠) - (١٤١) - (١٤٢) - (١٤٣) - (١٤٤) - (١٤٥) - (١٤٦) - (١٤٧) - (١٤٨) - (١٤٩) - (١٥٠) - (١٥١) - (١٥٢) - (١٥٣) - (١٥٤) - (١٥٥) - (١٥٦) - (١٥٧) - (١٥٨) - (١٥٩) - (١٦٠) - (١٦١) - (١٦٢) - (١٦٣) - (١٦٤) - (١٦٥) - (١٦٦) - (١٦٧) - (١٦٨) - (١٦٩) - (١٧٠) - (١٧١) - (١٧٢) - (١٧٣) - (١٧٤) - (١٧٥) - (١٧٦) - (١٧٧) - (١٧٨) - (١٧٩) - (١٨٠) - (١٨١) - (١٨٢) - (١٨٣) - (١٨٤) - (١٨٥) - (١٨٦) - (١٨٧) - (١٨٨) - (١٨٩) - (١٩٠) - (١٩١) - (١٩٢) - (١٩٣) - (١٩٤) - (١٩٥) - (١٩٦) - (١٩٧) - (١٩٨) - (١٩٩) - (٢٠٠) - (٢٠١) - (٢٠٢) - (٢٠٣) - (٢٠٤) - (٢٠٥) - (٢٠٦) - (٢٠٧) - (٢٠٨) - (٢٠٩) - (٢١٠) - (٢١١) - (٢١٢) - (٢١٣) - (٢١٤) - (٢١٥) - (٢١٦) - (٢١٧) - (٢١٨) - (٢١٩) - (٢٢٠) - (٢٢١) - (٢٢٢) - (٢٢٣) - (٢٢٤) - (٢٢٥) - (٢٢٦) - (٢٢٧) - (٢٢٨) - (٢٢٩) - (٢٣٠) - (٢٣١) - (٢٣٢) - (٢٣٣) - (٢٣٤) - (٢٣٥) - (٢٣٦) - (٢٣٧) - (٢٣٨) - (٢٣٩) - (٢٤٠) - (٢٤١) - (٢٤٢) - (٢٤٣) - (٢٤٤) - (٢٤٥) - (٢٤٦) - (٢٤٧) - (٢٤٨) - (٢٤٩) - (٢٥٠) - (٢٥١) - (٢٥٢) - (٢٥٣) - (٢٥٤) - (٢٥٥) - (٢٥٦) - (٢٥٧) - (٢٥٨) - (٢٥٩) - (٢٦٠) - (٢٦١) - (٢٦٢) - (٢٦٣) - (٢٦٤) - (٢٦٥) - (٢٦٦) - (٢٦٧) - (٢٦٨) - (٢٦٩) - (٢٧٠) - (٢٧١) - (٢٧٢) - (٢٧٣) - (٢٧٤) - (٢٧٥) - (٢٧٦) - (٢٧٧) - (٢٧٨) - (٢٧٩) - (٢٨٠) - (٢٨١) - (٢٨٢) - (٢٨٣) - (٢٨٤) - (٢٨٥) - (٢٨٦) - (٢٨٧) - (٢٨٨) - (٢٨٩) - (٢٩٠) - (٢٩١) - (٢٩٢) - (٢٩٣) - (٢٩٤) - (٢٩٥) - (٢٩٦) - (٢٩٧) - (٢٩٨) - (٢٩٩) - (٣٠٠) - (٣٠١) - (٣٠٢) - (٣٠٣) - (٣٠٤) - (٣٠٥) - (٣٠٦) - (٣٠٧) - (٣٠٨) - (٣٠٩) - (٣١٠) - (٣١١) - (٣١٢) - (٣١٣) - (٣١٤) - (٣١٥) - (٣١٦) - (٣١٧) - (٣١٨) - (٣١٩) - (٣٢٠) - (٣٢١) - (٣٢٢) - (٣٢٣) - (٣٢٤) - (٣٢٥) - (٣٢٦) - (٣٢٧) - (٣٢٨) - (٣٢٩) - (٣٣٠) - (٣٣١) - (٣٣٢) - (٣٣٣) - (٣٣٤) - (٣٣٥) - (٣٣٦) - (٣٣٧) - (٣٣٨) - (٣٣٩) - (٣٤٠) - (٣٤١) - (٣٤٢) - (٣٤٣) - (٣٤٤) - (٣٤٥) - (٣٤٦) - (٣٤٧) - (٣٤٨) - (٣٤٩) - (٣٥٠) - (٣٥١) - (٣٥٢) - (٣٥٣) - (٣٥٤) - (٣٥٥) - (٣٥٦) - (٣٥٧) - (٣٥٨) - (٣٥٩) - (٣٦٠) - (٣٦١) - (٣٦٢) - (٣٦٣) - (٣٦٤) - (٣٦٥) - (٣٦٦) - (٣٦٧) - (٣٦٨) - (٣٦٩) - (٣٧٠) - (٣٧١) - (٣٧٢) - (٣٧٣) - (٣٧٤) - (٣٧٥) - (٣٧٦) - (٣٧٧) - (٣٧٨) - (٣٧٩) - (٣٨٠) - (٣٨١) - (٣٨٢) - (٣٨٣) - (٣٨٤) - (٣٨٥) - (٣٨٦) - (٣٨٧) - (٣٨٨) - (٣٨٩) - (٣٩٠) - (٣٩١) - (٣٩٢) - (٣٩٣) - (٣٩٤) - (٣٩٥) - (٣٩٦) - (٣٩٧) - (٣٩٨) - (٣٩٩) - (٤٠٠) - (٤٠١) - (٤٠٢) - (٤٠٣) - (٤٠٤) - (٤٠٥) - (٤٠٦) - (٤٠٧) - (٤٠٨) - (٤٠٩) - (٤١٠) - (٤١١) - (٤١٢) - (٤١٣) - (٤١٤) - (٤١٥) - (٤١٦) - (٤١٧) - (٤١٨) - (٤١٩) - (٤٢٠) - (٤٢١) - (٤٢٢) - (٤٢٣) - (٤٢٤) - (٤٢٥) - (٤٢٦) - (٤٢٧) - (٤٢٨) - (٤٢٩) - (٤٣٠) - (٤٣١) - (٤٣٢) - (٤٣٣) - (٤٣٤) - (٤٣٥) - (٤٣٦) - (٤٣٧) - (٤٣٨) - (٤٣٩) - (٤٤٠) - (٤٤١) - (٤٤٢) - (٤٤٣) - (٤٤٤) - (٤٤٥) - (٤٤٦) - (٤٤٧) - (٤٤٨) - (٤٤٩) - (٤٥٠) - (٤٥١) - (٤٥٢) - (٤٥٣) - (٤٥٤) - (٤٥٥) - (٤٥٦) - (٤٥٧) - (٤٥٨) - (٤٥٩) - (٤٦٠) - (٤٦١) - (٤٦٢) - (٤٦٣) - (٤٦٤) - (٤٦٥) - (٤٦٦) - (٤٦٧) - (٤٦٨) - (٤٦٩) - (٤٧٠) - (٤٧١) - (٤٧٢) - (٤٧٣) - (٤٧٤) - (٤٧٥) - (٤٧٦) - (٤٧٧) - (٤٧٨) - (٤٧٩) - (٤٨٠) - (٤٨١) - (٤٨٢) - (٤٨٣) - (٤٨٤) - (٤٨٥) - (٤٨٦) - (٤٨٧) - (٤٨٨) - (٤٨٩) - (٤٩٠) - (٤٩١) - (٤٩٢) - (٤٩٣) - (٤٩٤) - (٤٩٥) - (٤٩٦) - (٤٩٧) - (٤٩٨) - (٤٩٩) - (٥٠٠) - (٥٠١) - (٥٠٢) - (٥٠٣) - (٥٠٤) - (٥٠٥) - (٥٠٦) - (٥٠٧) - (٥٠٨) - (٥٠٩) - (٥١٠) - (٥١١) - (٥١٢) - (٥١٣) - (٥١٤) - (٥١٥) - (٥١٦) - (٥١٧) - (٥١٨) - (٥١٩) - (٥٢٠) - (٥٢١) - (٥٢٢) - (٥٢٣) - (٥٢٤) - (٥٢٥) - (٥٢٦) - (٥٢٧) - (٥٢٨) - (٥٢٩) - (٥٣٠) - (٥٣١) - (٥٣٢) - (٥٣٣) - (٥٣٤) - (٥٣٥) - (٥٣٦) - (٥٣٧) - (٥٣٨) - (٥٣٩) - (٥٤٠) - (٥٤١) - (٥٤٢) - (٥٤٣) - (٥٤٤) - (٥٤٥) - (٥٤٦) - (٥٤٧) - (٥٤٨) - (٥٤٩) - (٥٥٠) - (٥٥١) - (٥٥٢) - (٥٥٣) - (٥٥٤) - (٥٥٥) - (٥٥٦) - (٥٥٧) - (٥٥٨) - (٥٥٩) - (٥٦٠) - (٥٦١) - (٥٦٢) - (٥٦٣) - (٥٦٤) - (٥٦٥) - (٥٦٦) - (٥٦٧) - (٥٦٨) - (٥٦٩) - (٥٧٠) - (٥٧١) - (٥٧٢) - (٥٧٣) - (٥٧٤) - (٥٧٥) - (٥٧٦) - (٥٧٧) - (٥٧٨) - (٥٧٩) - (٥٨٠) - (٥٨١) - (٥٨٢) - (٥٨٣) - (٥٨٤) - (٥٨٥) - (٥٨٦) - (٥٨٧) - (٥٨٨) - (٥٨٩) - (٥٩٠) - (٥٩١) - (٥٩٢) - (٥٩٣) - (٥٩٤) - (٥٩٥) - (٥٩٦) - (٥٩٧) - (٥٩٨) - (٥٩٩) - (٦٠٠) - (٦٠١) - (٦٠٢) - (٦٠٣) - (٦٠٤) - (٦٠٥) - (٦٠٦) - (٦٠٧) - (٦٠٨) - (٦٠٩) - (٦١٠) - (٦١١) - (٦١٢) - (٦١٣) - (٦١٤) - (٦١٥) - (٦١٦) - (٦١٧) - (٦١٨) - (٦١٩) - (٦٢٠) - (٦٢١) - (٦٢٢) - (٦٢٣) - (٦٢٤) - (٦٢٥) - (٦٢٦) - (٦٢٧) - (٦٢٨) - (٦٢٩) - (٦٣٠) - (٦٣١) - (٦٣٢) - (٦٣٣) - (٦٣٤) - (٦٣٥) - (٦٣٦) - (٦٣٧) - (٦٣٨) - (٦٣٩) - (٦٤٠) - (٦٤١) - (٦٤٢) - (٦٤٣) - (٦٤٤) - (٦٤٥) - (٦٤٦) - (٦٤٧) - (٦٤٨) - (٦٤٩) - (٦٥٠) - (٦٥١) - (٦٥٢) - (٦٥٣) - (٦٥٤) - (٦٥٥) - (٦٥٦) - (٦٥٧) - (٦٥٨) - (٦٥٩) - (٦٦٠) - (٦٦١) - (٦٦٢) - (٦٦٣) - (٦٦٤) - (٦٦٥) - (٦٦٦) - (٦٦٧) - (٦٦٨) - (٦٦٩) - (٦٧٠) - (٦٧١) - (٦٧٢) - (٦٧٣) - (٦٧٤) - (٦٧٥) - (٦٧٦) - (٦٧٧) - (٦٧٨) - (٦٧٩) - (٦٨٠) - (٦٨١) - (٦٨٢) - (٦٨٣) - (٦٨٤) - (٦٨٥) - (٦٨٦) - (٦٨٧) - (٦٨٨) - (٦٨٩) - (٦٩٠) - (٦٩١) - (٦٩٢) - (٦٩٣) - (٦٩٤) - (٦٩٥) - (٦٩٦) - (٦٩٧) - (٦٩٨) - (٦٩٩) - (٧٠٠) - (٧٠١) - (٧٠٢) - (٧٠٣) - (٧٠٤) - (٧٠٥) - (٧٠٦) - (٧٠٧) - (٧٠٨) - (٧٠٩) - (٧١٠) - (٧١١) - (٧١٢) - (٧١٣) - (٧١٤) - (٧١٥) - (٧١٦) - (٧١٧) - (٧١٨) - (٧١٩) - (٧٢٠) - (٧٢١) - (٧٢٢) - (٧٢٣) - (٧٢٤) - (٧٢٥) - (٧٢٦) - (٧٢٧) - (٧٢٨) - (٧٢٩) - (٧٣٠) - (٧٣١) - (٧٣٢) - (٧٣٣) - (٧٣٤) - (٧٣٥) - (٧٣٦) - (٧٣٧) - (٧٣٨) - (٧٣٩) - (٧٤٠) - (٧٤١) - (٧٤٢) - (٧٤٣) - (٧٤٤) - (٧٤٥) - (٧٤٦) - (٧٤٧) - (٧٤٨) - (٧٤٩) - (٧٥٠) - (٧٥١) - (٧٥٢) - (٧٥٣) - (٧٥٤) - (٧٥٥) - (٧٥٦) - (٧٥٧) - (٧٥٨) - (٧٥٩) - (٧٦٠) - (٧٦١) - (٧٦٢) - (٧٦٣) - (٧٦٤) - (٧٦٥) - (٧٦٦) - (٧٦٧) - (٧٦٨) - (٧٦٩) - (٧٧٠) - (٧٧١) - (٧٧٢) - (٧٧٣) - (٧٧٤) - (٧٧٥) - (٧٧٦) - (٧٧٧) - (٧٧٨) - (٧٧٩) - (٧٨٠) - (٧٨١) - (٧٨٢) - (٧٨٣) - (٧٨٤) - (٧٨٥) - (٧٨٦) - (٧٨٧) - (٧٨٨) - (٧٨٩) - (٧٩٠) - (٧٩١) - (٧٩٢) - (٧٩٣) - (٧٩٤) - (٧٩٥) - (٧٩٦) - (٧٩٧) - (٧٩٨) - (٧٩٩) - (٨٠٠) - (٨٠١) - (٨٠٢) - (٨٠٣) - (٨٠٤) - (٨٠٥) - (٨٠٦) - (٨٠٧) - (٨٠٨) - (٨٠٩) - (٨١٠) - (٨١١) - (٨١٢) - (٨١٣) - (٨١٤) - (٨١٥) - (٨١٦) - (٨١٧) - (٨١٨) - (٨١٩) - (٨٢٠) - (٨٢١) - (٨٢٢) - (٨٢٣) - (٨٢٤) - (٨٢٥) - (٨٢٦) - (٨٢٧) - (٨٢٨) - (٨٢٩) - (٨٣٠) - (٨٣١) - (٨٣٢) - (٨٣٣) - (٨٣٤) - (٨٣٥) - (٨٣٦) - (٨٣٧) - (٨٣٨) - (٨٣٩) - (٨٤٠) - (٨٤١) - (٨٤٢) - (٨٤٣) - (٨٤٤) - (٨٤٥) - (٨٤٦) - (٨٤٧) - (٨٤٨) - (٨٤٩) - (٨٥٠) - (٨٥١) - (٨٥٢) - (٨٥٣) - (٨٥٤) - (٨٥٥) - (٨٥٦) - (٨٥٧) - (٨٥٨) - (٨٥٩) - (٨٦٠) - (٨٦١) - (٨٦٢) - (٨٦٣) - (٨٦٤) - (٨٦٥) - (٨٦٦) - (٨٦٧) - (٨٦٨) - (٨٦٩) - (٨٧٠) - (٨٧١) - (٨٧٢) - (٨٧٣) - (٨٧٤) - (٨٧٥) - (٨٧٦) - (٨٧٧) - (٨٧٨) - (٨٧٩) - (٨٨٠) - (٨٨١) - (٨٨٢) - (٨٨٣) - (٨٨٤) - (٨٨٥) - (٨٨٦) - (٨٨٧) - (٨٨٨) - (٨٨٩) - (٨٩٠) - (٨٩١) - (٨٩٢) - (٨٩٣) - (٨٩٤) - (٨٩٥) - (٨٩٦) - (٨٩٧) - (٨٩٨) - (٨٩٩) - (٩٠٠) - (٩٠١) - (٩٠٢) - (٩٠٣) - (٩٠٤) - (٩٠٥) - (٩٠٦) - (٩٠٧) - (٩٠٨) - (٩٠٩) - (٩١٠) - (٩١١) - (٩١٢) - (٩١٣) - (٩١٤) - (٩١٥) - (٩١٦) - (٩١٧) - (٩١٨) - (٩١٩) - (٩٢٠) - (٩٢١) - (٩٢٢) - (٩٢٣) - (٩٢٤) - (٩٢٥) - (٩٢٦) - (٩٢٧) - (٩٢٨) - (٩٢٩) - (٩٣٠) - (٩٣١) - (٩٣٢) - (٩٣٣) - (٩٣٤) - (٩٣٥) - (٩٣٦) - (٩٣٧) - (٩٣٨) - (٩٣٩) - (٩٤٠) - (٩٤١) - (٩٤٢) - (٩٤٣) - (٩٤٤) - (٩٤٥) - (٩٤٦) - (٩٤٧) - (٩٤٨) - (٩٤٩) - (٩٥٠) - (٩٥١) - (٩٥٢) - (٩٥٣) - (٩٥٤) - (٩٥٥) - (٩٥٦) - (٩٥٧) - (٩٥٨) - (٩٥٩) - (٩٦٠) - (٩٦١) - (٩٦٢) - (٩٦٣) - (٩٦٤) - (٩٦٥) - (٩٦٦) - (٩٦٧) - (٩٦٨) - (٩٦٩) - (٩٧٠) - (٩٧١) - (٩٧٢) - (٩٧٣) - (٩٧٤) - (٩٧٥) - (٩٧٦) - (٩٧٧) - (٩٧٨) - (٩٧٩) - (٩٨٠) - (٩٨١) - (٩٨٢) - (٩٨٣) - (٩٨٤) - (٩٨٥) - (٩٨٦) - (٩٨٧) - (٩٨٨) - (٩٨٩) - (٩٩٠) - (٩٩١) - (٩٩٢) - (٩٩٣) - (٩٩٤) - (٩٩٥) - (٩٩٦) - (٩٩٧) - (٩٩٨) - (٩٩٩) - (١٠٠٠) - (١٠٠١) - (١٠٠٢) - (١٠٠٣) - (١٠٠٤) - (١٠٠٥) - (١٠٠٦) - (١٠٠٧) - (١٠٠٨) - (١٠٠٩) - (١٠١٠) - (١٠١١) - (١٠١٢) - (١٠١٣) - (١٠١٤) - (١٠١٥) - (١٠١٦) - (١٠١٧) - (١٠١٨) - (١٠١٩) - (١٠٢٠) - (١٠٢١) - (١٠٢٢) - (١٠٢٣) - (١٠٢٤) - (١٠٢٥) - (١٠٢٦) - (١٠٢٧) - (١٠٢٨) - (١٠٢٩) - (١٠٣٠) - (١٠٣١) - (١٠٣٢) - (١٠٣٣) - (١٠٣٤) - (١٠٣٥) - (١٠٣٦) - (١٠٣٧) - (١٠٣٨) - (١٠٣٩) - (١٠٤٠) - (١٠٤١) - (١٠٤٢) - (١٠٤٣) - (١٠٤٤) - (١٠٤٥) - (١٠٤٦) - (١٠٤٧) - (١٠٤٨) - (١٠٤٩) - (١٠٥٠) - (١٠٥١) - (١٠٥٢) - (١٠٥٣) - (١٠٥٤) - (١٠٥٥) - (١٠٥٦) - (١٠٥٧) - (١٠٥٨) - (١٠٥٩) - (١٠٦٠) - (١٠٦١) - (١٠٦٢) - (١٠٦٣) - (١٠٦٤) - (١٠٦٥) - (١٠٦٦) - (١٠٦٧) - (١٠٦٨) - (١٠٦٩) - (١٠٧٠) - (١٠٧١) - (١٠٧٢) - (١٠٧٣) - (١٠٧٤) - (١٠٧٥) - (١٠٧٦) - (١٠٧٧) - (١٠٧٨) - (١٠٧٩) - (١٠٨٠) - (١٠٨١) - (١٠٨٢) - (١٠٨٣) - (١٠٨٤) - (١٠٨٥) - (١٠٨٦) - (١٠٨٧) - (١٠٨٨) - (١٠٨٩) - (١٠٩٠) - (١٠٩١) - (١٠٩٢) - (١٠٩٣) - (١٠٩٤) - (١٠٩٥) - (١٠٩٦) - (١٠٩٧) - (١٠٩٨) - (١٠٩٩) - (١١٠٠) - (١١٠١) - (١١٠٢) - (١١٠٣) - (١١٠٤) - (١١٠٥) - (١١٠٦) - (١١٠٧) - (١١٠٨) - (١١٠٩) - (١١١٠) - (١١١١) - (١١١٢) - (١١١٣) - (١١١٤) - (١١١٥) - (١١١٦) - (١١١٧) - (١١١٨) - (١١١٩) - (١١٢٠) - (١١٢١) - (١١٢٢) - (١١٢٣) - (١١٢٤) - (١١٢٥) - (١١٢٦) - (١١٢٧) - (١١٢٨) - (١١٢٩) - (١١٣٠) - (١١٣١) - (١١٣٢) - (١١٣٣) - (١١٣٤) - (١١٣٥) - (١١٣٦) - (١١٣٧) - (١١٣٨) - (١١٣٩) - (١١٤٠) - (١١٤١) - (١١٤٢) - (١١٤٣) - (١١٤٤) - (١١٤٥) - (١١٤٦) - (١١٤٧) - (١١٤٨) - (١١٤٩) - (١١٥٠) - (١١٥١) - (١١٥٢) - (١١٥٣) - (١١٥٤) - (١١٥٥) - (١١٥٦) - (١١٥٧) - (١١٥٨) - (١١٥٩) - (١١٦٠) - (١١٦١) - (١١٦٢) - (١١٦٣) - (١١٦٤) - (١١٦٥) - (١١٦٦) - (١١٦٧) - (١١٦٨) - (١١٦٩) - (١١٧٠) - (١١٧١) - (١١٧٢) - (١١٧٣) - (١١٧٤) - (١١٧٥) - (١١٧٦) - (١١٧٧) - (١١٧٨) - (١١٧٩) - (١١٨٠) - (١١٨١) - (١١٨٢) - (١١٨٣) - (١١٨٤) - (١١٨٥) - (١١٨٦) - (١١٨٧) - (١١٨٨) - (١١٨٩) - (١١٩٠) - (١١٩١) - (١١٩٢) - (١١٩٣) - (١١٩٤) - (١١٩٥) - (١١٩٦) - (١١٩٧) - (١١٩٨) - (١١٩٩) - (١٢٠٠) - (١٢٠١) - (١٢٠٢) - (١٢٠٣) - (١٢٠٤) - (١٢٠٥) - (١٢٠٦) - (١٢٠٧) - (١٢٠٨) - (١٢٠٩) - (١٢١٠) - (١٢١١) - (١٢١٢) - (١٢١٣) - (١٢١٤) - (١٢١٥) - (١٢١٦) - (١٢١٧) - (١٢١٨) - (١٢١٩) - (١٢٢

(b) Excavation

Excavation was mainly done to get to the desired foundation level for the isolated footings of the columns used for the structure. The area had first to be cleared of the debris of the demolished buildings. Usable pieces of basalt and granite were recovered and used in concrete after crushing to the required sizes.

In the very early stages of excavations it transpired that layers of houses had been built on the same sites through the ages and the quantity of debris would therefore be much larger than anticipated. At places it was as much as six metres thick. Under the circumstances the excavations for individual columns would have consumed too much time. It was therefore, decided to dig up the entire area, clear the debris and create a basement which would provide additional space for prayers. Excavation was then carried out on a mass scale by employing dozens of bulldozers and draglines, shovels, dumpers and trucks. The excavated material was dumped in Kodai.

(c) Concrete

The concrete constituents of different parts of the structure were mixed in desired proportions in mechanical mixers. Wooden form work was generally used and chutes and cranes with hoppers were employed for conveyance of concrete from the mixers to the required location. The aggregate used in building of the Haram and the structures around it, had stood the test of time and was rated as one of the best aggregates for the manufacture of concrete. The selection of Quarry for aggregate was based on the life-long experience of the local people and the knowledge of the behaviour of the rocks used. The contractor out of a sense of devotion to the sacred task entrusted to him, had issued standing instructions to use extra quantity of cement, over and above the requirements of the specifications.

Special procedures were adopted in concreting some of the columns, beams and slabs. In some of the square columns, which had been provided with marble facing, the marble tiles were anchored with reinforcement. The anchors were six millimetres in diameter and were fastened into eight holes on the side of the marble tiles. They were grouted on one side in the holes of the marble tiles and were fastened with the reinforcement of the columns. Formwork was used behind these marble tiles, before concrete was poured. This method has provided a proper bond between marble tiles and concrete. For the sake of additional safety, the tiles at higher elevation were anchored with the reinforced concrete by means of bolts drilled through the marble and concrete and grouted properly.

-Slabs and Beams

A special procedure was adopted for pouring slabs which had a ceiling of artificial stone. The formwork was fixed at the required elevation. Pieces of artificial stone ceiling were supported and placed on the formwork. They were properly jointed using white cement to

ب - الحفريات

كانت الحفريات تجري على الأكثر للوصول الى مستوى الاساسات المطلوب لقواعد الاعمدة المستخدمة في البناء وكان عليهم اولاً ان يزيلوا مخلفات المباني التي هدمت . وكانت قطع البازلت أو الجرانيت التي يمكن استعمالها تستبقى لاستخدامها في الخرسانة بعد تفتيتها للاحجام المطلوبة .

وفي المراحل الاولى للحفريات ظهر ان طبقات من الدور قد بنيت على نفس الموقع عبر القرون ولذا كانت كميات الردم أكبر بكثير مما كان متوقعا . ففي بعض الاماكن بلغ سمكها ستة أمتار . ونحت هذه الظروف كانت الحفريات لقواعد الاعمدة لابد وان تستغرق وقتاً طويلاً جداً . ولذلك فقد تقرر حفر جميع المنطقة وإزالة التربة وإنشاء بدروم يؤمن مجالاً إضافياً للصلاة . وسار الحفر على نطاق واسع فاستخدم البولدوزر وكابلات السحب والجرافات واللواريات وكانت التربة التي تستخرج يلقى بها في ريع كدى .

ج - الخرسانة

كانت مكونات الخرسانة للاجزاء المختلفة من المبنى تخلط معاً بالنسب المطلوبة لخلاطات ميكانيكية . وكانت تستعمل اعمال الصندقة بالخشب عادة والانابيب المائلة لانحدار الاسمنت ورافعات ذات قواديس لنقل الخرسانة من الخلاطات الى المكان المطلوب . والخصى الذى استعمل في بناء الكعبة والمباني حولها اثبت صلابته بمقاومته مدى العصور واعتبر من احسن انواع الخصى لصنع الخرسانة . واختيار الحجر للحصول على الخصى بنى على تجارب الالهالي طوال حياتهم ومعرفة خواص الصخور التي تستعمل . وقد اصدر المقاتول (يدفعه شعوره بالحجة لهذا العمل المقدس الذى اؤتمن عليه) تعليمات مشددة بان تضاف كمية أكبر من الاسمنت تفوق وتزيد عن مقتضيات المواصفات .

واتخذت اجراءات خاصة في صب الخرسانة للاعمدة والكمرات والبلاطات . ففي بعض الاعمدة المربعة التي كسيت بالرخام فان بلاطات الرخام تثبت بخطافات في الخرسانة . وكان قطر الخطاف 6 ملليمتر وكانت تثبت في ثمان او اثنا عشر ثقبا في جوانب البلاطات . وكانت من جانب تثبت بالملاط في ثقوب البلاط ومن جانب آخر تثبت في تسليح الاعمدة وكانت هذه البلاطات تسند بصندقة من الخشب من خلفها قبل صب الخرسانة . وهذه الطريقة احكم ربط البلاط الرخام بالخرسانة . ولزيادة الامان فان البلاط المراد وضعه على مستوى مرتفع كان يثبت بخطافات في الخرسانة المسلحة بمسامير قلاووظ تمر داخل الرخام والخرسانة ثم تثبت باللونة .

البلاطات والكمرات

اتخذت طريقة خاصة في صب البلاطات التي عليها سقف من الحجر الصناعي . فقد كانت الشدة الخشبية تثبت عند الارتفاع المطلوب . ثم تسند قطع الاحجار الصناعية وتوضع فوق الشدة وكانت تلحم تماماً باستعمال الاسمنت الابيض لتجنب اى تسرب

Phasing of Construction

The construction of Masjid Al Haram was started on 4th Rabi Al Thani, 1375H. The work which was spread over a period of two decades has been divided into different areas listed below for clarity of discussion and reference:

- * Al Masaa Zone – Area between Safa and Marwa.
- * Ajiad Zone – Area between Safa and Bab Al Malik.
- * Bab Al Malik Zone – Area including two Sabeels flanking Bab Al Malik and Bab Al Malik structure.
- * Zone between Bab Al Malik and Bab Al Omra.
- * Bab Al Omra Zone – Area including two Sabeels flanking Bab Al Omra and Bab Al Omra structure.
- * Zone between Bab Al Omra and Bab As Salam.
- * Bab As Salam Zone – Area from the Right side Sabeel including, Bab As Salam up to Bab As Salam Saghir.
- * Triangular Zone – Area between Bab As Salam and Masaa including Bab As Salam Saghir.

The items of work have been grouped into four broad categories namely:

- (1) dismantling
- (2) excavation and haulage
- (3) concreting and
- (4) finishing and fixtures

A brief description of each follows:

(1) DISMANTLING

This item was generally taken up by the Directorate Office which worked under the direction of the High Level Supervisory Board referred to earlier. People in occupation of the houses and buildings around the Haram were shifted gradually because of paucity of alternate accommodation in Mecca. The owners of properties to be demolished were duly compensated and were given sufficient time to vacate their premises and take away any fitting and fixtures they liked. Houses and buildings were first acquired and demolished in Masaa and Ajiad area. The work was so phased out that only that property was demolished which was required for immediate excavation work. Dismantling was done with bulldozers, draglines, shovels and other necessary equipment.

(2) EXCAVATION AND HAULAGE

This operation followed the acquisition and demolishing. In carrying out this operation, as well as construction, care was exercised that the maximum area was available for regular prayers. The debris resulting from demolition and excavation for foundations were disposed of.

مراحل العمارة

بدأ العمل في عمارة المسجد الحرام في الرابع من ربيع الثاني ١٣٧٥ هـ وقد قسم العمل الذي استمر أكثر من عشرين عاما الى مناطق مختلفة نوردتها فيما يلي لتعالجها ونشير اليها بوضوح :

- منطقة المسعى (المنطقة التي بين الصفا والمروة) .
- منطقة اجياد ، المنطقة بين الصفا وباب الملك .
- منطقة باب الملك - المنطقة التي تشمل السيلين على جانبي باب الملك ومبنى باب الملك .
- المنطقة التي تمتد بين باب الملك وباب العمرة .
- منطقة باب العمرة وتشمل السيلين على جانبي باب العمرة ومبنى باب العمرة .
- المنطقة التي بين باب العمرة وباب السلام .
- منطقة باب السلام وهي المنطقة التي من السيل بالجانب الايمن وتشمل من باب السلام حتى باب السلام الصغير .
- منطقة المثلث وتقع بين باب السلام والمسعى وتشمل باب السلام الصغير .

وقد جعلت بنود العمل في مراحل رئيسية اربع :

- الهدم - ونقل مخلفاته .
- الحفر - ونقل مخلفاته والردم .
- الخرسانة اللازمة للقواعد العادية المسلحة والهيكلي الخرسانى
- التركيبات والتشطيب .

وسنورد فيما يلي وصفا مختصرا لكل منها :

- الهدم : قام بهذا البند مكتب ادارة المشروع الذي عمل بتوجيه من هيئة عليا وقد اخلى السكان مساكنهم تدريجيا بسبب ندرة المساكن في مكة والتي اشرنا اليها سابقا كما عوض اصحاب العمارات التي نزع ملكيتها في وقتها واعطيت لهم فرصة كافية لاختلاء مساكنهم واخذ امتعتهم ولما تم الاستيلاء على العقارات وهدمت منطقة المسعى ومنطقة اجياد بدىء بهدم العقارات المطلوبة لأعمال الحفر . وقد تم الهدم باستعمال البولدوزر وكابلات السحب والفتوس والمهات اللازمة الاخرى .
- الحفر ونقل الردم : وهذه العملية تبعت عملية الاستيلاء والهدم . وفي القيام بهذه العملية جنباً الى جنب مع البناء روعي ترك أكبر مساحة . وقد نقلت المخلفات الناتجة عن الهدم والحفريات لاقامة الصلوات .

- الخرسانة :

ان كل اعمال الخرسانة في الاساسات والاعمدة والجدران والكمرات والبلاطات الخ . قد جمعت كلها معا وسنعالجها سويا تبعا لذلك .

(3) CONCRETING
All works of concreting in foundation, columns, walls, beams, slabs etc have been grouped together and are treated accordingly.

(3) CONCRETING

All the items of flooring and cladding of walls and columns with marble, artificial stonework, mosaic and other plaster along with doors, windows, grills and other fittings and fixtures have been classified in one group and discussed accordingly.

(4) FINISHING AND FIXTURE

The work may be divided into four phases. Phase I is the period between 1375 and 1381 when work was carried out as a trust and when mainly Masaa and part of Ajlād Area were constructed. Phase II is the period from 1381 to 1388 when the work was carried out on the outer periphery of the Masjid on the basis of the first detailed plan which envisaged the construction of the entire Masjid as a double-storeyed structure (shown in Drawing No. 2122 and 2123) and total demolition of the old Mosque. The third phase, is the period 1389 to 1393 during which infill proposals for joining the old King Faisal Ibn Abdul Aziz. Phase IV, covers the period between 1393 to 1396 when additional areas were constructed according to the architectural style of the old Haram. The different works taken up in the various phases are discussed in some detail hereafter:

Phase I

As already mentioned, this phase extends from 4th Rabi' Al Thani 1375 to 20th Jamada Al Thani 1381. All works in this phase were undertaken on Amanah basis, and the contractor was paid on the basis of actual expenses incurred on the Project plus a fee for planning, designing and drawing which was fixed at 4% of the total cost of the work. The different works undertaken in the phase are discussed hereafter: - - -

—Dismantling

* Shops and buildings in Masaa area and between Masaa and the Dismantling was taken up in the following areas and completed.

- * Buildings on both sides of Masaa.
 * Buildings behind Masaa on the eastern side and up to Marwa for the opening up of the road to Shamia.
 * Buildings in Ajlad Zone extending from Zugag Bukharla to toilets in Soog Saghir and Buildings adjacent to the Haram from Bab Wida to Bab Ibrahim.
 * Buildings in Qushashia (including the office of the Education Ministry and the post office). This area was required for the extension of the road.

-Excavation and Haulage

The excavation and haulage work in this phase was taken up in the areas given below. The excavated material was dumped in Kodat.

: အနုပညာ -

[illegible]

: اچانک پھانسی لگا دی۔ کیا تم نے اس کی سزا دیکھی؟

[illegible]

١٠٠٠
 ١٠٠٠
 ١٠٠٠

၁။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့
 ၂။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့
 ၃။ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့၊ နေပြည်တော် မြို့နယ်၊ နေပြည်တော် မြို့

15-12-1965

[illegible]

۱۰۰

၂။ အနုပညာ : အနုပညာသည် အလွန်အရေးကြီးသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနုပညာသည် လူတို့၏ စိတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး လူမှုရေးတွင် အကျိုးရှိစေသည်။

١ - الخبز
٢ - اللحم
٣ - السمك
٤ - الفواكه
٥ - الحبوب
٦ - البقوليات
٧ - الخضروات
٨ - الأعشاب
٩ - التوابل
١٠ - الزيوت

الحمد لله رب العالمين

[illegible]

-Masaa

All excavation in Masaa zone was completed in this period.

-Ajiad Zone

About 95% of the excavation in this zone was completed in this phase. During the excavation in this zone, it was discovered that the debris of old houses ranged 3 to 4 metres in depth and as the excavation of isolated footings was found to be difficult and time consuming, it was decided to remove the debris entirely and make a basement in the excavated area. This has provided almost 19,200 sq. metres of additional praying space in the Masjid.

-Bab Al Malik

About 70% of the excavation of this zone was carried out in this phase.

-Concreting

Concreting operations were taken up in the following areas:

*Masaa

The concreting of the entire Masaa structure was almost completed.

*Ajiad Zone

The concreting of the entire Ajiad Zone was almost completed in this period.

*Bab Al Malik

A substantial part of the concreting of this area was completed.

*Between Bab Al Malik and Bab Al Omra

A substantial portion of the work in this zone was completed in this phase.

-Finishing and Fixture

Finishing of the different areas and providing and fixing of doors, windows, grills and other fixtures in the areas of Masaa, Ajiad, Bab Al Malik and the area between Bab Al Malik and Bab Al Omra was taken up in the beginning of the year 1379.

-Special Features of the Phase

Diversion of Sharia Al Qushashia. This road connected the Ghazza area on the northeast of the Haram with Sooq Saghir areas on the southeast and southwest side and passed through Masaa about 80 metres from Safa. It was the major communication link between these two areas and also provided a channel for floods coming from the side of Al Ghazza. Diversion of this road was first prerequisite of the extension of the Masjid. It was diverted behind Al Safa and on the slope of Jabal Abu Qubais and was connected with Sharia Al Malik outside the limits of the extended Haram. The diversion of the road created a new communication link between the areas southeast and southwest of Haram. It was started in Rabi Al Thani 1375, and was completed before Zil Haj 1375.

-المسعى :

تمت جميع اعمال الحفر في المسعى في هذه الفترة .

منطقة اجياد :

حوالي ٩٥٪ من اعمال الحفر في هذه المنطقة تمت في هذه الفترة . وخلال عمليات الحفر في هذه المنطقة اكتشف ان الردم المتخلف من الدور القديمة يتراوح بين ٣ ، ٤ متر عمقا ولما وجد ان حفر قواعد منعزلة للاعمدة من الصعوبة بمكان ومضيعة للوقت فقد تقرر ازالة كل الردميات تماما وانشاء بدروم في المنطقة التي حفرت . وبذلك اضيف ١٩,٢٠٠ مترا مسطحا الى اماكن الصلاة في المسجد .

باب الملك :

حزالي ٧٠٪ من اعمال الحفر في هذه المنطقة تم في هذه الفترة .

الخرسانة

بوشرت اعمال الخرسانة في المناطق التالية :

-المسعى :

تمت جميع اعمال الخرسانة في المسعى .

-منطقة اجياد :

في هذه الفترة تمت جميع اعمال الخرسانة تقريبا في هذه المنطقة .

-باب الملك :

تم جزء ضخم من اعمال الخرسانة في هذه المنطقة .

- بين باب الملك وباب العمرة :

تم جزء كبير من اعمال الخرسانة في هذه الفترة .

* التشطيب والتركيبات

تشطيب المناطق المختلفة وتركيب الابواب والشبابيك والمصبغات والتركيبات الاخرى في مناطق المسعى واجياد وباب الملك والمنطقة التي بين باب الملك وباب العمرة قد بوشرت في اوائل عام ١٣٧٩ هـ .

* الملامح الخاصة في هذه المرحلة

تحويل شارع القشاشية

هذا الطريق يربط منطقة الغزة في الشمال الشرقي من الحرم بمناطق السوق الصغير في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي . وكان يخترق المسعى على بعد ٨٠ مترا تقريبا من الصفا . وكان حلقة اتصال رئيسية بين هذه المناطق . وكان هذا الطريق بمثابة مجرى تسلكه السيول المنحدرة من ناحية الغزة . وكان تحويل هذا الطريق من اول متطلبات اعمال التوسعة للمسجد الحرام . لقد حول خلف الصفا وعلى منحدر جبل ابي قبيس وربط بشارع الملك خارج حدود توسعة الحرم .


وقد ساعد تحويل هذا الطريق على تأمين حلقة اتصال جديدة بين الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للحرم . وقد شرع العمل فيه في ربيع الثاني ١٣٧٥ وتم قبل ذى الحجة ١٣٧٥ .

১৭৮৫ খ্রিঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ
 ১৮৮৫ খ্রিঃ ১৮৮৫ খ্রিঃ

[illegible][illegible][illegible]

The Masaa as it appeared just before completion of its construction.

بناء المسمى - منطقة الجياد



Quantities of Work 1375 to 1381

| Items | Description | Unit | Quantity |
|--------------------------|--|----------------|------------|
| 1. Excavation | i) General excavation and refilling | M ³ | 365,400.90 |
| | ii) Rock blasting | M ³ | 75,000.00 |
| | iii) Dismantling | M ³ | 571,745.46 |
| | iv) Haulage | M ³ | 900,000.00 |
| 2. Concreting | i) Concrete in foundation | M ³ | 25,335.00 |
| | ii) Reinforced concrete | M ³ | 52,419.03 |
| 3. Flooring and Finishes | i) Marble from Jeddah | M ² | 20,498.66 |
| | ii) Marble from Riyadh | M ² | 1,380.98 |
| | iii) Marble from Italy | M ² | 1,766.48 |
| | iv) Facing work for Stairs, cornice brackets, portico, arches and others of marble or artificial stone works etc | — | — |
| | v) Plastering | M ² | 27,928.84 |
| 4. Doors and Windows | i) Doors and windows | Each | 45 |

* The total cost of work done during this phase was SR. 59.472 million.

This phase starts from Jamada Al Thani 1381 when an Agreement was arrived at between the Government of Saudi Arabia, Ministry of Finance and National Economy and His Excellency Mohammad Bin Awadh Bin Ladin for the work of Extension and Construction of Masjid Al Haram on mutually agreed rates for different items of works, in accordance with agreed specifications. The work of construction and supervision was initially entrusted to a firm of Consulting Engineers from Egypt. This phase extends up to the end of 1388. In this period construction was continued on the basis of Drawings No. 2122 and 2123 (with the subsequent addition of the basement floor). One bay of nearly 20 metres was left between the old and new Haram on the northwest and southeast side, whereas the new Haram was adjoining the old Haram on the southwest and a part of the northeast side.

The work continued mainly on the outer periphery of the new Mosque. The different works which were taken up in the different zones of the Masjid are discussed hereafter:

Phase II

-Dismantling
Dismantling and demolition were carried out in the following zones.
-Between Bab Al Malik and Bab Al Omra
This dismantling work in this zone was continued from phase I and was completed to the extent of the outer periphery.
-Bab Al Omra through Triangular Portion
The dismantling of all the remaining four zones of the outer periphery was taken up and completed in this period.
The excavation of all the remaining four zones of the outer periphery was taken up and completed in this period.
-Finishing and Fixtures
Finishing and fixtures were continued from phase I in the Masas, Ajlud, Bab Al Malik and between Bab Al Malik and Bab Al Omra and the finishing in the zone of Bab Al Omra, between Bab Al Omra and Bab As Salam, and the triangular portion were initiated during the middle of this phase.

—Special Features of the Phase

The old Matari was extended and the old Zamzam structure was demolished and shifted to a basement. The Minber and Mazallah which obstructed the circumambulation, were also shifted and the new structure for Magam Ibrahim was installed. Its unveiling ceremony was performed by His Majesty King Faisal Ibn Abdul Aziz on 18th Rajab 1387. The canopy over it was also dismantled and a new canopy was constructed outside the Matari.

البرقية

[illegible]

* ၁၄၂ : နိဗ္ဗာန် ၇၄၂ ခု ၁၁၇၅ ၁၁၇၆

[illegible]

پیشگیری و اختتام

[illegible]

* གཅོང་གསལ་གྱི་རྒྱུ་

[illegible]

१७८१

[illegible]

15-77

wooden doors and windows were fixed. Concreting of the Masaa ground and first floor was completed and artificial stone and marble slabs were laid over the façade. The external windows were also fixed. The Minarets at Bab Al Malik were completed. So were flooring at the area between Bab Al Omra, and Bab Al Malik and roof waterproof layers at Masaa, Ajiad, and Bab Al Malik. The structural work of triangular staircase at Safa was also completed. The doors at Safa entrances were fixed in position. The exterior finishing of the Bab As Salam façade was re-made completely after the damage done to the façade by fire.

In 1387H. a meeting of top engineers and architects of the Muslim World was called, to discuss the desirability of providing a double-storeyed structure as designed and demolishing the old Haram or of maintaining the old Haram and joining it with the new structure.

The quantities of major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated below.

Quantities and Cost of Work 1381 to 1388

| Description | Unit | Total Quantity | Total Cost |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Excavation: | | | |
| i) General excavation and refilling | M ³ | 970,021.29 | 5,662,724.51 |
| ii) Rock blasting | M ³ | 91,957.70 | 3,678,308.00 |
| iii) Dismantling | M ³ | 655,356.02 | 13,107,120.40 |
| iv) Haulage | M ³ | 2,168,334.14 | 21,683,341.40 |
| Concreting: | | | |
| i) Concrete in foundations | M ³ | 60,072.52 | 4,205,076.40 |
| ii) Reinforced concrete | M ³ | 82,282.65 | 26,826,155.10 |
| Flooring and Finishes: | | | |
| i) Marble from Jeddah | M ² | 52,786.92 | 11,613,122.40 |
| ii) Marble from Riyadh | M ² | 5,772.20 | 733,069.40 |
| iii) Marble from Italy | M ² | 16,645.60 | 2,560,096.18 |
| iv) Facing work for stairs, cornice, brackets, portico, arches and others of marble or artificial stonework etc | M ² | — | 17,766,592.40 |
| v) Plastering | M ² | 100,266.60 | 7,574,069.41 |
| Doors and Windows: | | | |
| i) Doors and windows | Each | 291.00 | 2,187,380.00 |
| ii) Wrought iron doors | M ² | 37.72 | 18,860.00 |
| Waterproofing of roof: | | | |
| i) Waterproofing of roof | M ² | 56,728.22 | 2,479,617.40 |
| Miscellaneous: | | | |
| i) Miscellaneous items of regular bill | — | — | 838,166.14 |
| ii) Extra Works | — | — | 5,907,055.10 |
| Engineering Charges: | | | |
| i) For regular works | — | — | 4,837,347.96 |
| ii) For extra works | — | — | 1,282,931.64 |
| | | | 132,961,033.84 |

الخرسانة : تم في هذه المرحلة رمي الخرسانة في منطقة باب الملك وبين باب الملك وباب العمرة الذي بدأ في المرحلة الاولى .

اعمال الخرسانة في منطقة باب العمرة ومنطقة باب السلام (بين باب العمرة وباب السلام) بدأت في هذه المرحلة وتم جزء كبير منها .

منطقة المثلث : بدأت اعمال الخرسانة في هذه المنطقة وتمت ايضا في هذه المرحلة تمت الاعمال الخرسانية والانشائية لقبة الصفا كما شرع باعمال التبليط وتغطية الجدران والسقوف بالحجر الصناعي في منطقة احياد . وقد بيضت غرف الزمازمة في البدروم وركبت الابواب والشبابيك الخشبية . وكسيت الواجهة بالحجر الصناعي والرخام . وقد انتهى العمل في مأذنتي باب الملك وثبتت الشبابيك الخارجية وبلطت المنطقة بين باب العمرة وباب الملك ووضعت طبقة عازلة للمياه في سطح المسعى وحياد والمنطقة ما بين باب الملك وباب العمرة . وقد انتهى من الاعمال الانشائية للسلالم المثلثة عند الصفا . وقد ثبّتت ابواب المداخل في امكانها كما اعيد التشطيب الخارجي لباب السلام تماما . بعد ان رعت التلفيات التي كانت بالواجهة من اثر الحريق الذي شب هناك .

وكميات البنود الرئيسية وتكاليف الاعمال المختلفة التي بوشرت في هذه المرحلة نوردتها في الجدول الاتي . .

الكميات والتكاليف للأعمال التي نفذت من ١٣٨١ إلى ١٣٨٨ هـ



| الوصف | الوحدة | مجموع الكمية | مجموع التكاليف |
|--|----------------|--------------|----------------|
| الحفر : | | | |
| ١ - الحفر العام والردم | م ³ | ٩٧٠,٠٢١/٢٩ | ٥,٦٦٢,٧٢٤/٥١ |
| ٢ - نصف الصخور | == | ٩١,٩٥٧/٧٠ | ٣,٦٧٨,٣٠٨/٠٠ |
| ٣ - الهدم | == | ٦٥٥,٣٥٦/٠٢ | ١٣,١٠٧,١٢٠/٤٠ |
| ٤ - نقل التربة | == | ٢,١٦٨,٣٣٤/١٤ | ٢١,٦٨٣,٣٤١/٤٠ |
| الخرسانة | | | |
| ١ - في الاساسات | == | ٦٠,٠٧٢/٥٢ | ٤,٢٠٥,٠٧٦/٤٠ |
| خرسانة مسلحة | == | ٨٢,٢٨٢/٦٥ | ٢٦,٨٢٦,١٥٥/١٠ |
| التبليط والتشطيب | | | |
| (أ) رخام من جدة | م ² | ٥٢,٧٨٦/٩٢ | ١١,٦١٣,١٢٢/٤٠ |
| (ب) رخام من الرياض | == | ٥,٧٧٢/٢٠ | ٧٣٣,١٦٩/٤٠ |
| (ج) رخام من ابطاليا | == | ١٦,٦٤٥/٦٠ | ٢,٥٦٠,٠٩٦/١٨ |
| (د) اعمال تغطية الدرج | == | | |
| والكوتونيش والكوابيل والاروقة والبواكي وخلافه بالرخام والحجر الصناعي | | | |
| ١٧,٧٦٦,٥٩٢/٤٠ | | | |
| البياض | | | |
| ١٠٠,٢٦٦/٦٠ | | | |
| الابواب والشبابيك | بالقطعة | ٢٩١/٠٠ | ٢,١٨٧,٣٨٠/٠٠ |
| ابواب بالحديد المشغول | م ² | ٣٧/٧٢ | ١٨,٨٦٠/٠٠ |
| الطبقات العازلة للسقف | | | |
| طبقات عازلة | == | ٥٦,٧٢٨/٢٢ | ٢,٤٧٩,٦١٧/٤ |
| القواعد | | | |
| اعمال متنوعة | | | |
| اعمال متنوعة على المستخلص العادي | | | |
| ٨٣٨,١٦٦/١٤ | | | |
| اعمال اضافية | | | |
| ٥,٩٠٧,٠٥٥/١٠ | | | |
| مصاريف هندسية | | | |
| من الاعمال المنتظمة | | | |
| ٤,٨٣٧,٣٤٧/٩٦ | | | |
| من الاعمال الاضافية | | | |
| ١,٢٨٢,٩٣١/٦٤ | | | |
| ١٣٢,٩٦١,٠٣٣/٨٤ | | | |

This phase extends from 1389 to 1393. The work in this phase mainly comprised the infill structure on the southeast and northwest area, between the new and old Haram. This work was taken up under Royal orders for maintaining the old Haram and joining it with the newly constructed Masjid. The infill structure was to have two storeys and was to be a continuation of the new structure already completed on the outer periphery. The basement floor provided in the outer periphery was omitted apparently for reasons of safety of the structures which were divided by a narrow strip of 20 metres or so.




Phase III

هذه المرحلة بدأت من ١٣٨٩ إلى ١٣٩٣ والمعمل في هذه المرحلة تجوز أساسا على البناء التكميلي في منطقة الجنوب الشرقي والشمالي الغربي بين الحرم القديم والحرم الجديد. وقد تقرر هذا العمل خلال خلافة الملك فيصل رحمه الله. وهو القرار الذي بلغه وزير المالية آنذاك الأمير فيصل في خطابه رقم ٢٥٧ في ٧ صفر ١٣٨٩ هـ والذي يقضي بـ لا حجازة عتيق الحرم القديم وربطه عتيق الحرم الجديد. وقد شهد هذا البناء الإضافي من دورين واستمر البناء الجديد الذي قد تم على المحيط الخارجي. حيث جعلت أرضية هذا الجزء متجاوئة مع أرضية القسم الخارجي عتيق ١/١ متر للتساوي بين أرضية القسم القديم والجديد والذي من أرضية القسم القديم. وهذا الجزء يعرض عتيق من ٢٠ مترا أو يتكون من صالون وطرق.

المرحلة الثالثة



The Masaa and the neighbouring area of Ajlad.
The area of the artificial stones in the arcades - Ajlad area.
A cross section of the Masjid.
على اللدة وضعت الحرم المساعي
في اللدة - منطقة الجدة
Masaa.



The Masaa, first floor, under construction.
The ground floor and the first floor and part of the old Haram building.
Area of Bab Al Malik and Ajlad under construction.
الدور الأرضي والاولى - تحت البناء
الدور الأرضي والاولى - تحت البناء
الدور الأرضي والاولى - تحت البناء

The following works were undertaken in this phase:

-Dismantling

Dismantling in this phase was mainly confined to the areas of the old Haram, for the purpose of joining them to the new Haram and that of the old power house which was located in this area. The entire dismantling required for the Masjid was completed in this phase.

-Excavation and Haulage

Excavation was mainly confined to the foundation excavation of the infill structure. The excavated material and debris of the old power house were hauled to Kodai.

-Concreting

Concreting operations were carried out in the following areas.

Bab Al Omra.

Between Bab Al Omra and Bab As Salam.

Bab As Salam.

Concreting of all the infill structure was initiated and completed during this phase.

-Finishing and Fixture

Finishing and fixtures of all the eight zones including the infill structure were continued during this period.

-Special Features of this Phase

The ramp at Safa negotiating the level of Masaa ground floor and the Safa hillock was completed and provided with chequered marble tiles. The road at Safa (Al Malik Road) was widened to cater for two-way traffic by cutting the adjoining Abu Qubais hillock. The central parapet wall was constructed in Masaa and the aluminium railing fixed on both its sides. Marble flooring of Bab Al Omra floors was taken up. The work on the two additional wings between the old building of the Haram and the new was taken up and completed. The structural and finishing work of the triangular portion was also finalized. The underground passage of Ajiad was started and completed. The shops between Bab Al Omra and Bab As Salam area were also completed. Waterproofing and insulation layers of Bab Al Omra and Bab As Salam were started along with similar work on the additional wings. Doors windows and grills were fixed in position. Basement floor plastering and finishing was also taken up. The façade of the inside of the new Haram was completed in all the areas. The road around the Haram was lowered, re-graded and asphalted in accordance with the approved plan of the five squares surrounding the Haram. The dismantled parts of the old Haram were reconstructed after regularizing the alignments according to the construction of the new building of the Haram.

The quantities of Major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated as follows:

الاعمال التي بوشرت في هذه المرحلة :

- الهدم : كانت اعمال الهدم في هذه المرحلة قاصرة على منطقة الحرم القديم لغرض ربطه بالحرم الجديد ولبنى المحطة الكهربائية القديمة الواقعة في هذه المنطقة . وقد تمت جميع اعمال الهدم اللازمة للمسجد في هذه المرحلة .

- الحفريات ونقل الاتربة :

كانت اعمال الحفر قاصرة على حفر الاساسات اللازمة للمبنى الاضافي . وقد نقلت الاتربة المتخلفة من هدم مبنى المحطة الكهربائية القديمة الى كدى .

الخرسانة : بوشرت عمليات الخرسانة في المناطق التالية :

- باب العمرة .

- بين باب العمرة وباب السلام .

- باب السلام .

وقد بدأت اعمال الخرسانة للمبنى الاضافي وتمت في هذه المرحلة .

التركيبات والتشطيب :

استمرت اعمال التشطيب والتركيبات في جميع المناطق الثمانية بما في ذلك المبنى الاضافي خلال هذه المرحلة .

- الملامح الخاصة لهذه المرحلة

انهى مزلقان باب الصفا الذي يوصل الدور الارضي بالمسعى ببروة الصفا وبلطت ارضيته بالرخام المقسم وقد وسع طريق الصفا (شارع الملك) لكي يواجه حركة المرور المزدوج بقطع البروة المجاورة كما شيدت الممرات الوسطى في المسعى وثبت الدرابزين الالومنيوم على جانبيه وقد بوشر تبليط ارضيات باب العمرة بالرخام . كما بوشر العمل في الجناحين الاضافيين بالمبنى القديم للحرم والمبنى الجديد . وانتهت الاعمال الانشائية واعمال التشطيب في منطقة المثلث بجوار المسعى وشرع بالعمل وتم بنفق اجياد . كما تم العمل في الدكاكين التي بين باب العمرة وباب السلام . وقد شرع في وضع الطبقة العازلة للماء والطبقات العازلة للحرارة في المنطقة بين باب العمرة وباب السلام كما بوشر نفس العمل في الجناحين الاضافيين وثبتت الابواب والشبابيك واعمال الحديد المشغول في امكانها . وبوشرت اعمال تبليط الارضيات والتشطيب في البدروم . كما تم العمل في واجهات المبنى الجديد للحرم في جميع المناطق . كما خفض منسوب الطريق حول الحرم ورصف من جديد وغطى بطبقة من الاسفلت حسب المخطط المعتمد للميادين الخمسة المحيطة بالحرم . وقد اعيد بناء الاجزاء التي هدمت من المبنى القديم للحرم بعد تعديل حدودها حسب عمارة المبنى الجديد . واثناء هذه الفترة الزمنية تم الانتهاء من اعمال ماؤنتى باب العمرة وكذلك ماؤنتى باب السلام .


ان كميات الاعمال الهامة التي تمت في هذه المرحلة وتكاليفها قد بويت في الجدول الاتي :

[illegible]

۱۳۹۵ قمری ۱۴۰۲ شمسی
مکتبہ اسلامیہ، لاہور

**Quantities and Cost
of Work 1389 to 1393**

| Description | Unit | Total Quantity | Total Cost |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Excavation: | | | |
| i) General excavation and refilling | M ³ | 66,182.13 | 412,692.11 |
| ii) Rock Blasting | M ³ | 4,462.35 | 178,494.00 |
| iii) Dismantling | M ³ | 58,168.56 | 1,163,371.20 |
| iv) Haulage | M ³ | 152,354.17 | 1,523,541.70 |
| Concreting: | | | |
| i) Concreting in foundation | M ³ | 6,517.19 | 526,203.30 |
| ii) Reinforced concrete | M ³ | 21,081.58 | 7,111,289.80 |
| Flooring and Finishes: | | | |
| i) Marble from Jeddah | M ² | 47,340.02 | 10,414,804.40 |
| ii) Marble from Riyadh | M ² | 225.00 | 28,575.00 |
| iii) Marble from Italy | M ² | 12,488.46 | 2,034,721.58 |
| iv) Facing work for stairs, cornice, brackets,
portico, arches and others of marble or
artificial stone work etc | M ² | — | 5,538,168.80 |
| v) Plastering | M ² | 52,517.35 | 3,676,087.75 |
| Doors and windows: | | | |
| i) Doors and windows | Each | 133 | 470,310.00 |
| ii) Wrought iron doors and windows | M ² | 224.27 | 112,135.00 |
| Waterproofing of Roof: | | | |
| i) Waterproofing of roof | M ² | 34,228.11 | 1,610,077.10 |
| Miscellaneous: | | | |
| i) Miscellaneous items of regular bill | — | — | 506,360.84 |
| ii) Extra works | — | — | 17,801,245.51 |
| Engineering Charges: | | | |
| i) For regular works | — | — | 718,733.71 |
| ii) For extra works | — | — | 172,615.51 |
| TOTAL COST OF WORKS FROM 1389 TO 1393 | | | 53,999,426.81 |



Constructing the
arches of the old
Haram.




The Masaa and the
old Haram.

Mould of the Safa
Dome.

قسم من المسمى - تحت الانشاء

عمل الشدة لعقود الحرم الجديد

منظر لبنى المسمى والحرم القديم



Phase IV

This phase extends from 1393 to 1396H. The preliminary taking over of the Masjid by the Ministry of Finance and National Economy took place on 17th Rabi Al Thani, 1394. Certain defects were however detected which needed rectification with which work had to be extended for two years.

After removal of these defects the Masjid was finally taken over on 7th Rajab, 1396.

SPECIAL FEATURES OF THE PHASE

The renovation work of the old Haram was completed after reconstructing the dismantled parts in the same architectural style. The dressing of the stones, repointing of the joints, painting of the inside of the domes and waterproofing of the roof were completed. Marble flooring of the area between the old building of the Haram and the new was provided. The external bridges providing approach to the first floor of the new building at Bab Al Omra and Bab As Salam were completed. The bathroom units in this area, the drainage lines and the room for Beer Dawoodiah Well were also completed. Intermediate floors were provided in five Sabeels of the new building and they were finished for utilizing as offices. The remaining grills and doors of the building were installed. Footpaths surrounding the Haram were paved with marble tiles thereby providing additional praying areas around the Haram. An additional basement at the triangular portion was constructed. External and internal entrances in the building approaching the basement were also provided. All finishing works to the building were completed.

The quantities of major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated hereafter:

المرحلة الرابعة

وهذه المرحلة تمتد من ١٣٩٣ هـ الى ١٣٩٦ هـ اذ أن التسليم الابتدائي لآعمال المشروع بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد تم في ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٤ الا انه لوحظت بعض العيوب التي تحتاج الى اصلاح مما جعل العمل يمتد اكثر من سنتين حيث سلم المبنى نهائيا في ٧ رجب ١٣٩٦ هـ .

الملاحظات الخاصة لهذه المرحلة :

تمت اعمال ترميم المبنى القديم للحرم باعادة بناء الاجزاء (التي هدمت) بنفس الطراز المعماري كما تمت عملية تسوية الاحجار وتكميل اللحامات ودهان القباب من الداخل ووضع الطبقة العازلة الخ . . وبلطت المنطقة بين المبنى القديم للحرم والمبنى الجديد بالرخام وتمت اقامة الكبارى الخارجية التي توصل الى الدور الاول بالمبنى الجديد عند باب العمرة وباب السلام . كما بوشرت وحدات الحمامات في هذه المنطقة ومدت مواسير المجارى وغرفة بئر الداودية . وقد تم انشاء ادوار متوسطة (مسروقة) للسبل الخمسة في المبنى الجديد وجهاز لاستخدامها كمكاتب . كما تمت اعمال تشطيب الحديد المشغول والابواب بالمبنى والطرق المحيطة بالحرم وقد اضيف بدروم اضافي عند منطقة المثلث بجوار المسمى وجهاز بمداخل خارجية وداخلية .

وقد تمت جميع اعمال التشطيب بالمبنى وانتهى من اعداد المتحف بباب العمرة كما تم تسليم المشروع تسليما ابتدائيا ونهائيا خلال هذه الفترة .
ان كميات الاعمال الهامة التي تمت في هذه المرحلة وتكاليفها قد بويت في الجدول الآتي :

**Quantities and Cost
of Work 1393 to 1396**

| Description | Unit | Total Quantity | Total Cost |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Excavation: | | | |
| i) General excavation and refilling | M ³ | 6,679.37 | 45,046.37 |
| ii) Rock Blasting | M ³ | — | — |
| iii) Dismantling | M ³ | 17,730.83 | 356,616.60 |
| iv) Haulage | M ³ | 28,562.43 | 285,624.30 |
| Concreting: | | | |
| i) Concrete in foundation | M ³ | 6,554.27 | 458,798.90 |
| ii) Reinforced concrete | M ³ | 8,845.94 | 2,823,920.60 |
| Flooring and Finishes: | | | |
| i) Marble from Jeddah | M ² | 23,538.52 | 5,178,474.40 |
| ii) Marble from Riyadh | M ² | — | — |
| iii) Marble from Italy | M ² | 4,533.08 | 762,348.97 |
| iv) Facing work for stairs, cornice, brackets,
portico, arches and others of marble or
artificial stonework etc | M ² | — | 740,319.00 |
| v) Plastering | M ² | 18,182.04 | 650,985.30 |
| Doors and Windows: | | | |
| i) Doors and windows | Each | 11.00 | 110,300.00 |
| ii) Wrought iron doors and windows | M ² | 932.35 | 466,175.00 |
| Waterproofing of Roof: | | | |
| i) Waterproofing of roof | — | — | — |
| Miscellaneous: | | | |
| i) Miscellaneous items of regular bill | — | — | 3,815,803.85 |
| ii) Extra works | — | — | 856,541.45 |
| Engineering Charges: | | | |
| i) For regular works | — | — | — |
| ii) For extra works | — | — | — |
| TOTAL COST OF WORKS FROM 1393 TO 1396 | | | 16,550,954.74 |

**Total Quantities of
Major Items of Work**

| Description | Unit | Quantities Executed
during (1375-1381)
Amanah period | Quantities Executed
during (1381-1395)
Contract period | Total Quantities
From 1375 to 1395 |
|--|----------------|--|--|---------------------------------------|
| Excavation | | | | |
| i) General excavation
and refilling | M ³ | 365,400 | 1,042,872 | 1,408,272 |
| ii) Rock Blasting | M ³ | 75,000 | 96,420 | 1,714,420 |
| iii) Dismantling | M ³ | 571,745 | 731,355 | 1,301,100 |
| iv) Haulage | M ³ | 900,000 | 2,349,250 | 3,249,250 |
| Concreting | | | | |
| i) Concrete in foundations | M ³ | 25,335 | 74,143 | 99,478 |
| ii) Reinforced concrete | M ³ | 52,419 | 112,210 | 164,629 |
| Flooring and Finishes | | | | |
| i) Marble from Jeddah | M ² | 20,498 | 123,665 | 144,163 |
| ii) Marble from Riyadh | M ² | 1,380 | 5,997 | 7,377 |
| iii) Marble from Italy | M ² | 1,766 | 33,667 | 35,433 |
| iv) Facing work for stair,
cornice, brackets,
portico, arches and
other of marble of
artificial stoneworks | — | — | — | — |
| v) Plastering | M ² | 27,928 | 170,965 | 198,893 |
| Doors and Windows | | | | |
| i) Doors and windows | Each | 45 | 535 | 580 |
| ii) Wrought iron doors
and windows | M ² | — | 1,194 | 1,194 |
| Waterproofing of Roof | | | | |
| i) Waterproofing of roof | M ² | — | 90,956 | 90,956 |

Construction of
ceilings of the first
floor near Bab Al
Malik.
Artificial stone work
for the ceiling.
Scaffolding of the
outer part of the
Masaa.

بناء سقف الحجر الصناعي ونسج
كوة سقف اللوز الارضي
باب الملك
عمل الحجر لفة الصمغ
للجص ونسج الكرات
نظر اعمال الحجر الصناعي

The total cost of the Project works out to 1000 million Saudi Riyals. This includes 316 million Saudi Riyals cost of the civil works, 48 million Saudi Riyals for the Matat Extension and Haram Drainage works and 425 million Saudi Riyals by way of compensation paid for acquiring houses, shops and properties in all directions required for the extension project during the period 1375-1395AH.

These figures are based on the data supplied by the Director General's office which maintains a detailed record of expenditure. The yearly expenditure on the civil works for the period 1375-1395AH is shown on the completion schedule attached.

Capital Cost

The quantities of major construction items completed during the two decades of construction are tabulated in foregoing pages. These quantities are based on the works carried out during the Amanah period and those included in bill no. 76 of 1394 and bills nos. 1 to 6 of 1395, the last bill of the contractor. The final bill of the contractor is under preparation and some of the quantities may have to be revised in the light of that bill.

Major Quantities

| Period | Total number of
Unskilled workers | Skilled workers |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 1375-1377 | 1100 to 2500 | 400 to 500 |
| 1378-1381 | 850 | 250 |
| 1382-1386 | 1250 | 600 |
| 1387-1392 | 750 | 350 |
| 1393-1395 | 200 | 100 |

The Construction of Masjid Al Haram can be classified as a labour intensive Project. Manual labour was used for all major items of work except for mass excavation and demolition for which a fleet of dozers, motorized scrapers, draglines, shovels, air compressors etc, were employed. The other major item of equipment was concrete mixers which were used for all concreting works.

The approximate number of labour employed during different periods as obtained from the contractors are tabulated below:

Labour

لقد بلغ مجموع تكاليف الاعمال التي تمت في هذا المشروع نحو ١٠٠٠ مليون ريال سعودي ، وهذه تشمل ٣١٦ مليون ريال سعودي لشغال المدنية و ٤٨ مليون ريال سعودي لشغال كهربية و ١٥٥ مليون ريال سعودي لتكاليف الطرق ونصريف الجمر و ٤٢٥ مليون ريال سعودي لمبالغ التعويضات التي صرفت الى ملاك البيوت والحدائق والملاصق الاخرى التي استعملت من اجل تنفيذ مشروع التوسعة وذلك بين سنة ١٣٧٥ و ١٣٩٥ هجرية .

وتستند هذه الأرقام على الجداول التي يحتفظ بها مكتب المدير العام لادارة توسعة المسجد الحرام وهو المكتب الذي يحتفظ بالتفاصيل التفصيلية لادارة الشبوة وعارة المسجد الحرام .

التكاليف الاخرى

تعدل على ضوء هذه المستخلص .

اما المستخلص الثاني للمقاول فهو لا يزال تحت الإعداد ويضم هذه الكميات من ١٣٩٥ هـ ويشمل آخر مستخلص قامة المقاول .

١٣٩٥ هـ (المستخلص رقم ٧٦ تاريخ ١٣٩٤) والمستخلصات من ١ الى ٦ من عام ١٣٩٥ هـ وهذه الكميات مبنية على الاعمال التي توفرت في فترة الامانة والتي ضمنت في وثيقة توثيقها من الجدول في صفحة ١٤٧٨ .

ان الكميات هي اهم مورد للمدبر الذي تمت خلال المشروعين عاما من العارة




أهم الكميات

| الفترة | مجموع العمال السعوديين | مجموع العمال الاجانب |
|--------------|------------------------|----------------------|
| ١٣٧٧-١٣٧٥ من | ١١٠٠-٢٥٠٠ | ٤٠٠-٥٠٠ |
| ١٣٨١-١٣٧٨ من | ٨٥٠ | ٢٥٠ |
| ١٣٨٦-١٣٨٢ من | ١٢٥٠ | ٦٠٠ |
| ١٣٩٢-١٣٨٧ من | ٧٥٠ | ٣٥٠ |
| ١٣٩٥-١٣٩٣ من | ٢٠٠ | ١٠٠ |

استخدموا خلال المراحل المختلفة

الجراسات التي تستعمل في جميع اعمال الجرسات . وفي باقي المدة الترسبي للعمال الذين والوريات والحدائق بالخطوات المروية . اما المعدات المهمة الاخرى فكانت حلاتات قد جرف فيه اسطول من البوليدوز والكاميحات والاكابر والناحج والفلجات استخدم اليدوي في جميع بيوت العمل القامة في هذا الجمر والقدم على نطاق واسع يمكن تصنيف مشروع توسعة المسجد الحرام على انه مشروع عمالي مائل .

العمال



Royal Decrees and Ministerial Orders

مراسم ملكية وأوامر وزارية

The concern of the Saudi Arabian Government for the development and extension of Haramain Sharafain in Mecca and Medina has been so great that almost all the major decisions were taken at the highest level.

The Royal Decrees and the ministerial orders pertaining to the Masjid Al Haram are mentioned hereunder.

ان اهتمام الحكومة العربية السعودية بتطوير الحرمين الشريفين في مكة والمدينة كان كبيرا جدا لدرجة ان جميع القرارات الخاصة بما علي مستوى علي من القرارات التي تصدرها والامر الملكي الصادر بالاجراء فسيروها في بقى بخصوصها المستم والامر الملكي الصادر بالاجراء فسيروها في بقى بخصوصها المستم

Royal Decree Appointing the High Level Board for Supervision of Masjid Al Haram

المرسوم الملكي بتشكيل هيئة عليا للإشراف على المسجد الحرام
الملكه العربية السعودية

Saudi Arabia Kingdom
27/4/2/386 dt. 6th Safar, 1375

الرقم
٢٠
٣٨٦/٢/٤/٧٧
عدد
١٣٧٥
في ٦ من شهر
صفر سنة ١٣٧٥

With the help of Allah,
We, Saud Bin Abdul Aziz, King of Saudi Arabia Kingdom. In accordance with the Royal Order which we issued for the Extension of Al Masjid Al Haram, and owing to the great importance of this Project, which demands the establishment of an organization for the supervision of its execution till it attains the objective which we have set forth.

We have ordered the following:

1. Appointment of a High Board under the Chairmanship of His Royal Highness brother Faisal, the Prime Minister, which will be called the "High Level Board for the Supervision of the works of the Extension of Al Masjid Al Haram".

2. The following notables will constitute the Board:

(i) Al Sheikh Mohammed Bin Manet
(ii) Al Sheikh Abd Al Malik Bin Ibrahim
(iii) Al Sayed Alvi Malky
(iv) Al Sheikh Mohammed Sorour Al Sabban
(v) Al Sheikh Ahmad Ibrahim Al Ghazzawy

3. The chairman of the Board selects an Executive Committee which will be responsible to the Board for the performance and execution of the works which the Board agrees upon.

4. The Prime Minister has to execute our order and communicate it to all concerned.

(The Royal Signature, Saud)

٣ - علي رئيس مجلس الوزراء امرا هذا بالاجراء ان يلزم .

٣ - يوضح رئيس الهيئة خطة تنفيذية مستوية لخامها لايجاز وتفيد الاعمال التي توافيق

١ - الشيخ محمد بن صالح
٢ - الشيخ عبد الملك بن ابراهيم
٣ - السيد علوي مالكي
٤ - الشيخ محمد سرور الصبان
٥ - الشيخ احمد ابراهيم البزازوي

٢ - يتكون اعضاء الهيئة من اللوات الاتية اسما وهم بعد :

١ - عين هيئة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن علي

يكون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بناء على الامر الملكي الذي
اصدرناه بتوسعة المسجد الحرام ونظرا لا هذا المشروع ونظرا لا اهمية بالغة تقتضي الرقابة على
تنفيذه وتنسيقه حتى يتلج النهاية التي رسمناها .
امرا بما امرات :

Excavation to prepare for the construction of the ground floor between Bab Al Malik and Bab Al Salam.

Royal Decree Assigning Work of Execution of Masjid Al Haram to Moalim Mohammad Bin Ladin

The Kingdom of Saudi Arabia
No. 15/1/2925 dated 22nd Rajab, 1375

From Saud Bin Abdul Aziz to brother Faisal the Prime Minister. May Allah protect him. Peace be upon you and Allah's mercy and blessing. We have seen the map and the report concerning the extension and Al Haram Al Sharif Al Makki submitted to you by Moalim Mohammad Bin Ladin, Director of Buildings and Constructions as drawn by the concerned engineers and we have ordered the following:

Firstly:

Arrangements necessary for the extension of Al Haram Al Sharif Al Makki are confirmed on the basis of the attached map and report by this order of ours.

Secondly:

Moalim Mohammad Bin Ladin, Director of Buildings and Constructions is assigned to execute this work and expenditure is a trust under his supervision and responsibility.

Thirdly:

The Ministry of Finance has to confirm the expenses necessary to execute the Project from the item which will be decided upon in the state Budget for this purpose.

Fourthly:

Our order should be communicated to all concerned to work accordingly and Allah is the best guide to success.

(The Royal Signature, Saud)

مرسوم ملكي بتكليف المعلم محمد
بن لادن - بتنفيذ أعمال
المسجد الحرام

٢٩٢٥/١/١٥
في ٢٢ من شهر رجب
سنة ١٣٧٥ هـ

المملكة العربية السعودية
عدد

من سعود بن عبد العزيز الى جناب المكرم الاخ فيصل رئيس مجلس الوزراء سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد فقد اطلعنا على الخارطة والتقارير الخاص بتوسعة الحرم الشريف المكي المقدمين اليكم من المعلم محمد بن لادن مدير الابنية والانشاءات الموضوعين من قبل المهندسين المختصين وقد امرنا بما هو آت :

أولاً :

تعتمد الاجراءات اللازمة لتوسعة الحرم الشريف المكي على أساس الخارطة والتقارير المرفقين بامرنا هذا .

ثانياً :

يكلف المعلم محمد بن لادن مدير الابنية والانشاءات بتنفيذ العمل والصرف عليه امانة باشرافه وتحت مسئوليته .

ثالثاً :

على وزارة المالية اعتماد النفقات التي تلزم لانفاذ المشروع من البند الذي يقرر في ميزانية الدولة من اجل ذلك .

رابعاً :

يبلغ امرنا هذا لمن يلزم للعمل بموجبه والله ولي التوفيق .

توقيع الملك سعود

Royal Decree Approving 4% as
Remuneration for Design and Drawing
of Masjid Al Haram to
Moalim Bin Ladin

[illegible]

(From Saud Bin Abdul Aziz to the Minister of Finance)
No. 14-23-1805

Peace, Allah's mercy and blessings be upon you, as to the service which Bin Ladin performs for the works he carries out, we order that six per cent be paid to him on all our own construction and those that belong to us, but as to the Sacred Haramain, we have made it four per cent with his consent. This fee will cover plans and designs which he prepares, his supervision over the execution, all the expenses of engineers, their offices and cars and vehicles used at these works. This should be confirmed from the beginning of this year '1375'. As for the remuneration for the works of Ministries and Official departments, it is their own affair to be settled by them directly with him.

(The Royal Signature, Saud)
Dated 5-5-1375

٥/٥/٥٨١١
١٢٢٢

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

Ministerial Order Approving 4% as
Remuneration for Design and Drawing of
Masjid Al Haram to
His Excellency Mohammad Bin Ladin

1/4638 11-5-1375H.
His Excellency, the Deputy Minister,
Ministry of Finance and National Economy

His Majesty the King has issued his order No. 14-23-1805, dated 5-5-1375 fixing 4% as the return for H. E. Mohammad Bin Ladin for services for the works connected with Al Haramain Al Sharifain. These services will include preparation of plans and designs, supervision of construction, all expenses of engineers and their offices and cars and vehicles used at the works. We wish to confirm this from the beginning of year 1375H.

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

[illegible]

**Ministerial Order Confirming Payment
of 4% to His Excellency
Mohammad Bin Ladin on all Costs of
Work Except Cost of Compensation**

No. 1/4783 dated 16-5-1375

**Ministry of Finance,
General Directorate,
The Project of Expansion**

The Director,

In reference to your letter No. 26, dated 13-5-75H. in which you enquire if the 4% services charge fixed for His Excellency Mohammad Bin Ladin includes what is spent for Landlords, for demolishing and constructing, we inform you that it includes everything except the compensations for the landlords and that is what the Royal Order exempted. This has been sent by way of confirmation and for action.

(The Minister)

**Cabinet Resolution Merging The High
Level Board With The Executive
Committee for Extension and
Construction of Masjid Al Haram**

Dated 2-8-1380

**Saudi Arabia Kingdom,
The Cabinet Presidency,
Resolution No. 341**

The Cabinet,

We have perused the paper herewith attached, that was sent from the Diwan of the Presidency No. 16993 dated 30-7-1380H. together with the note from the Ministry of Finance and National Economy drawing attention to Royal Decree No. 27/4/2/386, dated 6-2-1375, concerning the Extension and Construction of Al Masjid Al Haram. The Decree had approved the appointment of a Board (Haiah) to supervise the works which the High Committee agreed upon, as well as an Executive Committee to be responsible to the High Committee in completing and executing the works. Now it is represented that in view of the changes made recently, it would be more practical to

**الأمر الوزاري باعتماد دفع ٤٪
لمعالي محمد بن لادن عن جميع
تكاليف العمل فيما عدا التعويضات**

المملكة العربية السعودية
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
الإدارة العامة لمشروع توسعة الحرم المكي
الرقم ١/٤٧٨٣
التاريخ ١٦/٥/١٣٧٥ هـ

المكرم مدير إدارة أعمال الحرم المكي

بالإشارة إلى خطابكم عدد ٢٦ في ١٣/٥/١٣٧٥ هـ الذي تستفسرون فيه هل تشمل الخدمة المقررة لمعالي الأخ محمد بن لادن ومقدارها (٤٪) أربعة في المائة احتساب ما يصرف لتعويضات الملاك ونفقات الهدم والانشاء أم هي على النفقات فقط - نفيديكم أن الخدمة تشمل كل شيء عدا تعويض الاملاك وعدا ما استثناه الأمر الملكي فللاعتد بالملحظة تحرر . . .

وزير المالية والاقتصاد الوطني

**قرار مجلس الوزراء بتعيين لجنة
تنفيذية للإشراف على أعمال
الحرم الشريف**

المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(قرار رقم ٣٤١ وتاريخ ٢/٨/١٣٨٠ هـ)

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم ١٦٩٩٣ في ٣٠/٧/١٣٨٠ هـ المشتملة على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني من أن المرسوم الملكي رقم ٢٧/٤/٢/٣٨٦ في ٦/٢/١٣٧٥ الخاص بتوسعة وعمارة المسجد الحرام قد نص على تعيين هيئة للإشراف على تنفيذ ذلك . كما نص على تعيين لجنة تنفيذية تكون مسؤولة تجاه الهيئة العليا لإنجاز وتنفيذ الأعمال التي توافق عليها الهيئة العليا . وإن الوضع العملي بعد التغييرات الأخيرة يتطلب الاكتفاء بوجود لجنة واحدة تقوم بكل الاختصاصات التي للهيئة العليا واللجنة التنفيذية معا لتحقيق الرغبة في إنجاز أعمال

have only one Committee to perform all the functions of both the High Board and the Executive Committee to realize the wish in executing the works of this project. Having considered the request for issuing a Royal Decree to have only the Executive Committee in the form proposed, we have decided to be content with the formation of one Executive Committee in the following way:

Firstly:

H.M. the King and Prime Minister (Chairman).

Secondly:

Minister of Finance and National Economy, H.R. Highness Ameer Talal (Deputy Chairman).

Thirdly:

The names of the members are:

1. Al Sheikh Abd Malik Ibrahim
2. Al Sayed Al Sheikh Alvi Malky
3. Director General of the Ministry of Interior.
4. Deputy President of Al Shoura Council
5. Director General of Haram Extension Project
6. Director General of Wakfs
7. The Secretary of Municipality
8. Director of Public Security
9. President of Ein Zobaida and Azizieh Board
10. Moalim Mohammad Bin Ladin

Fourthly:

A draft for Royal Decree has been prepared in this respect, is herewith attached.

(Written as it was stated)

هذا الخبر، وطلبه اصدار مرسوم ملكي بالاجراء التنفيذية بالشكل المقترح
في هذا الخبر، وطلبه اصدار مرسوم ملكي بالاجراء التنفيذية بالشكل المقترح
في هذا الخبر، وطلبه اصدار مرسوم ملكي بالاجراء التنفيذية بالشكل المقترح

اولاً :
حضره صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء رئيساً

ثانياً :
وزير المالية والاقتصاد الوطني سمو الامير طلال بن عبدالعزيز

عضوية كل من :

- ١ - الشيخ عبد الملك بن ابراهيم
- ٢ - السيد الشيخ علوي مالكي
- ٣ - مدير عام وزارة الداخلية
- ٤ - نائب رئيس مجلس الشورى
- ٥ - مدير عام توسعة المسجد الحرام
- ٦ - مدير الاوقاف العام
- ٧ - امين العاصمة
- ٨ - مدير الامن العام
- ٩ - رئيس هيئة عين زينة والعميرية
- ١٠ - المعلم محمد بن لادن

رانيا - وقد اعد مشروع مرسوم ملكي هذا الصدد صيغته مرفقة هذا ولا ذكر

حور

**Ministerial Order Awarding
Permission to Start Work as
per Agreement of 1381**

2-11-6909

His Excellency,
Al Sheikh Mohammad Bin Ladin

We refer to the contract, confirmed between the Government and yourself, dated 23-6-1381, concerning the execution of the remaining part of the operation of Haram Al Makky Project.

According to article number (2) of this contract, we confirm the start of work from the date of this letter. This is considered a permit from us to you for work.

With our regards,

(Minister of Finance and National Economy)

2-7-1381

**Deputy Prime Minister Approving
Appointment of Experts from
Islamic Countries for Architectural
and Structural Study of Old Haram**

No. 4178 dated 18-2-1387
Kingdom of Saudi Arabia,
Diwan of the Presidency of the Cabinet

His Royal Highness,
Minister of Finance and National Economy

With reference to your letter No. 1985/5/1, dated 11-2-1387, concerning invitation to some famous international Architects and Engineers from the various Islamic countries to acquaint them with all the important structural and architectural aspects of the old Haram building and to ask them to undertake the necessary studies and submit their proposals in this respect and your wish to issue a consent to choose eight of the referred to engineers in your letter including the original four members to undertake the study of the subject, we are aware of all you have shown and inform you of our consent to what you have suggested and no objection to take the steps necessary to invite the mentioned engineers. Confirm the execution accordingly.

(Deputy Prime Minister)

**الأمر الوزاري بمنح الترخيص بالشروع في العمل بموجب
اتفاق ١٣٨١/٧/٢ هـ**

عدد ٢/١١/٦٩٠٩

معالي الشيخ محمد بن لادن
بعد التحية :

نشير الى العقد الذي تم بين الحكومة وبينكم بتاريخ ٨١/٦/٢٣ لتنفيذ الجزء المتبقي من عملية مشروع الحرم المكي وبناء على ما جاء في المادة رقم « ٢ » من هذا العقد اعتمدوا مباشرة العمل اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب ، وليعتبر هذا امرنا لكم بالعمل .

وتقبلو تحياتنا

وزير المالية والاقتصاد الوطني

صورتان لمكتب وكيل الوزارة للشئون المالية
صورة للمستشار القانوني

**اعتماد صاحب السمو الملكي نائب رئيس الوزراء بدعوة بعض
مشاهير المعماريين والمهندسين من الدول الاسلامية لاجراء
الدراسة الانشائية للحرم الشريف .**

ديوان رئاسة مجلس الوزراء الرقم ٤١٧٨
التاريخ ٨٧/٢/١٨

صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :

بالاشارة الى خطابكم رقم ١/٥/١٩٨٥ وتاريخ ١٣٨٧/٢/١١ بشأن دعوة بعض مشاهير المعماريين والمهندسين العالين من مختلف الاقطار الاسلامية ليطلعوا على جميع النواحي المعمارية والانشائية الهامة بالنسبة لمبنى الحرم القديم واجراء الدراسة اللازمة وابداء ما لديهم من اقتراحات بهذا الصدد ، ورغبتكم في صدور الموافقة لاختيار ثمانية اعضاء من المهندسين المشار اليهم بخطابكم المذكور بما فيهم الاربعة الاعضاء الاساسيين ليتولوا دراسة الموضوع لقد احطنا علما بكل ما ابدىتموه ونفيدكم بموافقتنا على ما رأيتموه ولا بأس بالتخلل الاجراءات اللازمة لاستقدام المهندسين المذكورين فاعتمدوا انفلذا موجبه ودمتم . ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

Work on the construction of the Masjid started without a complete and final design of the Project. Planning and designing was a continuing process. Some of the ideas initially conceived were considered by special Committees constituted for the purpose and were modified or rejected. One such Committee deserves special mention and records of their discussions and conclusions are included in this

Meeting to consider joining of Old and New Haram: Prominent architects and engineers from muslim countries were invited by H.R.H. the Minister of Finance and National Economy, Government of Saudi Arabia to consider this problem. The minutes of the meeting of the Committee so formed are reproduced hereunder.

The Committee recommended the following:

This portion is almost parallel to the new extension and will harmonize with the general layout. It is suggested that in this portion the area between the old Haram Sharif and the new extension be kept as an open space – however necessary repairs and improvements should be carried out without altering the basic character of this block.

2. In the rest of the area, the old structure should be dismantled and

the new construction should be carried out. This new construction should be a single-storey building with a flat roof so as to accommodate worshippers on the roof as well which can be temporarily covered with a removable canvas roof at times of excessive heat. This building should be designed to the same specifications as the double-storey building because if in future the need is felt for more areas it can be expanded vertically.

3. In front of this new construction on the three sides, a five-metre wide arcade should be built and this arcade should be in the same architectural style as the old Haram Structure and should utilize the marble pillars from the dismantled blocks to the maximum extent possible.

4. If any marble pillars are still left over, they should be preserved and utilized in other auxiliaries to the Haram Sharif structure.

c. As per suggestion of the Committee, the Architect may be asked to prepare the plans and a model on a convenient scale to give the full idea of the scheme within a period of five months. It is felt that if this modification is carried out it will satisfy the utility aspects and social considerations because the Haj pilgrims once inside the Haram Sharif will feel the same atmosphere as before and on the other hand it will make a larger covered area available for prayers and a larger area for Tawaf. The total covered area now will be 106,000 sq. metres as against 12,000 sq. metres of the old Haram and 130,000 sq. metres as originally planned. Prof. Dr Ihsan Barbouni

[illegible][illegible][illegible]

وهذا الطرقة . استغلال
البناء بغيره حتى يستوفى مستوي بحيث يمكن استغلال
الطابق الواحد بغير الحاجة إلى بناء جديد .
وهذا هو البناء المستعمل في كثير من الأحيان .
وهذا هو البناء المستعمل في كثير من الأحيان .
وهذا هو البناء المستعمل في كثير من الأحيان .

١٠. كذا في نسخة أخرى
 ١١. والاسم القبيح الذي سوف يتبرج من الذي يستعمله الخاطبة
 ١٢. استعمل كذا في نسخة أخرى
 ١٣. والاسم القبيح الذي سوف يتبرج من الذي يستعمله الخاطبة

٤ - إذا بقي بعض الأعمدة الرجعية ولم يستعمل في البناء فيحفظ ليشيخ بها في ملحقات
البريف البرم
٥ - في فتح اللجنة أن يطلب من المهندس المعماري أن يبين الرسومات وموقع مقاس
مناسب لإعطاء فكرة شاملة للمشروع في خمسة شهور .

[illegible]

is, however, of the opinion that whilst he agrees with the removal of old Haram Sharif structure opposite Al Masaa, the Architect of Haram Sharif should also study the possibility of keeping intact the old Haram Sharif building on two sides i.e. the southern and the northern in addition to what is recommended above.

Mr Taher Goveni was, however, of the opinion that the entire old Haram structure should be removed but he eventually agreed to the recommendations of the Committee.

The Committee wishes to express its gratitude to the Government of Saudi Arabia for their kind hospitality during their stay in Saudi Arabia. The Committee also wishes to record its thanks to Mr Abdul Rehaman Al Mosaly, Director Imalkuddowlah, for conducting the meetings, arranging visits, helping in finalization of the report and also for looking after the needs of individual members.

| Names of the Delegates | Domicile |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Mr Mohammad Fayazuddin | India |
| 2. Dr M. Ali Adibi | Iran |
| 3. Prof. Dr Ihsan Barbouti | Iraq |
| 4. Haji Mohammed Bassou | Morocco |
| 5. Mr Khaja Azeemuddin | Pakistan |
| 6. Dr Omar Azzam | Saudi Arabia |
| 7. Dr H. Reha Messara | Turkey |
| 8. Mr Mohammed Taher Goveni | United Arab Republic |

H.M. the King very graciously honoured the Committee members by giving them an audience at Taif and discussing at length the works of Al Haram Mecca. Later in the day, the committee submitted its report to H.R.H. the Minister, who was also at Taif.

The decision of His Majesty King Faisal Bin Abdul Aziz was conveyed by the Minister of Finance and National Economy through his letter No. 257 dated 7th Safar, 1389.

Director General, Haram Extension Project

Referring to your letters No. 582 dated 1-1-89 and No. 659, dated 3-2-89, to which were attached the report and map concerning the subject of constructing two additional wings between the old and new Haram at the northern and southern sides and your request for confirmation of what should be done.

We return to you the map which was shown to His Majesty the King in your presence by engineer Taher Al Gowiny, His Majesty gave his approval to it and confirmed that the required works should start accordingly.

(Ministry of Finance and National Economy)

الاستاذ دكتور احسان بريوتي بعض الاراء بخصوص الحرم القديم فقد رأى ازالة الجهة المواجهة للمسعى منه الا انه اوصى بان يقوم المهندس المعماري للحرم بدراسة امكانية ابقاء جانبي الحرم القديم (الجنوبي والشمالي) بالاضافة الى ما اقترحتة اللجنة . ومع ذلك فان المهندس محمد طاهر الجويني مصمم التوسعة كان يرى ازالة المبنى القديم للحرم باكملة ولكنه في النهاية وافق على توصيات اللجنة . هذا وترغب اللجنة ان تعرب عن امتنانها البالغ لصاحب الجلالة الملك فيصل صاحب الدعوة وحكومته الممثلة في شخص صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني لضيافتها الكريمة وكذلك تسجل شكرها لسعادة الشيخ عبد الرحمن الموصلي مدير مصلحة املاك الدولة لتوجيه الاجتماعات وترتيب الزيارات والمساعدة في انهاء التقارير ومساعدته لكل فرد من افراد اللجنة .

| اسماء السادة الاعضاء : | الدولة التابع لها |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ١ - السيد / محمد فياض الدين | الهند |
| ٢ - الدكتور محمد علي ادبي | ايران |
| ٣ - الاستاذ الدكتور احسان بريوتي | العراق |
| ٤ - حاجي محمد باسو | مراكش |
| ٥ - السيد / خاجا عظيم الدين | باكستان |
| ٦ - الدكتور عمر عزام | السعودية (مستشار الامم المتحدة) |
| ٧ - الدكتور ريجا مسارا | تركيا |
| ٨ - السيد محمد طاهر الجويني | جمهورية مصر العربية |

وقد شرف جلاله الملك اعضاء اللجنة واستقبلهم في الطائف وتباحث معهم في اعمال الحرم الشريف وفي نفس هذا اليوم قدمت اللجنة تقريرها لصاحب السمو الملكي الوزير الذي كان في الطائف .

وقد بلغ سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني قرار جلاله الملك فيصل بن عبد العزيز في خطابه رقم ٢٥٧ المؤرخ ٧ صفر ١٣٨٩ هـ وفيما يلي نصه :


مدير عام توسعة الحرم

بعد التحية : بالاشارة الى خطابكم رقم ٥٨٢ بتاريخ ١/١/١٣٨٩ هـ ورقم ٦٥٩ بتاريخ ١٣٨٩/٢/٣ المرفق بهما التقرير والخارطة الخاصين بموضوع انشاء جناحين اضافيين بين مبنى الحرم القديم والجديد من ناحيتيها الشمالية والجنوبية وطلبكم تعميدهم بما يلزم .

نعيد لكم الخارطة التي عرضت على انظار جلاله الملك المعظم بحضوركم والمهندس طاهر الجويني ووافق عليها جلالتة ، لاعتماد البدء في الاعمال المطلوبة بموجبها .


والسلام عليكم

وزير المالية والاقتصاد الوطني



Project as Constructed

المشروع كما أنشئ



General

Masjid Al Haram has been constructed on the outer periphery of the open area around the Ka'ba. The structure outside the existing limits of the old Masjid, is double storeyed with an additional basement floor. The basement floor on the southeast and northwest side occupies the entire width of the new mosque whereas it covers a part of the width of the new structure on the northwest and southeast sides.

The open area is in the shape of a quadrangle with truncated corners. It extends up to the limits of the old Haram and the chamfered corners built recently accordingly to the design of the old Haram.

The Ka'ba is in the centre of the open space; other important features located in the area are Maqam Ibrahim, Mazallah, Zamzam and a part of Mukabbaria. Of these only Maqam Ibrahim and Zamzam Well have retained their original locations, though the form of their structures has changed more than once.

The other features i.e. Minber, Mazallah, and Mukabbaria have changed both in form and location from time to time.

Project Features

The Masjid Al Haram consists of the following features.

- * Kaaba Al Musharrafa
- * The Maqam Ibrahim
- * The Mataf
- * The Zamzam Well
- * The Mukabbaria
- * The Mazallah and Minber
- * The Haram Al Qadeem Structure
- * The Haram Al Jadeed Structure

Details of the Ka'ba and other features are discussed hereafter.

عام

لقد شيد المسجد الحرام على المحيط الخارجي للمنطقة المكشوفة حول الكعبة . والمبنى خارج الحدود الموجودة للمسجد الحرام القديم ذو دورين وبدروم اضافي . والبدروم في الجانبين الجنوبي الشرقي والشمال الغربي يشغل عرض المسجد الجديد بأكمله في حين انه لا يشغل الا جزءا من عرض المبنى الحديث في الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي . والمنطقة المكشوفة (الصحن) على شكل رباعي باركان مشطوفة وهي تمتد الى آخر حدود الحرم القديم والاركان المشطوفة قد بنيت حديثا حسب تصميم الحرم القديم . والكعبة تقع في وسط الصحن . اما الملامح الهامة الاخرى التي تقع في هذه المنطقة فهي مقام ابراهيم والمظلة وبئر زمزم وجزء من المكبرية ومن هذه فان مقام ابراهيم وزمزم فقط قد احتفظا بمكانهما الاصلي ولو ان شكل مبانيهما قد تغير اكثر من مرة . اما المنبر والمظلة والمكبرية فقد تغيرت شكلا وموقعا من وقت لآخر .

معالم المشروع

يتكون المسجد الحرام من المعالم الرئيسية الآتية :

- الكعبة المشرفة
- مقام ابراهيم عليه السلام
- المطاف
- بئر زمزم
- المكبرية
- المظلة والمنبر
- المبنى القديم للحرم
- المبنى الجديد للحرم

ونورد فيما يلي نبذة عن كل منها بشيء من التفصيل :

The first house of Allah has retained its location since the days of Hazrat Ibrahim. It is constructed in stone masonry with lime mortar and white cement. The structure as it stands now was last repaired in the year 1377.

The Ka'ba is rectangular in plan, measuring 12.63 metres on the northeast, 11.22 metres on the southeast, 13.10 metres on the southwest and 11.03 metres on the northwest side. It is 13 metres high; the roof is flat and drains to the northwest side into Mizab. The Bab Al Ka'ba is fixed on the northeast side and is 1.7 metres wide and its sill

is 1.97 metres higher than the Mataf level. The Hajar Al Aswad is fixed on the east corner of the Ka'ba and is

Ka'ba which leads to the roof. There are in fact two roofs 1.35 metres apart. It is the second which forms the top of the Ka'ba. On the southwest of the Ka'ba there is a semicircular enclosure called Hatem which indicates the limit of the Ka'ba as constructed by

Hazrat Ibrahim. It is enclosed with a wall 1.25 metres high. The Ka'ba is draped in a black covering called Kiswah of thick woven silk with white lining. Some verses from the Quran are embroidered in gold and silver thread in the form of band on the upper portion of the Kiswah. God's name and Attributes are also embroidered at places

on the covering while the door section has a special embroidered covering in the shape of a badge. The Kiswah is made in a factory set up for the purpose in Mecca. Previously it was made in Egypt. The Ka'ba measures 145 sq. metres at the base and the Hatem area including the wall covers an area of 94 sq. metres.

(b) Magam Ibrahim

Magam Ibrahim, has remained where it was fixed by Hazrat Omar in the year 17H. Its covering however has undergone many changes.

The Maqam is presently housed under a crystal dome which has made the sacred stone with Hazrat Ibrahim's footprints visible to the visitors. This crystal dome is encased in a golden coloured metallic grill supporting a small dome and a crescent at the top. The Maqam at its base has an elliptical reinforced concrete structure with black

The opening ceremony of the new structure of Magam Ibrahim was performed by His Majesty King Faisal Ibn Abdul Aziz on Rajab, 18th 1387 in the presence of dignitaries from Saudi Arabia and other Islamic countries. The new casing of the Magam is shown in drawing.

No. 2152.

۱- اکتیو ایف

۱۸۷۱-۱۸۷۲
 ۱۸۷۲-۱۸۷۳
 ۱۸۷۳-۱۸۷۴
 ۱۸۷۴-۱۸۷۵
 ۱۸۷۵-۱۸۷۶
 ۱۸۷۶-۱۸۷۷
 ۱۸۷۷-۱۸۷۸
 ۱۸۷۸-۱۸۷۹
 ۱۸۷۹-۱۸۸۰
 ۱۸۸۰-۱۸۸۱
 ۱۸۸۱-۱۸۸۲
 ۱۸۸۲-۱۸۸۳
 ۱۸۸۳-۱۸۸۴
 ۱۸۸۴-۱۸۸۵
 ۱۸۸۵-۱۸۸۶
 ۱۸۸۶-۱۸۸۷
 ۱۸۸۷-۱۸۸۸
 ۱۸۸۸-۱۸۸۹
 ۱۸۸۹-۱۸۹۰
 ۱۸۹۰-۱۸۹۱
 ۱۸۹۱-۱۸۹۲
 ۱۸۹۲-۱۸۹۳
 ۱۸۹۳-۱۸۹۴
 ۱۸۹۴-۱۸۹۵
 ۱۸۹۵-۱۸۹۶
 ۱۸۹۶-۱۸۹۷
 ۱۸۹۷-۱۸۹۸
 ۱۸۹۸-۱۸۹۹
 ۱۸۹۹-۱۹۰۰
 ۱۹۰۰-۱۹۰۱
 ۱۹۰۱-۱۹۰۲
 ۱۹۰۲-۱۹۰۳
 ۱۹۰۳-۱۹۰۴
 ۱۹۰۴-۱۹۰۵
 ۱۹۰۵-۱۹۰۶
 ۱۹۰۶-۱۹۰۷
 ۱۹۰۷-۱۹۰۸
 ۱۹۰۸-۱۹۰۹
 ۱۹۰۹-۱۹۱۰
 ۱۹۱۰-۱۹۱۱
 ۱۹۱۱-۱۹۱۲
 ۱۹۱۲-۱۹۱۳
 ۱۹۱۳-۱۹۱۴
 ۱۹۱۴-۱۹۱۵
 ۱۹۱۵-۱۹۱۶
 ۱۹۱۶-۱۹۱۷
 ۱۹۱۷-۱۹۱۸
 ۱۹۱۸-۱۹۱۹
 ۱۹۱۹-۱۹۲۰
 ۱۹۲۰-۱۹۲۱
 ۱۹۲۱-۱۹۲۲
 ۱۹۲۲-۱۹۲۳
 ۱۹۲۳-۱۹۲۴
 ۱۹۲۴-۱۹۲۵
 ۱۹۲۵-۱۹۲۶
 ۱۹۲۶-۱۹۲۷
 ۱۹۲۷-۱۹۲۸
 ۱۹۲۸-۱۹۲۹
 ۱۹۲۹-۱۹۳۰
 ۱۹۳۰-۱۹۳۱
 ۱۹۳۱-۱۹۳۲
 ۱۹۳۲-۱۹۳۳
 ۱۹۳۳-۱۹۳۴
 ۱۹۳۴-۱۹۳۵
 ۱۹۳۵-۱۹۳۶
 ۱۹۳۶-۱۹۳۷
 ۱۹۳۷-۱۹۳۸
 ۱۹۳۸-۱۹۳۹
 ۱۹۳۹-۱۹۴۰
 ۱۹۴۰-۱۹۴۱
 ۱۹۴۱-۱۹۴۲
 ۱۹۴۲-۱۹۴۳
 ۱۹۴۳-۱۹۴۴
 ۱۹۴۴-۱۹۴۵
 ۱۹۴۵-۱۹۴۶
 ۱۹۴۶-۱۹۴۷
 ۱۹۴۷-۱۹۴۸
 ۱۹۴۸-۱۹۴۹
 ۱۹۴۹-۱۹۵۰
 ۱۹۵۰-۱۹۵۱
 ۱۹۵۱-۱۹۵۲
 ۱۹۵۲-۱۹۵۳
 ۱۹۵۳-۱۹۵۴
 ۱۹۵۴-۱۹۵۵
 ۱۹۵۵-۱۹۵۶
 ۱۹۵۶-۱۹۵۷
 ۱۹۵۷-۱۹۵۸
 ۱۹۵۸-۱۹۵۹
 ۱۹۵۹-۱۹۶۰
 ۱۹۶۰-۱۹۶۱
 ۱۹۶۱-۱۹۶۲
 ۱۹۶۲-۱۹۶۳
 ۱۹۶۳-۱۹۶۴
 ۱۹۶۴-۱۹۶۵
 ۱۹۶۵-۱۹۶۶
 ۱۹۶۶-۱۹۶۷
 ۱۹۶۷-۱۹۶۸
 ۱۹۶۸-۱۹۶۹
 ۱۹۶۹-۱۹۷۰
 ۱۹۷۰-۱۹۷۱
 ۱۹۷۱-۱۹۷۲
 ۱۹۷۲-۱۹۷۳
 ۱۹۷۳-۱۹۷۴
 ۱۹۷۴-۱۹۷۵
 ۱۹۷۵-۱۹۷۶
 ۱۹۷۶-۱۹۷۷
 ۱۹۷۷-۱۹۷۸
 ۱۹۷۸-۱۹۷۹
 ۱۹۷۹-۱۹۸۰
 ۱۹۸۰-۱۹۸۱
 ۱۹۸۱-۱۹۸۲
 ۱۹۸۲-۱۹۸۳
 ۱۹۸۳-۱۹۸۴
 ۱۹۸۴-۱۹۸۵
 ۱۹۸۵-۱۹۸۶
 ۱۹۸۶-۱۹۸۷
 ۱۹۸۷-۱۹۸۸
 ۱۹۸۸-۱۹۸۹
 ۱۹۸۹-۱۹۹۰
 ۱۹۹۰-۱۹۹۱
 ۱۹۹۱-۱۹۹۲
 ۱۹۹۲-۱۹۹۳
 ۱۹۹۳-۱۹۹۴
 ۱۹۹۴-۱۹۹۵
 ۱۹۹۵-۱۹۹۶
 ۱۹۹۶-۱۹۹۷
 ۱۹۹۷-۱۹۹۸
 ۱۹۹۸-۱۹۹۹
 ۱۹۹۹-۲۰۰۰
 ۲۰۰۰-۲۰۰۱
 ۲۰۰۱-۲۰۰۲
 ۲۰۰۲-۲۰۰۳
 ۲۰۰۳-۲۰۰۴
 ۲۰۰۴-۲۰۰۵
 ۲۰۰۵-۲۰۰۶
 ۲۰۰۶-۲۰۰۷
 ۲۰۰۷-۲۰۰۸
 ۲۰۰۸-۲۰۰۹
 ۲۰۰۹-۲۰۱۰
 ۲۰۱۰-۲۰۱۱
 ۲۰۱۱-۲۰۱۲
 ۲۰۱۲-۲۰۱۳
 ۲۰۱۳-۲۰۱۴
 ۲۰۱۴-۲۰۱۵
 ۲۰۱۵-۲۰۱۶
 ۲۰۱۶-۲۰۱۷
 ۲۰۱۷-۲۰۱۸
 ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 ۲۰۲۰-۲۰۲۱
 ۲۰۲۱-۲۰۲۲
 ۲۰۲۲-۲۰۲۳
 ۲۰۲۳-۲۰۲۴
 ۲۰۲۴-۲۰۲۵
 ۲۰۲۵-۲۰۲۶
 ۲۰۲۶-۲۰۲۷
 ۲۰۲۷-۲۰۲۸
 ۲۰۲۸-۲۰۲۹
 ۲۰۲۹-۲۰۳۰
 ۲۰۳۰-۲۰۳۱
 ۲۰۳۱-۲۰۳۲
 ۲۰۳۲-۲۰۳۳
 ۲۰۳۳-۲۰۳۴
 ۲۰۳۴-۲۰۳۵
 ۲۰۳۵-۲۰۳۶
 ۲۰۳۶-۲۰۳۷
 ۲۰۳۷-۲۰۳۸
 ۲۰۳۸-۲۰۳۹
 ۲۰۳۹-۲۰۴۰
 ۲۰۴۰-۲۰۴۱
 ۲۰۴۱-۲۰۴۲
 ۲۰۴۲-۲۰۴۳
 ۲۰۴۳-۲۰۴۴
 ۲۰۴۴-۲۰۴۵
 ۲۰۴۵-۲۰۴۶
 ۲۰۴۶-۲۰۴۷
 ۲۰۴۷-۲۰۴۸
 ۲۰۴۸-۲۰۴۹
 ۲۰۴۹-۲۰۵۰
 ۲۰۵۰-۲۰۵۱
 ۲۰۵۱-۲۰۵۲
 ۲۰۵۲-۲۰۵۳
 ۲۰۵۳-۲۰۵۴
 ۲۰۵۴-۲۰۵۵
 ۲۰۵۵-۲۰۵۶
 ۲۰۵۶-۲۰۵۷

[illegible][illegible][illegible][illegible]

لَمَّا رَأَى الْوَلَدُ لِقَاءَ الْوَالِدِ - ن

[illegible][illegible]

٨٥١٨٠ في القبر المسمر

١٥١٨ لى لى لى

ج - المطاف

يتكون المطاف من مكان دائري حول الكعبة بلا مباني حوله سوى مقام إبراهيم . وآخر تغيير كبير حدث به كان في شوال ١٣٨٣ هـ حينما هدم المبنى الذي كان يغطي بئر زمزم ونقل مكان مشرب ماء زمزم الى بدروم صغير تحت المطاف وبذلك امكن توسيع المطاف .

وقطر المطاف اذا اعتبرنا مركزه وسط الكعبة ٦٤ / ٨ مترا ويحيط به ممران متجاوران على محيط المطاف عرض كل منهما ٢ / ٥ مترا وقد جعل كل منهما قائما على ارتفاع ٢٠ / ٥ مترا قد كسيت ارضية المطاف برخام ابيض ذي احجام مختلفة استورد من كرارا بايطاليا . وبعض اماكن من المطاف قد بلطت بالرخام الاسود وبعض هذه الامكن مثل مظلة جبرئيل وموقع خزان المياه وباب بني شيبه كلها اماكن ذات اهمية تاريخية . وقد بلطت جميعا بالرخام الاسود لكي يحتفظ بمكانها . وتبليط الجزء الداخلي من الدائرة والذي يستعمل بصفة مستديمة في الطواف خلال الايام العادية غير مميز بصنوف ولكن الجزء الخارجي من الدائرة مبلط بشائبة صفوف دائرية مميزة بشرط من الرخام الاسود بعرض عشرة سنتيمترات والتي تستخدم كصفوف في صلاة الجماعة .

والمستوى الحالي للمطاف يختلف عند كل ركن من اركان الكعبة اذ يتراوح منسوبه بين ٢٨٨ / ٩٠ - ٢٨٨ / ٨١ عن سطح البحر اما الارضية فقد جعلت بانحدار محوري بنسب ميل مختلفة والسطح الذي يحتوي على محيط المطاف ينحدر بلطف من الشرق الى الغرب . والممرات المؤدية الى المطاف مبلطة ايضا بالرخام وحدود هذه الممرات لم تتغير قرونا عديدة بل ان بعضها على مايرى يرجع تاريخها الى ما قبل الاسلام .

والمناطق المكشوفة (الصحن) خارج المطاف فيما عدا الممرات ليست مبلطة ومغطاة بالحصى وهذه المناطق التي تسمى بالحصاوى تستعمل ايضا للصلاة عندما يزيد عدد المصلين . وتفرش بالسبسط فوق الحصى في اوقات الصلاة . وكثيرا ما نجد الحجاج والزوار يلقون القمح في الحصاوى لا طعام للحمام .

والمطاف الحالي يشغل مساحة قدرها ٣٠٥٨ مترا مربعا حول الكعبة لغرض الطواف . واذا استثنينا الممرات المحيطة فان المطاف يمكن ان يسع حوالي ٨٥٠٠ شخص للطواف بمعدل اشغال عادى قدره ٣٦ / ٠ متر مربع لكل شخص ومع ذلك ففي موسم الحج فان المطاف الحالي مع الممرين تبلغ مساحته ٤١٥٤ مترا مربعا ويمكن ان يسع نحو ١٤٠٠٠ شخص في حالة من الزحام الكثيف والذي يقلل من سرعة الطواف الى ما يقرب من الزحف فقد يستغرق اكمال الطواف ٤٠ دقيقة الى ساعة كاملة وهذا الزحام الشديد الذي يظل اكثر من اسبوع لا يطيل وقت الطواف فحسب بل قد يكون خطرا على الطائفين وخاصة المسنين منهم والضعاف ، والمكان الذي بين الكعبة ومقام ابراهيم يمثل عنق الزجاجة في موسم الحج حيث تنحصر الجموع الحاشدة من الطائفين الذين يسرون في متسع عرضه ٢٤ مترا الى مكان عرضه ١٢ مترا عند المقام مما يترتب عليه ازدحام خانق خلال ساعات الذروة ويزداد الموقف خطورة عندما يشغل بعض الحجاج اماكن خلف مقام ابراهيم لتأدية صلاة ركعتي الطواف .

(c) The Mataf

The Mataf consists of a circular space around the Ka'ba without any structure on it except Maqam Ibrahim. The last major change on the Mataf was made in Shawal 1383 when the structure over the Zamzam Well was dismantled and the Zamzam drinking place was transferred to a small basement below the Mataf, thereby permitting the Mataf to be extended.

The Mataf has a diameter of 64.8 metres with its centre almost in the middle of the Ka'ba. It is skirted by two adjacent peripheral walkways each 2.5 metres wide and provided with risers of 0.2 metres each. The Mataf is paved with tiles of Karara Italian white marble of various sizes. A number of places on the Mataf are tiled in black marble. Some of these places like Musallah Jibrail, the site of the water cistern and the arch of Banu Sheeba are of historical importance. They have been paved with black marble to make them distinct. The inner part of the circle which provides the space constantly used for Tawaf during normal days is not marked with lines (Sufuf). The outer part of the circle is paved in the form of eight circular rows marked with 10-cm-wide bands of black marble.

The present levels of the Mataf at the four corners of Ka'ba vary between El 288.90 and El 288.81. The pavement has been provided with a radial slope of varying gradients. The plane containing the periphery of the Mataf has a gentle inclination from east to west.

The passages leading to the Mataf are also tiled with marble. The alignment of the passages has remained unaltered for centuries and some of them are said to date back to pre-Islamic days.

The open areas outside the Mataf, with the exception of the passages, are unpaved and covered with gravel. These areas, known as Hasawi, are also used for prayers when congregations are large. Carpets are spread over the gravel at prayer times. Many pilgrims and visitors throw wheat in Hasawi for feeding the pigeons.

The present Mataf provides a net surface area of 3058 sq. metres around the Ka'ba for the purpose of Tawaf (circumambulation). Excluding the peripheral walkways, it can accommodate about 8500 persons for Tawaf with a normal occupancy rate of 0.36 sq. metres per person. However, during Haj the present Mataf with the two walkways measuring 4154 sq. metres (net) can accommodate some 14,000 persons in a conditions of very high density which reduces the speed of Tawaf to a crawling pace. It takes about 40 minutes to one hour to complete the Tawaf. This high density, maintained for over a week during Haj, not only elongates the time required for Tawaf but also increases the hazard of trampling of the pilgrims particularly the old and the weak. The place between the Ka'ba and Maqam Ibrahim becomes a hazardous bottleneck during Haj wherein the mass of pilgrims moving in a stream of 24 metres is compressed into a width of about 12 metres creating an almost suffocating density during the peak hours. The position is further aggravated by the occupation of considerable space behind Maqam Ibrahim by pilgrims wanting to offer prayers there.

draining towards the ladies' compartment and flowing southwards from where it is pumped out to the city drainage network outside the Haram.

The normal traffic in the Zamzam area in the non-Haj period mainly consists of:

1. Those who come for Omrah and after Tawaf visit the Zamzam for drinking water and offering Doa (invocation) at the steps facing the Ka'ba. Most pilgrims fill up jars with the holy water while leaving Mecca.
2. Other persons who come to Haram Sharif for daily prayers and visit Zamzam for ablution, drinking, filling up jars and occasionally for bathing.

(e) The Mukabbaria

The earliest form of Mukabbaria was the 'Zullah' which was built for the first time by Abdullah Bin Mohammad Bin Imran Al Talhi, the Governor of Mecca during the caliphate of Haroon Al Rashid. The Zullah was first used by the Moazzins for the purpose of Azan (call to prayers) of Friday prayers. It was dismantled in 240H. during the Khilafat of Mutawakkil Billah and a new one was constructed. As the number of Musallees (prayers) grew the need was felt for a better vantage point for Azan as well as for the repetition of Imam's Takbeers to make them audible to the vast congregations and so changes were made in the structure from time to time. The predecessor of the present Mukabbaria was located in the building over the Zamzam Well and the Moazzins used to go to Kubbat Zamzam for Azan. It was dismantled and shifted to the old building of the Haram after the transfer of the Zamzam drinking platform to the basement below the Mataf. With the growth of sound amplifying techniques and introduction of broadcasting of Azan and Salat over the national radio, and the installation of closed circuit television for surveillance of pilgrims movement during Haj, the Mukabbaria had to be extended beyond the limit of the old building of the Haram, to accommodate all these services. This new construction projecting towards the Mataf side was built in the year 1387. A present, 50 sq. metres of Mukabbaria is located within the old building of the Haram and 110 sq. metres is provided in the projecting structure. The Mukabbaria within the old building of the Haram is in the form of a mezzanine floor with adequate headroom below the dome springing level. The extended Mukabbaria outside the old building, consists of an almost square floor with a flat roof, supported on circular columns (drawing No. 2153).

The present Mukabbaria has a net area of 100 sq. metres providing 67 sq. metres for Moazzanine, 20 sq. metres for broadcasting and 13 sq. metres for close-circuit television.

The broadcasting staff operates a relaying unit located in the Mukabbaria for beaming on the Azan and Salat of Haram Sharif to the National Radio.

وحركة المرور العادية في منطقة بئر زمزم في غير موسم الحج تنحصر في :

١ - الذين يقدون لاداء العمرة ويزورون زمزم بعد الطواف للشرب من مائها وللدعاء عند درجها في مواجهة الكعبة ، ومعظم الحجاج قبل مغادرتهم مكة يملأون اوعية من ماء زمزم يحملونها معهم .

٢ - والذين يقدون الى الحرم لتأدية الصلوات يقصدون زمزم للوضوء والشرب ويملأون اوعيتهم وفي بعض الاحيان يصبون الماء على رؤسهم واجسادهم تبركاً .

هـ - المكبرية

كانت المكبرية في اول نشأتها « مظلة » قام بإنشائها عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي حاكم مكة في عهد الخليفة هارون الرشيد . وقد كان يستعملها المؤذنون باداء الامر للاذان لصلاة الجمعة . وقد هدمت في عام ٢٤٠ هـ في عهد الخليفة المتوكل على الله وقيمت اخرى جديدة بدلاً منها . ولما زاد عدد المصلين ظهرت الحاجة الى مكان افضل للاذان ولترديد تكبيرات الامام حتى تكون مسموعة من حشود المصلين فادخلت عليها كثير من التغييرات من وقت لآخر . والمكبرية التي سبقت المكبرية الحالية كانت في المبنى المقام فوق بئر زمزم وكان المؤذنون يصعدون الى قبة زمزم للاذان . وقد هدمت ونقلت الى مبنى الحرم القديم بعد ان حولت غرفة شرب ماء زمزم الى البدروم اسفل المطاف .

وبتقدم طرق تقوية الصوت وادخال اذاعة الاذان والصلوة من محطة الاذاعة المحلية وتركيب دائرة مغلقة للتلفزيون لمشاهدة حركة الحجاج في موسم الحج ، كان لابد من توسعة المكبرية خارج حدود المبنى القديم للحرم لكي تسع كل هذه الخدمات . لذا شيد هذا المبنى الجديد .

والمبنى الجديد البارز تجاه المطاف قد شيد في عام ١٣٨٧ هـ . وتشغل المكبرية في الوقت الحاضر ٥٠ متراً مربعاً في مبنى الحرم القديم و١١٠ متراً مربعاً في المبنى البارز . والجزء الداخلى في الحرم القديم على شكل دور مسروق مع ترك مسافة قامة تحت مستوى القباب . اما الجزء الممتد خارج المبنى القديم فيتكون من مبنى مربع تقريباً بسطح مستو يستند الى اعمدة دائرية (الرسم رقم ٢١٥٣) .

والمكبرية الحالية تشغل مساحة قدرها ١٠٠ متر مربع منها ٦٧ متراً مربعاً للمؤذنين و٢٠ متراً مربعاً للاذاعة و١٣ متراً مربعاً للدائرة التلفزيونية المغلقة ولوظفي الاذاعة ممن يقومون بتشغيل وحدة تقوية داخل المكبرية لارسال الاذان والصلوة من الحرم الشريف الى محطة الاذاعة .

ويدير موظفو الاذاعة وحدة للبث مركبة داخل المكبرية لنقل الاذان والصلوة من داخل الحرم الشريف الى دار الاذاعة السعودية .

The present Minber was presented by Sultan Sulaiman Bin Saleem Khan Al Uthmani and erected in 966 Hijri. This is built in white marble in classical style (drawing No. 2153). It has a gross width of 1.88 metres, the net width of the steps being 0.80 metres. There is a tiny gate at the entrance which leads to a thirteen-step climb to the pulpit at a height of 4.37 metres from ground level. The total height of the Minber is 10.47 metres including the pointed canopy at the top. Till around 1380H this Minber was located close to Magam Ibrahim on its northern side. Just before the existing Mataf was built, the Minber was dismantled and re-erected at its present position on the periphery of the Mataf close to the Mazallah (drawing No. 2151). It is used by the Imam for delivering the Khutabas of Friday prayers and Bid-ul-Fitar.

Caliphs and Kings generally used to address congregations in Haram Sharif either from the Mataf floor or from a stone pul near the Ka'ba. All of them spoke with their back to Ka'ba in accordance with the practice of the Prophet (peace be on him). The first man to address from a Minbar in Haram Sharif was Mnuawiya Bin Abi Sufyan when he came to perform Haj during his Khilafat. The Minbar used by him was a small one with only three steps. When Khalifa Haroon Al Rashid came for Haj, the Governor of Egypt Musa Bin Isa presented to him a Minbar with nine steps. The Khaliifa had the old one sent to the Ararat Mosque. During the Khilafat of Wasiq Billah three separate Minbars were ordered for Haram Sharif, Mina and Arafat. The size and form of the Minbar changed from time to time but it remained

(8) The Minister

The existing Mazallah has a short history. Till 1387 Maqam Ibrahim was housed in a roofed structure on the Mataf with the arched gate of Banu Sheeba, a little behind it. With a steady rise in the number of pilgrims from year to year, congestion at Maqam Ibrahim mounted. It was therefore, decided to reduce the structure of Maqam Ibrahim, and push it back further from the Ka'ba. The arch of Banu Sheeba was also removed but its site was marked with black marble as a reminder of its existence. The old Mazallah was replaced by an R.C.C. canopy, at the periphery of the Mataf, having a roof of 7.94 metres by 5.02 metres (drawing No. 2153). The roof of the canopy is supported by twelve pillars rendered in classical style.

(f) The Mazallah

The close-circuit television unit occupies a comparatively small space behind the Broadcasting unit. The television cameras fixed in the old building of the Haram telecast the movement of pilgrims on the Matat to the receiving sets at the back of the Mukabbarta. Cameras are also set on one of the main gates of the Haram. The television cameras are operated only during the Haj period.

television cameras are operated only during the Haj period.

[illegible][illegible]

مجلس - ۱۰۰

المعنى المأثور في الظاهر على جملة من ١٨ عمود جردت على ١٨ عمود هذه الحالة يستند على وصف
 (٢٠١٨) / ٥ / ١٠ / ٧ / ٣٩

[illegible]

۱۰ - ۹

[illegible]

(h) Haram Al Qadeem

The Haram Al Qadeem, constructed some four centuries back, was proposed to be entirely dismantled and the area under it was to be incorporated in the new Masjid.

As stated, it was later decided to retain the old Haram and join it with the new Haram.

The process of joining the old and new Harams required some additions and alternations as the two structures were different in architectural concepts.

The works taken up in the old Haram are shown in drawing No. 2131. They are classified into four different categories.

The two portions of the old Haram which were jutting out of the general line of the Masjid at Bab Al Ziadah and Bab Ibrahim were demolished and the area was included in the new Haram. Certain areas located on the outer corners of the old Haram were also dismantled and covered by the new structure. The total area thus demolished and constructed works out to 3850 sq. metres and may be termed as Area A.

Certain other areas which were in poor shape were demolished and reconstructed in the style of the old Haram. These areas are mostly at the two ends of area A. A section of the old Haram parallel to the northwest side and on the outer periphery was also renovated. The total area of the portions which were demolished and reconstructed on the pattern and architectural style of the old structure works out to 2488 sq. metres. These areas may be termed as area B.

Additional areas were newly constructed at the four corners of the quadrangle of the old Masjid in accordance with the old style and architecture. These additions were made to harmonize the layout and approach of the three main entrances of the new Haram with the old structure. A fourth chamfer was provided on the side of Masaa in order to harmonize this part with the remaining portion of mosque. The area thus treated works out to 1250 sq. metres and is termed as Area C.

The rest of the area was left as it was but for some repairs needed in the flooring, and the roof. This area works out to 5870 sq. metres and is termed as area D.

The total area which stands constructed in the style and architecture of the old Haram works out to 12,200 sq. metres and will henceforth be referred to as the old Haram. Its elevation is about 290 metres above mean sea level.

There are in all 432 columns in the structure of the old Haram 151 of these are circular marble columns with diameters varying from 0.30 to 0.43 metres. There are 206 columns made of shumaisi and granite stone and polygon in shape having octagonal granite stone bases. There are 75 circular columns made in reinforced concrete and provided with mosaic finish. All these columns support 432 domes. The columns' capitals vary in design and are generally located 4.85 metres above the floor level. The capitals mark the springing point of arches and cupolas. There are in all 110 arches which face the Ka'ba

ح - الحرم القديم

كان قد اقترح هدم الحرم القديم الذى انشئ منذ اربعة قرون وان تضم الارض التى كان يشغلها الى المسجد الجديد :

(المخطط الابتدائي المقترح لعمارة المسجد الحرام)

وكما سبق ان ذكرنا انه تقرر فيما بعد ان يحتفظ بمبنى الحرم وربطه بالحرم الجديد واقتضت عملية ربط المبنى القديم بالحديث بعض الاضافات والتغييرات ، إذ أن المبنيين يختلفان من ناحية التصميم المعمارية . والاعمال التى بوشرت في مبنى الحرم القديم تظهر في (الرسم رقم ٢١٣١) ويمكن تصنيفها الى اربعة اقسام مختلفة :

١ - لقد هدم الجزآن البارزان عن الخط العام للمسجد عند باب الزيادة وباب ابراهيم وضمت المنطقة الى مبنى المسجد الجديد . وكذلك هدمت بعض المناطق الواقعة عند الاركان الخارجية لمبنى الحرم القديم وادخلت في البناء الجديد . ومجموع مساحة المنطقة التى هدمت ثم بنيت تبلغ ٣٨٥٠ متراً مربعاً ويمكن ان نطلق عليها منطقة (أ) .

٢ - كذلك هدمت بعض المناطق الاخرى التى كانت في حالة سيئة واعيد بناؤها على طراز الحرم القديم وهذه المناطق تقع في نهايتى منطقة (أ) وقد جدد قسم من الحرم القديم مواز للجانب الشمال الغربي وعلى المحيط الخارجي . ومجموع مساحة المناطق التى هدمت واعيد بناؤها على الطراز المعماري للمبنى القديم يصل الى ٢٤٨٨ متر مربع ونطلق على هذه المناطق المنطقة (ب) .

٣ - وقد شيدت من جديد مناطق اضافية عند الاركان الاربعة للمسجد القديم حسب الطراز المعماري القديم . وجعلت هذه الاضافات منسجمة مع التخطيط واتصال المداخل الرئيسية الثلاثة للحرم الجديد بالمسجد القديم . وقد انشئ جزء رابع في جانب المسعى حتى ينسجم هذا الجزء مع الجزء المتبقى من المسجد وهذه المنطقة التى حدث فيها ذلك التغيير تصل مساحتها الى ١٢٥٠ متر مربع ونطلق عليها منطقة (ج) .

٤ - أما باقي المنطقة فقد تركت كما هي سوى بعض الاصلاحات البسيطة في تليط الارضية والسطح . وهذه المنطقة تبلغ مساحتها ٥٨٧٠ متر مربع ونطلق عليها منطقة (د) .

ومجموع مساحة المنطقة التى بنيت على اسلوب الطراز العثماني لمباني الحرم القديم تبلغ ١٢٢٠٠ متراً مربعاً وسنشير اليها فيما بعد بمباني الحرم القديم وارتفاعها عن مستوى سطح البحر ٢٩٠ متراً .

ومجموع الاعمدة القائمة في مبنى الحرم القديم ٤٣٢ منها ١٥١ من الرخام دائرية باقطار تتراوح بين ٣٠/٠ و ٤٣/٠ متراً منها ٢٠٦ عمود من الحجر الشمسي وهى متعددة الزوايا ذات قواعد مثمنة من الجوانب - ويوجد ٧٥ عمود دائري بنى بالخرسانة المسلحة وجعل السطح الخارجي من الفسيفساء (الموزايكو) وكل هذه الاعمدة تحمل ٤٣٢ قبة وتختلف تيجان هذه الاعمدة في تصميمها وهى عادة على ارتفاع ٨٥/٤ متراً من مستوى الارضية . وتعين التيجان نقط انفراج البواكي والقباب . وعدد البواكي التى تواجه

The entire flooring is in marble. White, grey and black marble has been used and is laid in different patterns based on squares and rectangles.

(i) **Haram Al Jadid**

The present extension of the Masjid is around the retained portion of the Haram Al Qadeem. It provides a gross covered area of 142,200 sq. metres; in the basement (31,200 sq. metres), ground floor (46,100 sq. metres), first floor (46,100 sq. metres), mezzanine floor (2,100 sq. metres), and Masaa (16,700 sq. metres). It further provides some open spaces around the Masjid. The plan of the Mosque is essentially a chamfered square. Three of its corners face the southern, western, and northern corners of the Ka'ba. These chamfered corners provide the main entrances to the Masjid and are named as Bab Al Malik, Bab Al Omra, and Bab Al Salam located on the south, west and north respectively.

The eastern section of the Masjid is joined by the Masaa which turns in the north-south direction.

The structure may be divided on the basis of space utilization into the following distinct sections.

- * The Masaa
* The Entrances and Access
* The Praying Halls and Passages
* The Sabceels
* The Madrassah
* The Minarets
* Water supply System
* The Flood Drainage Work
* The Squares around Haram
* The public toilets
* Dakakeen
* Underground passages and brid

The different components of the Haram are described in the following paragraphs:

-Masaa

The Sae'e that is performed as a ritual of the Haj and Umra is now done in the magnificent structure of Masaa which has been integrated both architecturally and structurally with the Masjid for the first time.

This is the longest hall of its kind in the world. It is a double-storied structure 394 metres long and 20 metres wide. It is constructed in reinforced concrete as a portal frame structure. The portal frame is founded on valley sand for most of its length. The portions of the portal frame near the hills of Safa and Marwa are founded on igneous rock. The foundation has been designed as a spread footing of reinforced concrete. Only the ground floor is used for Sae on normal days but during Haj it is performed on the first floor as well. It is 11.75 metres high and has in all sixteen doors.

[illegible]

۹- مختار الجنات

۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ : ۱۸۵۳ : ۱۸۵۴ : ۱۸۵۵ : ۱۸۵۶ : ۱۸۵۷ : ۱۸۵۸ : ۱۸۵۹ : ۱۸۶۰ : ۱۸۶۱ : ۱۸۶۲ : ۱۸۶۳ : ۱۸۶۴ : ۱۸۶۵ : ۱۸۶۶ : ۱۸۶۷ : ۱۸۶۸ : ۱۸۶۹ : ۱۸۷۰ : ۱۸۷۱ : ۱۸۷۲ : ۱۸۷۳ : ۱۸۷۴ : ۱۸۷۵ : ۱۸۷۶ : ۱۸۷۷ : ۱۸۷۸ : ۱۸۷۹ : ۱۸۸۰ : ۱۸۸۱ : ۱۸۸۲ : ۱۸۸۳ : ۱۸۸۴ : ۱۸۸۵ : ۱۸۸۶ : ۱۸۸۷ : ۱۸۸۸ : ۱۸۸۹ : ۱۸۹۰ : ۱۸۹۱ : ۱۸۹۲ : ۱۸۹۳ : ۱۸۹۴ : ۱۸۹۵ : ۱۸۹۶ : ۱۸۹۷ : ۱۸۹۸ : ۱۸۹۹ : ۱۹۰۰ : ۱۹۰۱ : ۱۹۰۲ : ۱۹۰۳ : ۱۹۰۴ : ۱۹۰۵ : ۱۹۰۶ : ۱۹۰۷ : ۱۹۰۸ : ۱۹۰۹ : ۱۹۱۰ : ۱۹۱۱ : ۱۹۱۲ : ۱۹۱۳ : ۱۹۱۴ : ۱۹۱۵ : ۱۹۱۶ : ۱۹۱۷ : ۱۹۱۸ : ۱۹۱۹ : ۱۹۲۰ : ۱۹۲۱ : ۱۹۲۲ : ۱۹۲۳ : ۱۹۲۴ : ۱۹۲۵ : ۱۹۲۶ : ۱۹۲۷ : ۱۹۲۸ : ۱۹۲۹ : ۱۹۳۰ : ۱۹۳۱ : ۱۹۳۲ : ۱۹۳۳ : ۱۹۳۴ : ۱۹۳۵ : ۱۹۳۶ : ۱۹۳۷ : ۱۹۳۸ : ۱۹۳۹ : ۱۹۴۰ : ۱۹۴۱ : ۱۹۴۲ : ۱۹۴۳ : ۱۹۴۴ : ۱۹۴۵ : ۱۹۴۶ : ۱۹۴۷ : ۱۹۴۸ : ۱۹۴۹ : ۱۹۵۰ : ۱۹۵۱ : ۱۹۵۲ : ۱۹۵۳ : ۱۹۵۴ : ۱۹۵۵ : ۱۹۵۶ : ۱۹۵۷ : ۱۹۵۸ : ۱۹۵۹ : ۱۹۶۰ : ۱۹۶۱ : ۱۹۶۲ : ۱۹۶۳ : ۱۹۶۴ : ۱۹۶۵ : ۱۹۶۶ : ۱۹۶۷ : ۱۹۶۸ : ۱۹۶۹ : ۱۹۷۰ : ۱۹۷۱ : ۱۹۷۲ : ۱۹۷۳ : ۱۹۷۴ : ۱۹۷۵ : ۱۹۷۶ : ۱۹۷۷ : ۱۹۷۸ : ۱۹۷۹ : ۱۹۸۰ : ۱۹۸۱ : ۱۹۸۲ : ۱۹۸۳ : ۱۹۸۴ : ۱۹۸۵ : ۱۹۸۶ : ۱۹۸۷ : ۱۹۸۸ : ۱۹۸۹ : ۱۹۹۰ : ۱۹۹۱ : ۱۹۹۲ : ۱۹۹۳ : ۱۹۹۴ : ۱۹۹۵ : ۱۹۹۶ : ۱۹۹۷ : ۱۹۹۸ : ۱۹۹۹ : ۲۰۰۰ : ۲۰۰۱ : ۲۰۰۲ : ۲۰۰۳ : ۲۰۰۴ : ۲۰۰۵ : ۲۰۰۶ : ۲۰۰۷ : ۲۰۰۸ : ۲۰۰۹ : ۲۰۱۰ : ۲۰۱۱ : ۲۰۱۲ : ۲۰۱۳ : ۲۰۱۴ : ۲۰۱۵ : ۲۰۱۶ : ۲۰۱۷ : ۲۰۱۸ : ۲۰۱۹ : ۲۰۲۰ : ۲۰۲۱ : ۲۰۲۲ : ۲۰۲۳ : ۲۰۲۴ : ۲۰۲۵ : ۲۰۲۶ : ۲۰۲۷ : ۲۰۲۸ : ۲۰۲۹ : ۲۰۳۰ : ۲۰۳۱ : ۲۰۳۲ : ۲۰۳۳ : ۲۰۳۴ : ۲۰۳۵ : ۲۰۳۶ : ۲۰۳۷ : ۲۰۳۸ : ۲۰۳۹ : ۲۰۴۰ : ۲۰۴۱ : ۲۰۴۲ : ۲۰۴۳ : ۲۰۴۴ : ۲۰۴۵ : ۲۰۴۶ : ۲۰۴۷ : ۲۰۴۸ : ۲۰۴۹ : ۲۰۵۰ : ۲۰۵۱ : ۲۰۵۲ : ۲۰۵۳ : ۲۰۵۴ : ۲۰۵۵ : ۲۰۵۶ : ۲۰۵۷ : ۲۰۵۸ : ۲۰۵۹ : ۲۰۶۰ : ۲۰۶۱ : ۲۰۶۲ : ۲۰۶۳ : ۲۰۶۴ : ۲۰۶۵ : ۲۰۶۶ : ۲۰۶۷ : ۲۰۶۸ : ۲۰۶۹ : ۲۰۷۰ : ۲۰۷۱ : ۲۰۷۲ : ۲۰۷۳ : ۲۰۷۴ : ۲۰۷۵ : ۲۰۷۶ : ۲۰۷۷ : ۲۰۷۸ : ۲۰۷۹ : ۲۰۸۰ : ۲۰۸۱ : ۲۰۸۲ : ۲۰۸۳ : ۲۰۸۴ : ۲۰۸۵ : ۲۰۸۶ : ۲۰۸۷ : ۲۰۸۸ : ۲۰۸۹ : ۲۰۹۰ : ۲۰۹۱ : ۲۰۹۲ : ۲۰۹۳ : ۲۰۹۴ : ۲۰۹۵ : ۲۰۹۶ : ۲۰۹۷ : ۲۰۹۸ : ۲۰۹۹ : ۲۱۰۰ : ۲۱۰۱ : ۲۱۰۲ : ۲۱۰۳ : ۲۱۰۴ : ۲۱۰۵ : ۲۱۰۶ : ۲۱۰۷ : ۲۱۰۸ : ۲۱۰۹ : ۲۱۱۰ : ۲۱۱۱ : ۲۱۱۲ : ۲۱۱۳ : ۲۱۱۴ : ۲۱۱۵ : ۲۱۱۶ : ۲۱۱۷ : ۲۱۱۸ : ۲۱۱۹ : ۲۱۲۰ : ۲۱۲۱ : ۲۱۲۲ : ۲۱۲۳ : ۲۱۲۴ : ۲۱۲۵ : ۲۱۲۶ : ۲۱۲۷ : ۲۱۲۸ : ۲۱۲۹ : ۲۱۳۰ : ۲۱۳۱ : ۲۱۳۲ : ۲۱۳۳ : ۲۱۳۴ : ۲۱۳۵ : ۲۱۳۶ : ۲۱۳۷ : ۲۱۳۸ : ۲۱۳۹ : ۲۱۴۰ : ۲۱۴۱ : ۲۱۴۲ : ۲۱۴۳ : ۲۱۴۴ : ۲۱۴۵ : ۲۱۴۶ : ۲۱۴۷ : ۲۱۴۸ : ۲۱۴۹ : ۲۱۵۰ : ۲۱۵۱ : ۲۱۵۲ : ۲۱۵۳ : ۲۱۵۴ : ۲۱۵۵ : ۲۱۵۶ : ۲۱۵۷ : ۲۱۵۸ : ۲۱۵۹ : ۲۱۶۰ : ۲۱۶۱ : ۲۱۶۲ : ۲۱۶۳ : ۲۱۶۴ : ۲۱۶۵ : ۲۱۶۶ : ۲۱۶۷ : ۲۱۶۸ : ۲۱۶۹ : ۲۱۷۰ : ۲۱۷۱ : ۲۱۷۲ : ۲۱۷۳ : ۲۱۷۴ : ۲۱۷۵ : ۲۱۷۶ : ۲۱۷۷ : ۲۱۷۸ : ۲۱۷۹ : ۲۱۸۰ : ۲۱۸۱ : ۲۱۸۲ : ۲۱۸۳ : ۲۱۸۴ : ۲۱۸۵ : ۲۱۸۶ : ۲۱۸۷ : ۲۱۸۸ : ۲۱۸۹ : ۲۱۹۰ : ۲۱۹۱ : ۲۱۹۲ : ۲۱۹۳ : ۲۱۹۴ : ۲۱۹۵ : ۲۱۹۶ : ۲۱۹۷ : ۲۱۹۸ : ۲۱۹۹ : ۲۲۰۰ : ۲۲۰۱ : ۲۲۰۲ : ۲۲۰۳ : ۲۲۰۴ : ۲۲۰۵ : ۲۲۰۶ : ۲۲۰۷ : ۲۲۰۸ : ۲۲۰۹ : ۲۲۱۰ : ۲۲۱۱ : ۲۲۱۲ : ۲۲۱۳ : ۲۲۱۴ : ۲۲۱۵ : ۲۲۱۶ : ۲۲۱۷ : ۲۲۱۸ : ۲۲۱۹ : ۲۲۲۰ : ۲۲۲۱ : ۲۲۲۲ : ۲۲۲۳ : ۲۲۲۴ : ۲۲۲۵ : ۲۲۲۶ : ۲۲۲۷ : ۲۲۲۸ : ۲۲۲۹ : ۲۲۳۰ : ۲۲۳۱ : ۲۲۳۲ : ۲۲۳۳ : ۲۲۳۴ : ۲۲۳۵ : ۲۲۳۶ : ۲۲۳۷ : ۲۲۳۸ : ۲۲۳۹ : ۲۲۴۰ : ۲۲۴۱ : ۲۲۴۲ : ۲۲۴۳ : ۲۲۴۴ : ۲۲۴۵ : ۲۲۴۶ : ۲۲۴۷ : ۲۲۴۸ : ۲۲۴۹ : ۲۲۵۰ : ۲۲۵۱ : ۲۲۵۲ : ۲۲۵۳ : ۲۲۵۴ : ۲۲۵۵ : ۲۲۵۶ : ۲۲۵۷ : ۲۲۵۸ : ۲۲۵۹ :

- [illegible]

۵۸/۱۱
 ۵۸/۱۲
 ۵۸/۱۳
 ۵۸/۱۴
 ۵۸/۱۵
 ۵۸/۱۶
 ۵۸/۱۷
 ۵۸/۱۸
 ۵۸/۱۹
 ۵۸/۲۰
 ۵۸/۲۱
 ۵۸/۲۲
 ۵۸/۲۳
 ۵۸/۲۴
 ۵۸/۲۵
 ۵۸/۲۶
 ۵۸/۲۷
 ۵۸/۲۸
 ۵۸/۲۹
 ۵۸/۳۰
 ۵۸/۳۱
 ۵۸/۳۲
 ۵۸/۳۳
 ۵۸/۳۴
 ۵۸/۳۵
 ۵۸/۳۶
 ۵۸/۳۷
 ۵۸/۳۸
 ۵۸/۳۹
 ۵۸/۴۰
 ۵۸/۴۱
 ۵۸/۴۲
 ۵۸/۴۳
 ۵۸/۴۴
 ۵۸/۴۵
 ۵۸/۴۶
 ۵۸/۴۷
 ۵۸/۴۸
 ۵۸/۴۹
 ۵۸/۵۰
 ۵۸/۵۱
 ۵۸/۵۲
 ۵۸/۵۳
 ۵۸/۵۴
 ۵۸/۵۵
 ۵۸/۵۶
 ۵۸/۵۷
 ۵۸/۵۸
 ۵۸/۵۹
 ۵۸/۶۰
 ۵۸/۶۱
 ۵۸/۶۲
 ۵۸/۶۳
 ۵۸/۶۴
 ۵۸/۶۵
 ۵۸/۶۶
 ۵۸/۶۷
 ۵۸/۶۸
 ۵۸/۶۹
 ۵۸/۷۰
 ۵۸/۷۱
 ۵۸/۷۲
 ۵۸/۷۳
 ۵۸/۷۴
 ۵۸/۷۵
 ۵۸/۷۶
 ۵۸/۷۷
 ۵۸/۷۸
 ۵۸/۷۹
 ۵۸/۸۰
 ۵۸/۸۱
 ۵۸/۸۲
 ۵۸/۸۳
 ۵۸/۸۴
 ۵۸/۸۵
 ۵۸/۸۶
 ۵۸/۸۷
 ۵۸/۸۸
 ۵۸/۸۹
 ۵۸/۹۰
 ۵۸/۹۱
 ۵۸/۹۲
 ۵۸/۹۳
 ۵۸/۹۴
 ۵۸/۹۵
 ۵۸/۹۶
 ۵۸/۹۷
 ۵۸/۹۸
 ۵۸/۹۹
 ۵۸/۱۰۰

Eleven of them are on the eastern side facing Sharia Qushashia and the remaining five are on the western side beyond Bab As Salam. In addition there are seven openings between the Masaa and the Masjid Al Haram. The outer doors are provided with canopies covered with corrugated clay-tiles. The footpath on the Qushashia side is generally on a higher level (293.50 msl level) and one has to go down many steps to reach the ground floor of the Masaa which is at a general elevation of 291.30 above mean sea level. The ground floor has a small parapet, 0.7 metres high, running in the middle of the Masaa from the slopes of Safa to the foot of Marwa. The parapet has been provided with openings facing the entrances to enable people to go in and out of the Masjid. There are railings on either side of the parapet providing a two-way passage for pilgrims who do Sae in wheelchairs. In all 228 windows have been provided on the two sides of the Masaa for ventilation. Desert coolers and fans have also been installed for keeping the Masaa cool. The floors and the walls up to the window level have been tiled with marble. There are in all sixty-four portal frames which are five metres apart. The columns of the frames are panelled with artificial stone and marble. The slopes of Safa and Marwa hills have been paved with chequered tiles so that pilgrims may not slip during Sae. The Safa has been provided with a grey dome at the top and the roof at Marwa is constructed in pyramidal shape and is covered with green corrugated clay tiles.

The provision of the first floor for Masaa is an innovation which had to be resorted to in order to cope with the ever-increasing number of Haj pilgrims. The first floor like the ground floor is 20 metres wide and 394 metres long. The height of the first floor is 8.05 metres. Two roundabouts, one with a circular and the other with a rectangular opening, have been provided at the Safa and Marwa ends, respectively, to enable the pilgrims to see the rocks of the two sacred hills on the ground floor while performing Sae. There are two stairs which have landings close to the first floor of Masaa. The Marwa end of the Masaa has a bridge connecting it with Sharia Quarara on the north.

Taking the two floors together, the total area of Masaa comes to 16,700 sq. metres which at the time of maximum activity may be able to accommodate about 15,000 persons for Sae. During Haj, the total number of people who can perform Sae in one day works out to about 0.6 million which means that about 1.8 million Haj pilgrims can perform Sae during the three days of Haj.

-Entrances

The majestic entrances are as important functionally as they are elegant aesthetically. The three main entrances are Bab Al Malik, Bab Al Omra and Bab As Salam. These entrances have been so located that the Ka'ba is visible in perspective where one enters from any one of them. For Bab Al Omra and Bab As Salam entrances, there are five steps from the footpath levels to the level of the platforms of the main entrances and vestibules. Whereas at Bab Al Malik, where the entrance platform has been kept at a high level for topographical

على ذلك توجد سبع فتحات بين المسعى والمسجد الحرام . والابواب الخارجية تعلوها مظلات غطيت بالواح القرميد الاخضر النصف الدائري . والرصيف في شارع القشاشية عادة على مستوى عال (٢٩٣/٥٠ متراً من سطح البحر) وينزل الانسان على درج لكي يصل الى الدور الارضي للمسعى الذي يبلغ منسوبه عادة ٢٩١/٣٠ متراً عن سطح البحر . وفي الدور الارضي ذروة صغيرة بارتفاع ٠/٧ متر تقسم المسعى من منحدر الصفا الى المروة . وقد جعل في هذه الذروة فتحات امام المداخل حتى تسمح بالدخول أو الخروج من المسجد . وعلى جانبيه حواجز تجعل منه ممراً مزدوجاً لمرور الكراسي المتحركة التي يستعملها كبار السن والمرضى من الساعين . وقد جهز المسعى بـ ٢٢٨ شبك على جانبيه للتهوية كما جهز باجهزة تكييف صحرابية ومراوح لتجعل جو المسعى لطيفاً . وقد استعمل الرخام في تليط الارضيات وكسيت الجدران حتى مستوى الشبابيك . وفي المسعى ٦٤ طاقاً (بورتال فريم) تفصلها عن احدها الآخر مسافة ٥ امتار . والاعمدة التي تحملها قد غطيت بالرخام والحجر الصناعي . وقد بلطت منحدرات الصفا والمروة بترايع رخام مقسم لكيلا ينزلق الحجاج أثناء السعي . وقد شيدت قبة سنجابية اللون فوق الصفا كما جعل سطح المروة على شكل هرمي وغطيت بالواح من القرميد النصف الدائري الاخضر اللون .

وتعتبر إضافة دور علوي الى الدور الاول فكرة طيبة استدعتها ضرورة لكي يمكن مواجهة الزيادة المطردة في عدد الحجاج . والدور الاول كالدور الارضي طوله ٣٩٤ متراً وعرضه عشرين متراً . وارتفاع الدور الاول ٨/٠٥ متراً ولكي يرى الحجاج الساعون في الدور الاول ربوتي الصفا والمروة فقد جعل عند نهايته من جهة الصفا شرفة مستديرة واخرى مستطيلة عند نهايته من جهة المروة وهناك سللمان لكل منهما بسطاط تؤدي الى المسعى . وهناك في نهاية المسعى عند المروة يوجد جسر يربطه بشوارع القرارة في الشمال .

وتبلغ مساحة كلا من الدورين ١٦,٧٠٠ متراً مربعاً . ويمكن في وقت الزحام استيعاب ١٥٠٠٠ شخص للمسعى . وفي خلال موسم الحج فان مجموع عدد الحجاج الذين يقومون بتأدية السعى في يوم واحد يبلغ ٠/٦ مليون ، وهذا يعني ان حوالي ١/٨ مليون حاج يمكنهم ان يؤدوا السعى خلال ثلاثة ايام الحج .

المداخل

ان المداخل الفخمة للمسجد تعتبر ذات اهمية من ناحية الوظيفة التي تؤديها كما انها في الوقت نفسه رائعة من الناحية الجمالية . والمداخل الرئيسية الثلاثة هي باب الملك وباب العمرة وباب السلام . وقد جعلت هذه المداخل في مواقعها هذه بحيث تقع عين الداخل منها على مبنى الكعبة وهناك درج يصعد عليه المرء من مستوى الطريق الى المصطبة الامامية للمداخل الرئيسية قبل ان يهبط الى الردهة التي تقع اسفل المصطبة الامامية بدرجات خمس . ويدخل المرء الى الردهة خلال بواكي رائعة مستندة الى جدران

There are in all seven entrances to the basement through stairs. These basement entrances are adjacent to the two Sabeels flanking each major entrance. The Bab As Salam has only one Sabeel and one basement entrance on the right side. There is one entrance to the Dawoodiah Well on the southwest and one more in Masaa to the east. In addition to these entrances there is a ramp on the left of Bab As Salam which goes down to the basement and again comes

on the sides of the passages which look like arcades. The framing details of the passages are simple; the columns founded on isolated spread footing 5 metres apart support two continuous main beams along the passage, and secondary beams with a spacing of 5 metres across the passage. The main and secondary beams system in turn, supports the two-way slab. There are in all seven entrances to the basement through stairs.

Each entrance space is 5.1 metres wide and 11 steps lead down to reach the passages. There is a cross passage after every 15 metres which demarcates the praying halls. The four columns marking the intersection of the passages are square in shape with sides of 0.65 metre whereas most of the remaining columns are circular and have a diameter of 0.65 metre. There are elegant arches on the sides of the passages which look like mandorlas.

The praying halls have a framed structure and have a system of columns 5 metres apart, running along the passages. The main beams have a span of 15 metres. They support a secondary beam system which in turn supports the two-way slab. The construction joints are located on the outer side of the passage and are 35 metres apart. In addition to the three major entrances, there are in all 17 minor entrances of which 5 are between Sata and Bab Al Malik, 6 between Bab Al Omra and Bab As Salam and 6 between Bab Al Malik and Bab Al Omra. These minor entrances are 2.9 metres wide and 5.12 metres

reasons, there are steps to be climbed from the road level to the front of the main entrance before one gets down to a vestibule which is five steps below the front platform. The vestibule is approached through elegant arches supported on four walls and proportioned slim columns. The two minarets of each of the three main entrances, are located on the left and right end of the vestibule which is six metres wide and functions as a transitional space before one enters the Masjid. There are three doors 5.38 metres by 3.10 metres, built of anodized aluminium in each entrance through which one gets access to the entrance hall. The hall is 11.5 metres wide. In addition to providing access to the main praying hall it has two sets of staircases on the left and right sides. These staircases lead to the first and the Madrasah floors. The staircases provided on Bab Al Omra and Bab As Salam also lead to the roof of the Masjid. The main praying space is located at a general elevation of 291.30 and 11 steps below the level of the entrance hall or the vestibule. There are three main praying halls each 25 metres by 15 metres with two 5-metre-wide passages in between, at the Bab Al Malik and Bab Al Omra. The first two praying halls are at the same level whereas the third hall is at the level of the old Haram. The Bab As Salam has two praying halls which step down to join the old Haram.

[illegible]

ଜୀବି । ମନୋବଳ ବାଳ । ଶୁଭାଶୁଭ ।

وتفصل عن بعضها بقدر خمسة أمتار وهذه كمثرى تحمل ثمرتين رئيسيتين متدليتين على طول المر
وكمثرى ثانوية فيها خمسة أمتار غير المر . ونظام الكمثرى الرئيسية والثانوية بصورة

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

[illegible]

٣٥ من بعض المماليك يخرجون من بعض المماليك ويتبعون بعضها عن بعضها الآخر.

بیت الاموال الخراجی علی حق مملکت علی عین کمال دو کتبہ از اصلاحات و
تعمیرات عمومی و محلی در شهری آبرو ۱۵۰ بصره بنای تشریفاتی الکرامات و الکرامات و اجراء امور عمومی

لقد تم.

[illegible]

11-2-19

[illegible]

up to the ground floor on the northern corner of the Masjid. This entrance is mainly for vehicular traffic and can be used in an emergency by fire-fighting and other vehicles which may be required in the inner courtyard.

In addition to the aforesaid entrances, there are 12 stairs which lead to the basement from the inside of the Haram. Six square staircases located inside the Haram close to the outer periphery, connect the basement with the ground and first floor.

These staircases are constructed in reinforced concrete and are finished with marble surface. The network of main entrances, small entrances and the stairs provides adequate circulation space for the pilgrims. It has been noticed that during major congregation, the rush of pilgrims does not last more than half an hour.

-Praying Areas and Passages

The entire Masjid Al Haram and the areas around it is essentially a praying space. However, praying halls have been provided with passages on all sides. The enormous height of the ceiling and vast spaces in the halls are conducive to the creation of a serene atmosphere for prayer, meditation and recitation of the Holy Quran.

The praying halls are generally 15 metres square and are demarcated by passages, 5 metres in width on all sides. There are larger praying halls (25 metres long, 15 metres wide) in front of the main entrances. Their layout on the two sides of the main entrance halls and in the portion between Bab As Salam and Masaa becomes more or less triangular. The square halls (15 by 15 metres) have square columns on each corner and two circular columns on each side. There are arcades of elegantly decorated arches in artificial stone located on the four sides of these squares. There are in all 39 square praying halls, each having an area of 225 sq. metres and eight praying saloons rectangular in plan, 15 metres by 25 metres (area 375 sq. metres). In addition there are twenty-one praying halls of different geometrical shapes. The same pattern is repeated on the first floor with the difference that the praying area is extended over the Sabeels, vestibules and the main entrance halls of the ground floor. In the basement additional columns 35 cm by 35 cm have been added within the praying area. The total area of all the praying halls is 47,050 sq. metres, which can conveniently provide praying space for 100,000 persons.

As already stated, the praying halls are traversed by 5-metre-wide passages all around, thereby minimizing disturbance to persons praying in them. These passages are in all 3360 metres long and cover an area of 16,800 sq. metres. They are also used as praying spaces for Friday congregations and during the Haj period.

The total area of the praying halls and passages works out to 63,850 sq. metres. The net area excluding the columns, railings etc comes to 62,650 sq. metres. To this may be added the area of Masaa which is also available for congregational prayers when the attendance is very large. Thus the net area available for prayers in the basement, and the ground and first floor consist of:

المذكورة يوجد ١٢ سلم يؤدي الى البدروم من داخل المسجد وخارجه وتقع ستة سلالم مربعة داخل الحرم ملاصقة للمحيط الخارجي تربط البدروم بالدورين الارضي والاول والسطح وهذه السلالم مشيدة بالحرسانة المسلحة ومغطاة بالرخام وشبكة المداخل الرئيسية والصغيرة والسلالم تؤمن اماكن مناسبة لحركة الحجاج . وقد لوحظ ان انصراف الحجاج بعد صلاة الجماعة لا يستغرق اكثر من نصف ساعة .

مناطق الصلاة والممرات

يعتبر المسجد الحرام بأكمله والمناطق المحيطة به كلها أماكن صالحة للصلاة . ومع ذلك فان صالات الصلاة قد زودت بممرات من كل جانب كما ان الارتفاع الشاهق للسقف والاماكن الرحبة في الصالات تهنيء جواً هادئاً للصلاة والتأمل وتلاوة القرآن الكريم . وصالات الصلاة عادة تتكون من مربع ضلعه ١٥ متراً وتحتها الممرات بعرض خمسة أمتار من جميع جوانبها وهناك صالات للصلاة اوسع (٢٥ متراً × ١٥ متراً) امام المداخل الرئيسية وعلى جانبي صالات المداخل الرئيسية توجد مناطق مثلثة . ومنطقة المثلث بجوار المسعى ذات شكل شبه منحرف . اما الصالات المربعة (١٥ م × ١٥ م) فلها اعمدة مربعة عند كل ركن وعمودان دائريان على الجانبين وتوجد عقود بيواكي رشيقة مزخرفة بالحجر الصناعي على الجوانب الاربعة لهذه الممرات ويبلغ عددها جميعها ٣٩ صالة مربعة وكل واحدة منها تبلغ مساحتها ٢٢٥ متراً مربعاً كما توجد ثمان صالات للصلاة مستطيلة الشكل (١٥ متر × ٢٥ م) ومساحتها ٣٧٥ متراً مربعاً . وعلاوة على ذلك توجد ٢١ صالة للصلاة باشكال هندسية مختلفة . ونفس النظام قد اتبع في الدور الاول مع اختلاف بسيط في جعل منطقة الصلاة تمتد فوق السبيل والرداهات وصالات المداخل الرئيسية التي بالدور الارضي وفي البدروم اقيمت اعمدة اضافية (٣٥ سم × ٣٥ سم) داخل اماكن الصلاة ومجموع مساحة صالات الصلاة تبلغ ٤٧٠٥٠ متراً مربعاً . وتوفر بطريقة ملائمة مكاناً للصلاة لمائة الف شخص .

وكما سبق ان ذكرنا فان صالات الصلاة تحدها ممرات من كل جانب عرضها خمسة امتار وبذلك فانها تقلل من ازعاج المصلين . وطول هذه الممرات مجتمعة ٣٣٦٠ متراً وتغطي مساحة قدرها ١٦,٨٠٠ متراً مربعاً وهذه الممرات تستعمل كاماً للصلاة في صلاة الجمعة وفي موسم الحج ومجموع مساحة صالات الصلاة والممرات يبلغ ٦٣,٨٥٠ متراً مربعاً . فاذا اخرجنا منها الاعمدة والحواجز فانها تصل الى ٦٢,٦٥٠ متراً مربعاً . ويمكننا اضافة منطقة المسعى التي يمكن استغلالها في صلاة الجماعة حين يكون عدد المصلين كبيراً . وبذلك يكون صافي مساحة المنطقة التي يمكن الحصول عليها للصلاة في البدروم والدور الارضي والدور الاول :

by 5 metres. It has a mezzanine floor, 3 metres above the ground floor. There are two stairs on both sides of the Sabeels leading to the mezzanine floor. The total covered area of the five Sabeels, ground and mezzanine floors is 600 sq. metres and is used at present as project office for the Ministries of Finance and Haj and Awqaf.

-Madrassah (schools)

There is a mezzanine floor in the first floor area of the main entrance over the vestibules of the entrance halls. These areas were apparently intended to provide space for the two Madrassahs which existed in the year 1375, very close to the Masjid. Madrassah Jalalat Al Malik was located on the southeast periphery of the Masjid between the old Bab Al Shareef Ajlan and Bab Ajiad Al Kabir, while Madrassah Tul Fakhria was located on the southwest side and was between the old Bab Ibrahim and Bab Al Wida. By the time the extension Masjid was completed, much larger educational institutions had been established and provision of small Madrassahs in the Haram was no longer considered necessary. The Madrassah floor at Bab Al Malik has been converted into praying space for His Majesty the King and other visiting dignitaries. The Madrassah floor at Bab Al Omra is being converted into an Archive for the Masjid Al Haram, whereas the Madrassah Floor at Bab As Salam is being used for keeping copies of the Holy Quran and other books. The name Madrassah Floor continues despite the change in its functions.

The Madrassah floors are approached from the square staircases, on the sides of the main entrances. Each Madrassah floor is 20 metres wide, 25 metres long and the total area of the three Madrassah floors is 1500 sq. metres.

-The Minarets

The elevation of Masjid Al Haram has been embellished with seven minarets. The number seven has some significance as circumambulation around the Ka'ba and the Sae between Safa and Marwa is performed seven times. The Masjid Al Qadeem too had seven minarets, one at Bab Al Omra, second at Bab Al Wida, third at Bab Ali, fourth at Bab Qaytabai, fifth at Bab As Salam, sixth near Bab As Sulaimania and seventh at Bab Al Ziadah. The minarets are now located two each on the sides of the vestibules of the main entrances (Bab Al Malik, Bab Al Omra and Bab Al Salam) and one near Safa.

Details of the minarets of the New Masjid are given in drawing nos. 3702, 3703, 3704 and 3705. They are well proportioned *vis-à-vis* the Massive building on which they stand. Their foundation levels range from 282 to 285 metres above sea level. They are founded on rock and the foundation is reinforced concrete. The minarets have been constructed in the New Masjid are given in three storeys. The first storey is 7 metres square in section which at the top changes into an octagon by chamfering the corners of the square. The octagonal base supports the balcony of the first floor which is at a general

الدور المسروق . ومجموع مساحة الاسبله الخمسة والادوار الارضية والمسروقة يبلغ ٦٠٠ مترا مربعا ويستعمل حالياً كمكتب للمشروع تابع لوزارة الحج والاوقاف .

المدارس

يوجد دور مسروق في منطقة الدور الاول للمدخل الرئيسي فوق الردهات وصلات المداخل . وهذه المناطق كان مقررا ان تجعل مكانا للمدرستين اللتين كانتا موجودتين في عام ١٣٧٥ مجاورتين تماما للمسجد وكانت مدرسة جلاله الملك تقع في جنوب شرقي محيط المسجد الخارجي بين باب الشريف عجلان القديم وباب اجياد الكبير . في حين كانت مدرسة الفخرية تقع في الجانب الجنوبي بين باب ابراهيم القديم وباب الوداع . وفي الوقت الذي تمت فيه توسعة المسجد كانت معاهد علمية اكبر قد انشئت ولم يعد ضروريا انشاء مدارس صغيرة في الحرم . وحول مقر المدرسة عند باب الملك الى مكان للصلاة لصاحب الجلالة الملك والزائرين من العلماء والوجهاء . اما مدرسة باب العمرة فقد تحولت الآن الى مكتبة للمسجد الحرام في حين ان مدرسة باب السلام تستعمل الآن لحفظ المصاحف القرآنية والكتب الاخرى . ولا يزال اسم المدرسة مستمرا رغم تغيير وظيفتها .

ويمكن الوصول الى ادوار المدارس من السلم المستدير على جانبي المداخل الرئيسية وكل دور مدرسة يبلغ طوله ٢٥ مترا وعرضه ٢٠ مترا ومجموع مساحة ادوار المدارس الثلاثة يبلغ ١٥٠٠ مترا مربعا .

المآذن

ان واجهة المسجد الحرام قد زينت بسبع مآذن . والعدد سبعة له دلالة خاصة إذ أن الطواف حول الكعبة يؤدى سبع مرات والسعى بين الصفا والمروة يؤدى سبعة اشواط وكان للمسجد القديم سبع مآذن ايضا واحدة عند باب العمرة وثانية عند باب الوداع وثالثة عند باب على ورابعة عند باب قايتباي وخامسة عند باب السلام وسادسة عند باب السلجانية والسابعة عند باب الزيادة . اما الان فان مآذنتين تقعان على جانبي ردهات المداخل الرئيسية (باب الملك وباب العمرة وباب السلام) وواحدة بالقرب من الصفا . وتفصيل المآذن بالمسجد الحرام الجديد موضحة في الرسومات (٣٧٠٢-٣٧٠٣-٣٧٠٤-٣٧٠٥) وهي متناسبة تماما مع ضخامة البناء الذي تعلو فوقه ويتراوح ارتفاعها من ٢٨٢ متر فوق سطح البحر الى ٢٨٥ مترا فوق سطح البحر . وهي مؤسسه على الصخر واساسها من الخرسانة المسلحة . وقد جعلت المآذن من ثلاث طبقات . فالطبقة الاولى يبلغ مقطعها ٧ امتار مربعة يتغير عند اعلاها الى مثنى بعد شطف اركان المربع والقاعدة المثلثة تحمل شرفة الطابق الاول على منسوب ٣٣٢ مترا فوق مستوى سطح البحر . والشرفة يرتفع منها ثمانية اعمدة رفيعة وهي بدورها تحمل

The water level in Zamzam Well normally varies from 1 to 3 metres below the floor level of the chamber. During rains in the vicinity, Zamzam Well often turns artesian. It is the only well in the close

The Zamzam is an open well of 1.65 metres diameter installed with a 20 hp electrically driven centrifugal pump which supplies water to Bab As Salam reservoir through a 3-inch diameter cast iron pipe. During the non-Haj season, the pump operates intermittently for an average period of 6 to 7 hours a day. The average rate of pumping is 750 litres per minute. The pump has to operate for longer periods during the Haj season.

-Zamzam Well]

The present water supply system of Haram Sharif is based on two sources i.e. Zamzam Well and Dawoodiah Well. Water from Zamzam Well is used for drinking purposes and that from Dawoodiah Well is used for cleaning, washing and in the public toilets around the Haram. The two wells feed separate reservoirs and have separate networks of pipes (drawing no. 6101).

1. SOURCES

The tap water supply system was installed in the Zamzam Well area of the Haram in the year 1383 with subsequent improvements and replacements by the Ministry of Haj and Aqaf in collaboration with the Ministry of Finance & National Economy through approved contractors.

The water supply system of Haram Sharif has grown and – has been mainly sustained through the centuries by the water of the Zamzam Well which has served with equal abundance, the few pilgrims trekking from the arid wilderness of the desert in the past to a million and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the world.

The Water Supply System

The balcony supports eight thin columns which in turn support a canopy roofed with green-glazed corrugated clay tiles. The minaret between the top of the first floor canopy and the bottom of the second balcony is 22.2 metres tall and is octagonal in plan, the overall dimension of the octagon being 5.8 metres. There are eight small windows located one in each side of the octagon under the second balcony, which is located at an elevation of 364.00 msl. The canopy of the second balcony is also cantilevered and is tiled with green-glazed, corrugated clay tiles. There is a small dome structure over the canopy. This structure supports the iodized aluminium stem 5.8 metres high weighing about 1540 kg with a crescent measuring 1.6 m mounted on the top. The top of the crescent is at an elevation of 383.8 msl. A special staircase leads to the second canopy. The total height of the minaret above the Matar level is 95 metres.

البرق: البرق هو ظاهرة طبيعية وهي البرق الكهربائي. البرق هو تيار كهربائي ينتج عن احتكاك الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي. البرق هو تيار كهربائي ينتج عن احتكاك الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي. البرق هو تيار كهربائي ينتج عن احتكاك الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي.

[illegible]

لے جیو کینے

[illegible]

1274

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

vicinity of Haram Sharif which supplies potable water. The Zamzam water through ages, has been used and treasured by visiting pilgrims as a sacred gift on their return to their homelands.

-Dawoodiah Well

This is an open well located near Bab Ibrahim about 175 metres west of Zamzam Well. It measures 3.65 metres diameter. The water level generally varies from 9 metres below floor level in normal days to about 13 metres during Haj days. Till very recently there were six centrifugal pumps, each with a capacity of 750 litres per minute, placed on girders feeding the Bab Al Omra and Bab Al Malik reservoirs. These pumps together with the old accessories and pipings have now been replaced by four submersible pumps. Two of these feed Bab Al Omra reservoir and the remaining two are connected to Bab Al Malik reservoir.

The water from this well is brackish and not potable. It is used for cleaning and washing of different floors and the marble platform around the Haram. Besides this, the toilet units around the Haram get their water supply from this well. The utilization of Dawoodiah water has been increased from time to time by extending its network according to requirements. Water from Dawoodiah Well is chlorinated through equipment installed in a room under the reservoir. The dosage, applied to the rising mains, varies from 2 mg/litre to 5 mg/litre.

2. RESERVOIRS

There are three high-head reservoirs and two low-head reservoirs in the Haram. All these reservoirs are made in reinforced concrete. The high-head reservoirs are located over the three main entrances of the Haram. The low-head reservoirs are on either flank of the Zamzam area below ground level. The latter were abandoned after the installation of the ultra-violet ray treatment plant at Bab As Salam.

-Reservoir on Bab As Salam

This 15.1 × 2.67 × 1.4 metres, reinforced concrete reservoir is fed by Zamzam Well through a 4-inch diameter rising main and is connected to the distribution network in the basement. An overflow indicator pipe of 3-inch diameter installed all the way from the reservoir to Zamzam, was recently replaced by an automatic float-operated switch control. Before supply to the distribution system, the water is given ultra-violet ray treatment. The taps in the Zamzam Well are also fed from this reservoir.

-Reservoir on Bab Al Omra

The reservoir constructed in reinforced concrete measures (internally) 15.30 × 2.60 × 1.50 metres and is fed by Dawoodiah Well. Two submersible pumps of 20 hp each, feed the reservoir through 4- and 6-inch diameter rising mains. The two pumps are operated

في منطقة الحرم الشريف التي تعطي ماء سائغا للشاربين . ولقد كان ماء زمزم عبر القرون يستعمل ويقبل عليه الحجاج ويحملون منه معهم كهدية عند عودتهم الى اوطانهم .

بئر الداودية

وهذه ايضا بئر مفتوحة قرب باب ابراهيم على بعد ١٧٥ مترا من بئر زمزم . وقطرها ٣/٦٥ متر ومنسوب الماء عادة يختلف من ٩ متر تحت مستوى الارض في الايام العادية الى حوالي ١٣ مترا في موسم الحج . والى عهد قريب جدا كانت هناك ست مضخات ذات طرد مركزي . كل واحدة تضخ ٧٥٠ لترا في الدقيقة . موضوعة على عوارض وتغذي خزاني باب العمرة وباب الملك . وقد استبدلت هذه المضخات وملحقاتها بربع مضخات منها اثنتان تغذيان خزان باب العمرة واثنان تغذيان خزان باب الملك . وماء هذه البئر صالح نوعا ما وهو غير صالح للشرب ويستعمل في التنظيف والغسيل اللازم للدوار المختلفة والرصيف الرخامي حول الحرم . وعلاوة على ذلك فان دورات المياه حول الحرم تمد بالماء من هذه البئر . وقد زاد استخدام ماء بئر الداودية من وقت لآخر بمد شبكة مواسيرها حسب الحاجة . وماء بئر الداودية يعالج بالكلور بجهاز مركب في غرفة تحت الخزان . ومقدار الجرعة التي يعالج بها الماء يختلف من ٢ م ج/لتر الى ٥ مليجرام/لتر .

الخزانات


يوجد ثلاثة خزانات علوية واثنان منخفضة في الحرم الشريف وكل هذه الخزانات قد كسيت بالخرسانة المسلحة . والخزانات العلوية تقع فوق المداخل الرئيسية الثلاثة للحرم . واما الخزانات المنخفضة فهي على جانبي منطقة زمزم تحت مستوى سطح الارض . والاخيران قد بطل استعمالهما بعد تركيب جهاز الاشعة فوق البنفسجية في خزان باب السلام .

خزان باب السلام

هذا الخزان مبني بالخرسانة المسلحة وابعاده هي ١٥/١ × ٢/٦٧ × ١/٤ مترا يغذي بماء زمزم بماسورة رئيسية قطرها ٤ بوصة ومتصلة بشبكة التوزيع في البدروم . وكانت هناك ماسورة لبيان طفق الماء قطرها ٣ بوصات تمتد من الخزان الى بئر زمزم وقد استبدلت حديثا بصمام اوتوماتيكي يتحكم في حبس الماء واطلاقه يعمل بعوامه . وقبل دفع الماء بجهاز التوزيع يعالج الماء بالاشعة فوق البنفسجية والصنابير التي في منطقة بئر زمزم تأخذ ماءها من هذا الخزان .

خزان باب العمرة

بني هذا الخزان بالخرسانة المسلحة وابعاده هي من الداخل (١٥/٣٠ × ٢/٦٠ × ١/٥٠ متر) ويغذي بماء بئر الداودية ويغذي هذا الخزان مضختين غواصتين قوتها ٢٠ حصانا تدفع الماء من بئر الداودية في ماسورتين رئيسيتين قطرها ٤ ، ٦ بوصة .



The Zamzam Well.

بئر زمزم

امداد الدوارق بالماء

يوجد الآن ٣٩ حنفية في منطقة زمزم منها ٢٠ للرجال و ١٩ للنساء وهذا العدد غير كاف بتاتا لسد حاجات الناس . وليس هناك ترتيب آخر لامداد زوار الحرم بماء الشرب مباشرة من الحنفيات . ومع ذلك فان وزارة الحج والاوقاف قد خصصت غرفا في البدروم لغرض تخزين الماء على نطاق ضيق في اوعية وهذه الغرف متصلة بشبكة زمزم ومجهزة ببراميل معظمها معدني وفخاري لحزن الماء . ومن هذه البراميل يملأ الزمازمة دوارقهم .

والدوارق هي نوع خاص من الاوعية الفخارية ذات سعة مختلفة ولها مقبض . وتلأ مباشرة بواسطة الزمازمة من البراميل .

ويقدم الزمازمة الماء في اكواب يمرورهم بين الزوار في الحرم وحوله . او بجلوسهم في اماكن معينة في منطقة الحصى بالحرم . وهناك حوالي اثنى عشر مكانا في المنطقة المكشوفة داخل الحرم حيث يمكن الحصول على ماء زمزم . وفي ايام الجمع ورمضان وتضهر الصيف توضع بضع مئات من هذه الدوارق ملأى بماء زمزم في منطقة الحصى حول المطاف للزوار .

-The Potted Water Supply

There are only 39 taps in the present Zamzam area, out of which 20 taps are for men and 19 for ladies. The number is grossly insufficient to meet the requirements. There is no other arrangement for visitors of the Haram to drink water direct from the taps. However, the Ministry of Haj and Auqaf has allotted rooms in the basement for the purpose of small scale storage and supply through containers. These rooms are connected to the Zamzam network and are provided with drums, mostly metallic and earthen, for storing the water. From these drums the Zamzamis (water carriers) fill up their 'dorgas'.

The 'dorgas' are a special type of clay pot of various capacities with a handle. They are filled by Zamzamis directly from the barrels by dipping them inside the water with their hands. The Zamzamis offer drinking water in glasses by moving through the visitors in and around the Haram or by sitting at fixed places in the gravelled area of the Haram. There are about a dozen places in the open area inside the Haram at which potted Zamzam water is available.

On Fridays, in Ramadan and during the summer months, several hundred dorgas full of Zamzam water are placed in the gravel area around the Mataf for the convenience of visitors.

-Background of Existing Storm Water Drainage

Prior to the pavement of the Masaa the stormwater of Wadi Ibrahim used to flow between the ridges of Safa and Marwa. After the construction of the new Masaa a 4 metres by 4 metres cut and cover conduit was built inside of Safa. This was connected in front of Bab Al Malik to a stormwater culvert, 4 metres wide which flows out to the city along Misfalah. The latter has an irregular section and its size reduces to 2.5 metres by 1.8 metres in the downstream reaches, curtailing the discharge capacity to an estimated 13 cumecs only. The Safa conduit was blocked by cars and other materials swept inside in the flood of 1388H. A new conduit was later designed by M/S Watson and constructed outside the Haram and around the Safa minaret. This new conduit, 4 metres by 4 metres in size, has a common off-take with the old Safa culvert at El 289.96 and joins the old stormwater culvert in front of Bab Al Malik.

The stormwater coming from the northern side of Haram Sharif is drained through a box culvert 3 metres wide, starting near Bab As Salam and joining the old stormwater culvert opposite Bab Al Malik.

The Government of Saudi Arabia has intensified its efforts to find a satisfactory solution to the flood drainage problem of Haram Sharif. As a part of the Master Plan for stormwater drainage of Mecca, a new box culvert of 4 metres by 4 metres size is proposed to be constructed on Misyal Road. The culvert is placed sufficiently low to make it possible to drain the stormwater from Haram Sharif by gravity. The levels of Misyal Road fall off with a steep gradient and provide a good outlet for the drainage of Haram Sharif.

An additional measure taken recently was the opening of a road around Safa by cutting the rock to elevation 292.50 on the recommendation of M/S Associated Consulting Engineers. The Safa Road will serve as a shallow channel for stormwater and provide a bypass for the flood run-off.

The hydraulic performance of the old Safa culvert and the new Safa conduit has been greatly reduced by encroachments and irregularities in the section of the old stormwater culvert in the downstream reaches. The situation will improve when the proposed new box culvert at Misyal Road is constructed and the old stormwater culvert in front of Bab Al Malik is connected to it. This new culvert together with the Safa Road channel should be able to cope with the storm flood peak coming from the main valley (Wadi Ibrahim) of Mecca. But the possibility of flood spill from the adjoining areas like Mina, Jabal Al Noor and Johrana valley reaching Haram Sharif cannot be fully discounted, in spite of the flood diversion works being undertaken in the catchments of those areas. It is therefore necessary to provide a suitable arrangement inside Haram Sharif for the quick disposal of flood waters which might enter during intense storms. Such an arrangement becomes all the more important in view of the proposed extension of Zamzam basement and the need for protecting the water supply and pumping equipment proposed to be installed.

تصريف مياه السيل

قبل تبليط المسعى كانت مياه السيل من وادي ابراهيم تجري بين ربوتي الصفا والمروة . وبعد انشاء المسعى الجديد شق مجرى للسيل (٤ متر × ٤ متر) داخل الصفا . وقد ربط ذلك امام باب الملك بمجرى مياه السيل وعرضه اربعة أمتار وهو يتحدر خارج المدينة عن طريق المسفلة . والمجرى الاخير له قطاع غير منتظم وحجمه منخفض الى (٢/٥ متر × ١/٨ متر) في تمديداته السفلية فتقل بذلك سعة التصريف الى ما يقدر بـ ١٣ كوميك فقط . وقد سد مجرى الصفا بالسيارات ومواد اخرى جرفها السيل داخله في عام ١٣٨٨ هـ . ولهذا صمم مجرى جديد اخيرا بواسطة مؤسسة واطسون وشق خارج الحرم حول الصفا .

وهذا المجرى الجديد (٤ متر × ٤ متر حجما) له قوة تصريف عادية مع المجرى القديم للصفا يبلغ ٢٨٩/٩٦ ويتصل بالمجرى القديم امام منارة الصفا .

اما مياه السيل الآتية من الجانب الشمالي للحرم فتصرف في مجرى عرضه ثلاثة أمتار ويبدأ من امام باب السلام ويتصل بمجرى السيل القديم امام باب الملك . وقد ضاعفت الحكومة السعودية مجهوداتها للوصول الى حل مرضي لمشكلة تصريف مياه السيل عند الحرم . وكجزء من التصميم العام لتصريف مياه مكة المكرمة فقد اقترح عمل مجرى جديد (٤ متر × ٤ متر حجما) يشق في شارع المسيل . وقد جعل المجرى منخفضا بحيث يصير في الامكان تصريف مياه السيل من الحرم الشريف بالجاذبية ومناسب طريق المسيل تنخفض بانحدار شديد ويؤمن منفذا لتصريف مياه السيل .

وهناك اجراء اضافي اتخذ حديثا وهو فتح طريق حول الصفا يقطع الصخور الى ارتفاع ٢٩٢/٥٠ بتوصية من اتحاد المهندسين الاستشاريين ذلك ان طريق الصفا سيقوم بدور قناة ضحلة لمياه السيل ويؤمن منفذا جانبيا لتدفق السيل .

ان الكفاءة الهيدروليكية لمجرى الصفا القديم ومجرى الصفا الجديد قد انخفضت انخفاضاً كبيراً بسبب عدم انتظام قطاع مجرى مياه السيل القديم في اجزائه السفلية . وسيتحسن الموقف عندما ينشأ المجرى الجديد المقترح في طريق المسيل ويتصل به المجرى القديم القائم امام باب الملك . وهذا المجرى الجديد مع قناة طريق الصفا سوف يكون في مقدورهما ان يواجها ذروة السيل المنحدر من وادي ابراهيم (الوادي الرئيسي) بمكة . ولكن احتمال انحدار السيل من المناطق المجاورة مثل منى وجبل النور ووادي الجعرانة والذي قد يصل الى الحرم لا يمكن التغاضي عنه على الرغم من اعمال تحويل اتجاه مياه السيل . من اجل ذلك كان من الضروري ان يتخذ اجراء مناسب داخل الحرم الشريف للتخلص بسرعة من مياه السيل التي قد تدخل الحرم ومثل هذا الاجراء من الاهمية بمكان نظرا الى اقتراح توسعة بدروم زمزم والحاجة الى صيانة ووقاية اجهزة الضخ المقترح تركيبها .

and 8000 sq. metres of the old building roof. Rainwater from the roof of the old building finds its way to the drainage networks through C.I. pipes which are embedded in various columns and connect the drainage channels with or without manholes. The roof of the new building has been divided into various catchment areas separated by distinct construction features. Most of the catchments have been provided with cement concrete semicircular open drains which carry away the rainwater to concrete ducts, cast iron pipes or water spouts. A major part of the rain drainage from the new building roof is discharged outside the Haram through ducts in the columns. Some of the ducts have openings direct to the streets and a few are connected with the old culvert near Safa. A portion of the Masaa roof is connected to the drainage channels in the basement through pipes embedded in the columns. The stormwater from the remaining portion of Masaa roof directly discharges on the platform and flows around the Haram.

-The Roof

The existing drainage system inside the Haram is shown on drawing no. 6201. The total length of the drains is about 3000 metres. A total of 305 manholes have been provided in the network. These facilities together with mechanical floor cleaners are maintained by the Ministry of Haj and Aqarat through contractors.

Haram Sharif. The drainage of Haram Sharif was formerly connected to an old conduit built during the Turkish period and is known as Bir Yak-hoor. This conduit passed through the premises of Haram Sharif and used to flow towards Mistalah via Soog As Saghir. In the year 1388 Hijri, the downstream reaches of Bir Yakhoor were choked and pumps were installed in the basement near Bab Ibrahim to pump out the water from the internal drainage into the stormwater box culvert passing below the platform outside Haram Sharif between Bab As Salam and Bab Al Omra, and then towards Bab Al Malik. A Salama and Bab Al Omra, formerly serving the Bab As Salam and Bab Al Omra pumping unit,

Haram Sharif.

The drainage system of Haram Sharif has developed gradually from the time of construction of the old building. The present facilities were provided along with the construction of the new building of

2. THE INTERNAL DRAINAGE SYSTEM OF HARAM SHARIF

The toilets around Haram Sharif are connected to the city sewerage system except the two toilets opposite Bab As Salam. The sewer from these toilets after being choked up, was connected to the existing stormwater box culvert between Bab As Salam and Bab Al Omra. This box culvert is 3 metres wide and is too large for the conveyance of sewerage from the toilets. As a result of this, sufficient velocity is not attained for the flow of the sewerage.

—Sewerage

not attained for the flow of the sewerage.

١٦١، ١٦٢.
 ١٦٣.
 ١٦٤.
 ١٦٥.
 ١٦٦.
 ١٦٧.
 ١٦٨.
 ١٦٩.
 ١٧٠.
 ١٧١.
 ١٧٢.
 ١٧٣.
 ١٧٤.
 ١٧٥.
 ١٧٦.
 ١٧٧.
 ١٧٨.
 ١٧٩.
 ١٨٠.
 ١٨١.
 ١٨٢.
 ١٨٣.
 ١٨٤.
 ١٨٥.
 ١٨٦.
 ١٨٧.
 ١٨٨.
 ١٨٩.
 ١٩٠.
 ١٩١.
 ١٩٢.
 ١٩٣.
 ١٩٤.
 ١٩٥.
 ١٩٦.
 ١٩٧.
 ١٩٨.
 ١٩٩.
 ٢٠٠.

॥ २ ॥

٣٥٠ هـ بمصر في سنة ١٢٠٠ م
 في سنة ١٢٠٠ م

[illegible]

پتہ: اسلام آباد، پاکستان

[illegible]

-Mataf and Open Area

The total open area inside Haram Sharif is 16,250 sq. metres in which the existing Mataf measures 4,150 sq. metres and the remaining 12,100 sq. metres consist of gravel areas and paved passages. The Mataf and passages have marble pavement.

The stormwater from the Mataf area and a part of the passages drains into a rectangular channel of 30 cm by 60 cm size laid in the lower step of the circular Mataf passage. The flow over the surface of Mataf passes into this channel through gratings. This channel has one outlet linking it to the manhole on the drainage line connecting the Zamzam area to the pumping station in the basement.

The Mataf floor has radial slope away from the Ka'ba varying between 1:400 to 1:72. The steepest gradient of 1:72 is between the southwestern long wall of the Ka'ba and the periphery of the Mataf opposite the said wall. The portion north of Maqam Ibrahim has flat gradients and there are some pockets where rainwater collects instead of draining into the channel.

The remaining open area consists of passages and gravel compartments of different sizes called 'Hasawi'. The 'Hasawi' are connected to the Mataf channel at three locations by a 4-inch diameter pipe.

-Basement

Sub mains and main drains of various sections measuring 1870 metres have been provided in the basement. The main drains are fed by:

- the sub drains from Zamzamis and Khalawis located in the basement; the drains from the Mataf and open area as well as the Zamzam Well area which combine and join the basement network; the rainwater from the roofs;
- Zamzamis and Khalawis

There is a continuous covered channel running along the Zamzamis and Khalawi rooms. This channel measures 1070 metres in length. It is linked to the main drain through connecting channels. The direction of flow of the network is shown in drawing no. 6201.

-Zamzam

The wastewater from the taps of the Zamzam area is collected by a surface drain below the taps. The drains from the ladies' and men's compartments join and lead to the main drain at a manhole in the basement marked in drawing no. 6201.

المطاف والمنطقة المكشوفة

إن مجموع مساحة المنطقة المكشوفة داخل الحرم الشريف تبلغ ١٦,٢٥٠ م^٢ والذي يشمل المطاف الحالي الذي تبلغ مساحته ٤,١٥٠ م^٢ وتشمل الأجزاء الباقية وقدرها ١٢,١٠٠ م^٢ أربعة الحصاوي والممرات المبلطة. وأرضيات المطاف والممرات مكسوة بالرخام. إن مياه الأمطار والسيول التي تتجمع على أرض المطاف والممرات تتصرف في مجرى مستطيل (٣٠ سم × ٦٠ سم) مثبتة في الدرجة المنخفضة للممر الدائري الذي حول المطاف. وتنحدر المياه من سطح المطاف إلى المجرى خلال شبك معدني ولهذا المجرى منفذ واحد يوصله للبالوعة على خط المجاري التي تربط منطقة زمزم بمحطة الطلمبات في البدروم.

ولأرض المطاف انحدار محوري بعيداً من الكعبة بين ٤٠٠ : ١، و ٧٢ : ١. وأعظم انحدار وهو ٧٢ : ١ يقع بين الجدار الطويل في الجنوب الغربي للكعبة ومحيط المطاف الخارجي مقابل الجدار المذكور. أما الجزء الشمالي المقابل لمقام إبراهيم فإن انحداره بسيط جداً وبه بعض الجيوب حيث تتجمع مياه المطر بدلاً من أن تنحدر إلى المجرى.

والمنطقة المتبقية المكشوفة تتكون من الممرات وأقسام يغطيها الحصى وهي على مساحات مختلفة وتسمى الحصاوي وتتصل الحصاوي بمجرى المطاف في أماكن ثلاثة بماسورة قطرها ٤ بوصة.

البدروم

لقد زود البدروم بمواسير مجاري رئيسية وأخرى فرعية ذات قطاعات مختلفة تبلغ ١,٨٧٠ متراً والمواسير الرئيسية تتغذى من المواسير الفرعية بغرف الزمازمة والخلاوى في البدروم.

ومن المواسير الآتية من المطاف والمنطقة المكشوفة وكذلك من منطقة بئر زمزم التي تتصل بها وتنتهي جميعاً إلى شبكة المجاري في البدروم.

غرف الزمزية والخلاوى

على طول غرف الزمازمة والخلاوى يمتد مجرى مغطى يبلغ طوله ١,٠٧٠ متراً وتتصل بالمجاري الرئيسية بواسطة قنوات واتجاه تدفق هذه الشبكة يرى في الرسم رقم (٦٢٠١)

زمزم

المياه المتسربة من حنفيات منطقة زمزم تتجمع في قناة مكشوفة تمتد تحت الحنفيات وتتصل قناة الصرف في قسم السيدات بتلك التي في قسم الرجال وتتصل بالماسورة الرئيسية عند البالوعة في البدروم ويظهر ذلك في الرسم رقم (٦٢٠١)

The magnificent structure of Masjid Al Haram functionally and aesthetically required a reasonable open space around it. It was essential to provide circulation and parking space and additional praying area. Further, the sanctity of a great sanctuary like the Haram warranted that the homesteads be kept a little away from it. It may be mentioned here that historically some sixteen centuries back, Quraysh built their houses away from the Ka'ba as a token of respect for the House of Allah. Then their chief, Kossai Ibn Kalab, prompted them to build their houses around the Ka'ba. Since then and right up to the year 1375H., houses almost touched the boundaries of Masjid Al Haram. It was part of the recent extension and construction of the Masjid that squares and open spaces were developed around it.

The squares constructed presently are called, Square of Bab Al Malik, Square of Bab Ibrahim or Soof Saghir, Square of Bab Al Omra, Square of Bab As Salam and Square of Masaa.

The Square of Bab Al Malik is located at the meeting point of Sharia Jalalat Al Malik with Sharia Ajlad, Misyal Road, and Sharia Jeddah. It is the second largest of the squares. The square measures approximately 10,800 sq. metres. It has Maktaba Al Haram Al Maki Al Sharif on one side, Ajlad on the other and Safa on the third side. An underground passage which has shops etc in it crosses the square and comes up at Bab Al Malik. The square also has a parking lot.

The Square of Bab Ibrahim and Soof Saghir is located on the Sharia Soof Al Saghir. The area of this square is approximately 7150 sq. metres. There are two sets of toilets around it. It also has a parking lot.

The third square is roughly opposite Bab Al Omta. It measures approximately 4900 sq. metres, it also has a car parking lot. The fourth square is roughly opposite Bab As Salam. The area of open space is at two levels. The lower area which is triangular in plan is used by pedestrians. It has shops and toilets on one side and Masaa on the other. The higher area serves the vehicular traffic and has parking space.

The fifth and the largest square which is essentially triangular in plan is opposite Masaa, an area which was probably one of the most congested areas around Masjid Al Haram before the extension was taken up. Shariah Al Qushashia merges into Shariah Jalalat Al Malik at this square. Its total area is 7000 sq. metres. It has a sizeable car parking lot. There are toilets under the car park.

[illegible][illegible][illegible]

ገላትያው ፊክስ ያለው የደብዳቤ ቅጽ

[illegible]

١٦. ...
 ١٧. ...
 ١٨. ...
 ١٩. ...
 ٢٠. ...
 ٢١. ...
 ٢٢. ...
 ٢٣. ...
 ٢٤. ...
 ٢٥. ...
 ٢٦. ...
 ٢٧. ...
 ٢٨. ...
 ٢٩. ...
 ٣٠. ...
 ٣١. ...
 ٣٢. ...
 ٣٣. ...
 ٣٤. ...
 ٣٥. ...
 ٣٦. ...
 ٣٧. ...
 ٣٨. ...
 ٣٩. ...
 ٤٠. ...
 ٤١. ...
 ٤٢. ...
 ٤٣. ...
 ٤٤. ...
 ٤٥. ...
 ٤٦. ...
 ٤٧. ...
 ٤٨. ...
 ٤٩. ...
 ٥٠. ...
 ٥١. ...
 ٥٢. ...
 ٥٣. ...
 ٥٤. ...
 ٥٥. ...
 ٥٦. ...
 ٥٧. ...
 ٥٨. ...
 ٥٩. ...
 ٦٠. ...
 ٦١. ...
 ٦٢. ...
 ٦٣. ...
 ٦٤. ...
 ٦٥. ...
 ٦٦. ...
 ٦٧. ...
 ٦٨. ...
 ٦٩. ...
 ٧٠. ...
 ٧١. ...
 ٧٢. ...
 ٧٣. ...
 ٧٤. ...
 ٧٥. ...
 ٧٦. ...
 ٧٧. ...
 ٧٨. ...
 ٧٩. ...
 ٨٠. ...
 ٨١. ...
 ٨٢. ...
 ٨٣. ...
 ٨٤. ...
 ٨٥. ...
 ٨٦. ...
 ٨٧. ...
 ٨٨. ...
 ٨٩. ...
 ٩٠. ...
 ٩١. ...
 ٩٢. ...
 ٩٣. ...
 ٩٤. ...
 ٩٥. ...
 ٩٦. ...
 ٩٧. ...
 ٩٨. ...
 ٩٩. ...
 ١٠٠. ...

Public Toilets

Toilets for pilgrims have been provided around Masjid Al Haram. These toilets have been constructed partly by the Ministry of Haj and Auqaf, and partly by the Directorate of Al Haram Extension Project, Mecca, of the Ministry of Finance and National Economy. Some of these are underground and some are at the road level. Because of the pressure of people using them, there is need for a lot more toilets. The Town Planning Office of the Government is understood to be making necessary provisions for appropriate locations in the master plan of the area now under preparation.

The locations of different toilet units is given below:

—Bathrooms at Ajiad Tunnel

2 units: One for ladies and one for men
with squatting type water closet pans
Water taps

53 nos.
96 nos.

٥٣
٩٦

—Public toilets underground at Al Mughariba Lane

2 units: One for ladies and one for men
Squatting type water closet pans
Water taps

85 nos.
151 nos.

٨٥
١٥١

—Public toilets opposite Bab Ibrahim

2 units: One for ladies and one for men
Squatting type water closet pans
Water taps

32 nos.
28 nos.

٣٢
٢٨

—Public toilets opposite Bab Al Omra

2 units: One for ladies and one for men
Squatting type water closet pans
Water taps

34 nos.
101 nos.

٣٤
١٠١

—Public toilets opposite Bab Ziada

One Unit for men only
Squatting type water closet pans
Water taps

20 nos.
49 nos.

٢٠
٤٩

—Public toilets opposite Bab As Salam

3 units: One for ladies and two for men
Squatting type water closet pans
Water taps

56 nos.
163 nos.

٥٦
١٦٣

—Public toilets underground at Qashashia Square

2 units: One for ladies and one for men
Squatting type water closet pans
Water taps

704 nos.
311 nos.

٧٠٤
٣١١

دورات المياه العامة

لقد انشئت دورات مياه للحجاج حول المسجد الحرام وقد اشترك في انشائها وزارة الحج والاوقاف وادارة توسعة وعمارة الحرم الشريف التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . وبعضها تحت الارض وبعضها بمستوى سطح الشارع . ونظرا لضغط الجماهير فان الحاجة لا تزال ماسة للمزيد منها وتقوم ادارة تخطيط المدن بعمل اللازم نحو تعيين اماكن مناسبة في التخطيط العام لهذه المنطقة وهو لا يزال تحت الاعداد . واماكن دورات المياه المختلفة مبينة فيما يلي :

دورات مياه عند نفق احياد
وحداتان واحدة للسيدات واخرى للرجال
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات

دورات مياه عامة :
وحداتان بحارة المغربي ، واحدة للرجال واخرى للسيدات
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات


دورات مياه مقابل باب ابراهيم
وحداتان واحدة للرجال واخرى للسيدات
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات

دورات مياه مقابل باب العمرة
وحداتان : واحدة للرجال واخرى للسيدات
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات

دورات مياه مقابل باب الزيادة
وحدة واحدة للرجال
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات

دورات مياه مقابل باب السلام
ثلاث وحدات : واحدة للسيدات واثنان للرجال
مراحيض من النوع البلدى
حنفيات

دورات مياه تحت الارض بميدان القشاشية
وحداتان : واحدة للسيدات واخرى للرجال
حنفيات



The Contract

العقد

Amanah Work

A Royal Decree was issued on 22nd Rajab, 1375, by which Moalim Mohammed Bin Ladin was assigned the task of executing this Project. Further it was proclaimed in the same Decree that the expenditure on this Project would be a trust under the supervision and responsibility of Moalim Mohammed Bin Ladin who had already proved his credentials by completing the renovation of Masjid Al Aqsa and the extension of Masjid Al Nabwi.

The modus operandi of the assignment was that whatever expenses were incurred on the Project were billed by the Contractor and he was reimbursed monthly or periodically on the basis of actual expenditure. Moalim Bin Ladin was also the planner, architect, and designer of the Project and as such His Majesty the King issued a Decree on 5th Jamada Al Awwal, 1375 that for the services of Design and Drawing and engineering supervision, Moalim Bin Ladin be paid four per cent of the cost of the Project.

This arrangement continued till the year 1381, by which time M/S Bin Ladin expanded their constructional activities far and wide and had several major civil engineering contracts running concurrently in the country under different types of agreements. This probably posed some problems and it was decided and mutually agreed that henceforth the work should proceed on the basis of a contract based on unit rates.

Quantities and Cost

The Project was executed as Amanah work from 1375 to 1381. During this period the following major quantities of work were undertaken.

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| 1. Demolition | M ³ | 571,745.46 |
| 2. Excavation | M ³ | 365,400.90 |
| 3. Concrete | M ³ | 77,754.03 |
| 4. Finishing | M ² | 51,574.96 |

The total expenditure incurred during this period on the basis of Saba and Ayuti Audit Report works out to SR 59,472,527.

العمل أمانة

صدر مرسوم ملكي في ٢٢ رجب ١٣٧٥ هـ بتكليف المعلم محمد بن لادن بتنفيذ هذا المشروع كما اعلن في نفس المرسوم بان مصاريف هذا المشروع تكون امانة تحت اشراف ومسئولية المعلم محمد بن لادن الذي سبق ان اثبت جدارته باتمام وتوسعة المسجد النبوي . وكانت طريقة العمل ان اية مصاريف تصرف على المشروع تقدم في فواتير تدفع له شهريا أو على فترات على اساس المصروفات الفعلية . وكان المعلم ابن لادن هو في الوقت نفسه المصمم والمعماري والمخطط لهذا المشروع وبهذا صدر مرسوم ملكي في ٥ جمادى الاولى ١٣٧٥ هـ انه في نظير خدماته في التصميم والرسومات والاشراف يدفع للمعلم ابن لادن اربعة في المائة من تكاليف المشروع .

واستمر العمل بهذا الترتيب حتى عام ١٣٨١ هـ وهو الوقت الذي بدأت فيه النشاطات الانشائية لمؤسسة ابن لادن في جميع الانحاء واصبح لديه عقود عدة اعمال هندسية مدنية تجرى في الوقت نفسه بموجب انواع مختلفة من العقود . ومن المحتمل ان هذا قد احدث عدة اشكالات ولذا قرر الطرفان اتفاقا على انه من الآن فصاعدا يباشر العمل على اساس عقد يوضح فئات كل بند .

الكميات والتكاليف

نفذ المشروع على اساس امانة من ١٣٧٥ الى ١٣٨١ وفي خلال هذه المدة تمت كميات العمل الرئيسية الآتية :

١ - الهدم ٥٧١,٧٤٥/٤٦ م^٣

٢ - الحفر ٣٦٥,٤٠٠/٩٠ م^٣

٣ - الخرسانة ٧٧٧٥٤/٠٣ م^٣

٤ - اعمال الحجر الصناعي ٥١٥٧٤/٩٦ م^٢

وبلغت مجموع المنصرفات خلال هذه الفترة على اساس تقرير المحاسبين سابا والعيوطي .

٥٩,٤٧٢,٥٢٧ ريالاً سعودياً .

عقیده خسته کن از هم

[illegible][illegible]

وقد وقع عقد معها هو العقد رقم ١ :
١٣٨٠ هـ - العقد الذي استلزمه الاستئجار في ٨٩
والاقتضاء الوطني ثم عقد هذه السنة
١٣٨٠ هـ - العقد الذي استلزمه الاستئجار في ٨٩
وقد وقع عقد معها هو العقد رقم ١ :

۱. لعل و شکر

في يوم الاثنين من شهر ربيع الثاني سنة ١٢٨٥ هـ

[illegible]

As the Ammanah work phase was concluded, an agreement was entered into between the Government of Saudi Arabia and Al Sheikh Mohammed Bin Ladin on 20th Jamada Al Thani, 1381. The agreement apart from the usual general provisions, specifications and drawings, provided that:

- The same standard of workmanship as before would be maintained.
- The work would be completed within three years i.e. by the end of Jamada Al Thani, 1384.
- Payment to the contractor would be made on the basis of the agreed unit rates and the quantity of work actually executed according to the contract.
- The Supervision of Construction and implementation of the provisions of the contract was entrusted to M/S Mahmoud Omar and Yehya Mustafa, a firm of consulting engineers from Egypt. The appointment terms of the consulting firm were approved by the Minister of Finance and National Economy on 26th of Zilqada, 1380 and a contract was duly signed, as Contract No. 1

Contract No. 1

The contract was general agreement for the supervision of construction of several projects under the Ministry in the Kingdom. It provided that the consultants would:

- Carry out technical supervision of the works.
 - Check the periodical bills and measurements of the Contractor.
 - Represent the Ministry while taking over the Project.
 - Provide technical advice.
 - Represent the Ministry in technical disputes as and when required.
 - Review the design, specifications and other technical documents.
 - Review the standard of the works executed at site.
 - Measure the quantum of works done earlier.
 - Submit to the Ministry monthly progress reports.
 - It further provided that the period of the contract would not be less than two years.
- The contract remained operative from Safar 1381 to Safar 1386. The expenditure incurred during the five years (from 1381 to 1386) covered by contract No. 1, was SR 89.38 million.

Contract No. II

The second contract was entered into by the Ministry of Finance and National Economy with a Pakistani firm of consultants, M/S Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd, for supervision of the construction of Al Haram Al Makki Extension Project. The agreement was signed on 29th Safar 1386, and M/S ACE took over formal charge of the project on 10th Rabi Al Thani 1386. Since the contract of the outgoing consultants was due to expire on 10 Jamada Al Awwal 1386, the outgoing and the incoming consultants worked jointly on the supervision of the works during the overlap period of 9 weeks. It was further agreed that M/S Mahmoud Omar would hand over to ACE all relevant records and documents of the project.

The contract provided that the consultants would:

- Prepare a programme for the completion of the Project.
- Ensure the quality of work and enforce specifications.
- Carry out a survey of the completed works and prepare a report thereof.
- Verify the bills of the contractor before recommending them for payment.
- Suggest modifications if found necessary.
- Submit monthly progress reports.
- Advise the Government in case of any dispute with the Contractor.

Initially the duration of the contract was to be two years, it was however extended from time to time till the project was completed. The cost of the work done under this contract up to the running bill prepared in Ramazan 1394, comes to 114.13 million SR. The final bill of the contractor is under preparation. All the work done by the contractor after 1394 is being tabulated. An escalation of 17.5% for work done after 1380 has been approved by the Government under a supplementary contract signed on 26th Safar, 1391. Substantial payments are due to the contractor in respect of the work done after the last billing and because of escalation.

Personnel Employed

The Contract Administration during the construction of the project was mainly carried out by the Director General Al Haram Mecca Extension Project. During the Amanah period, it was supervised through site inspection by the Director General and his staff. Later in the year 1381, when proper contract between the Ministry of Finance and Sheikh Mohammed Bin Awad Bin Ladin was entered into and up to the completion of the project, the contract administration was done through Consulting Engineers.

والعقد الثاني كان بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبين شركة باكستانية هي (مؤسسة اتحاد المهندسين الاستشاريين المحدودة) للإشراف على اعمال مشروع توسعة الحرم المكي الشريف . وقد وقع العقد في ٢٩ صفر ١٣٨٦ هـ ونفذ رسميا في العاشر من ربيع الثاني من نفس السنة ولما كان العقد الأول ينتهي العمل به في ١٠ جمادى الأولى ١٣٨٦ هـ فإن الاستشاريين السابقين والاستشاريين الذين حلوا محلهم اشتركوا سويا في الاشراف على الاعمال في الفترة المتداخلة (تسعة أسابيع) وكذلك اتفق على أن تسلم مؤسسة محمود عمر ويحيى مصطفى الى اتحاد المهندسين جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع .

وقد نص العقد على أن الاستشاريين :

- يعدون برنامجا لاتمام المشروع
- يتأكدون من نوع العمل وتنفيذ المواصفات .
- ان يقوموا بمسح الاعمال المنفذة وان يعدوا تقريرا بذلك .
- ان يحققوا مستخلصات المقاول قبل التوصية بسداد قيمتها .
- ان يقترحوا التعديلات اذا كان ذلك ضروريا .
- ان يقدموا تقارير شهرية بسير العمل .
- ان يقدموا المشورة للحكومة اذا ما حدث اي نزاع مع المقاول .

وكانت مدة العقد بادئ الأمر سنتين ، ومع ذلك فقد مدت من وقت لآخر حتى تم المشروع . ان تكاليف الاعمال التي نفذت بموجب هذا العقد حتى المستخلص الجاري الذي اعد في رمضان ١٣٩٤ هـ بلغت مبلغ ١١٤ / ١٣ مليون ريال سعودي . والمستخلص الختامي للمقاول لا يزال تحت الاعداد . وكل الاعمال التي كلف بها المقاول بعد عام ١٣٩٤ لم يباشر في حصرها مؤخرا قد زيدت قيمتها بمقدار ١٧ / ٥ ٪ على قيمة الاعمال المحدد سعرها بالعقد الاصل بعد عام ١٣٨٠ ، وقد وافقت عليها الحكومة بموجب عقد تكميلي وقع في ٢٦ صفر ١٣٩١ وبموجبه يستحق المقاول دفعات ضخمة بغض النظر عن العمل المنفذ بعد آخر مستخلص بسبب الزيادة المذكورة والاعمال المنفذة مؤخرا .

الموظفون الذين استخدموا في المشروع

كان يقوم بالاشراف على تنفيذ اعمال مشروع التوسعة الادارة العامة لمشروع توسعة الحرم المكي الشريف وكان يشرف على المشروع خلال فترة الامانة المدير العام وموظفو الادارة وبعد ذلك في عام ١٣٨١ عندما وقع العقد بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبين مؤسسة الشيخ محمد بن عوض بن لادن فان الاشراف على تنفيذ نصوص العقد عهد به الى مهندسين استشاريين .

Soon after the proclamation of the Royal Decree for construction of the Extension Works of Haram Sharif Building in the year 1375 and entrusting the work to M/S Bin Ladin Corporation, a Committee was formed to supervise these works. It was headed by H.R.H. the Crown Prince with the Minister of Finance as Deputy Chairman of the Committee. The Chairman of Mecca Municipality was to act as Assistant to the Deputy Chairman. A separate Directorate was formed under the Ministry of Finance to look after the day to day affairs of the project and Sheikh Siraj Umar was nominated as its first Director. He worked up to the year 1381 when he was succeeded by Sharif Talib Rattiq. He remained on this job till his transfer to other works of the Ministry in 1387. He was followed by Mr. Ghazi Bin Zafar as officiating Director. His tenure lasted till the year 1391 when Mr. Abdul Raof Abdul Haleem Attariji was posted as Director and continued up to 1393. On his transfer to Jeddah in the Directorate for the supervision of flood drainage works, Mr. FaisaI Ibrahim Hazmi, the Deputy Director of the Haram Project was made officiating Director. He worked in that capacity till 1396 when the present incumbent Mr. Zaker Mohammad Khoy was posted as Director. The present members of the staff of the Directorate and some of the earlier ones are listed below:

M/S Mahmood Omar & Yahya, a reputed firm of architects from Egypt, worked as consultants for this project from the year 1381 to 1386. They had worked for the Egyptian Government as Construction Supervisor of major projects of the Ministries of Health and Agriculture and Banks. During the period of their consultancy they were represented by three Engineers, namely Mr Mohammad Omar from 1381 up to the beginning of the year 1382, Abdul Kadir Al Syed from Safar 1381 to Rabul Thani 1383 and Mr Abdul Hatah As-Sharqawi from 1383 to 1386.

Consultants

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Director | Mr Zaker Mohammad Khoj |
| Dy. Director | Mr Faisal Ibrahim Hazmi |
| Chief | Mr Abdul Razzak Mohammad Husain |
| Accountant | Subhani |
| Ex-Chief | Mr Mohammad Bin Modiq |
| Accountant | Mr Shaffay! Arif |
| Secretary | Mr Abdus Salam |
| Ex-Secretary | Mr Syed Mesbahul Haq |
| Engineer | Mr Siraj Hamid Adas |
| Head of the Section | Mr Kamal Mohammad Hussain |
| Accountant | Mr Ibrahim Ahmad |
| Cashier | |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

The second firm of consultants M/S Associated Consulting Engineers of Pakistan started working from 10th Rabi Al Thani 1386. They continued till the completion of the project in 1396 and are still assisting the Director General in the maintenance of the Haram and finalization of the contractor's bills. M/S A.C.E. have all along been represented by Senior Engineer Mr Abdul Hameed who was assisted by the following staff:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Mr Waris Mahmood Nizami | Civil Engineer (Pakistan) |
| Mr Taher Hasan Khan | Architect (Pakistan) |
| Mr Wajcehudin Khan | Architect (Pakistan) |
| Mr Saeed Ansari | Translator (Palestinian) |

Contractor

A separate division of M/S Bin Ladin Organization was made from the very start to look after the work of the Extension of Haram Sharif Building exclusively and it was named as the project office, with its headquarters at Mecca. It was headed by Sheikh Saleh Gazzaz. Till his death in the year 1387, Moalim Mohammad Bin Ladin, was personally responsible for coordination and overall supervision of the project. The names of some of the key personnel of the project office are given below:

| | |
|---|---|
| 1. His Excellency Mohammad Sheikh Saleh Gazzaz | Director General, Project Office |
| 2. His Excellency Sheikh Abdullah Bin Saeed | Deputy Director, Works and Labour |
| 3. His Excellency Sheikh Mohammad Saleh Ba Khatma | Deputy Director, Administration Affairs |
| 4. His Excellency Mr Mohammad Al Hadi Aqeel | Deputy Director, Accounts |

ENGINEERS

A From 1375 to 1377

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Mr Omar Bahjet | Resident Engineer |
| 2. Mr Omar Bazaraa | Civil Engineer |
| 3. Mr Ahmad Labeeb Al Guvaini | Architect |
| 4. Mr Midhat Saif | Civil Engineer |
| 5. Mr Fahmi Hasan | Civil Engineer |
| 6. Mr Mohammad Fawad Saeed | Surveyor |

والمؤسسة الثانية للمهندسين الاستشاريين الباكستانيين بدأت اعمالها من ١٠ ربيع الثاني ١٣٨٦ هـ وقد استمروا حتى اتمام اعمال المشروع سنة ١٣٩٦ هـ ولا يزالون يساعدون المدير العام في مرحلة الصيانة وكان يمثل الاستشاريين طوال هذه المدة المهندس احمد عبد الحميد كبير المهندسين ويعاونه كل من :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| المهندس وارث محمود نظامي | مهندس مدني باكستاني |
| المهندس طاهر حسن خان | مهندس معماري باكستاني |
| المهندس محمد وجيه الدين | مهندس معماري باكستاني |
| السيد / سعيد الانصاري | مترجم فلسطيني |

المقاول (مؤسسة ابن لادن)

ان قسما خاصا منفصلا من مؤسسة ابن لادن قد خصص منذ البداية ليرعى اعمال عمارة وتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة . فقد عين الشيخ محمد صالح القزاز مديرا لمكتب المشروع وكان المعلم محمد بن لادن رحمه الله حتى عام ١٣٨٧ هـ هو المسئول شخصيا عن سير الاعمال الاجمالي وتربط وتشكيل مكتب المشروع . واهم موظفي جهازه الذين اسهموا في انشاء واطماف هذا المشروع هم :

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| معالي الشيخ محمد صالح القزاز | مدير مكتب المشروع |
| سعادة الشيخ عبد الله بن سعيد | نائب المدير لشئون العمل والعمال |
| سعادة الشيخ محمد صالح باخظمة | نائب المدير للشئون الادارية |
| السيد / محمد الهادي عقيل | نائب المدير لشئون المحاسبة والتفتيش |

أما المهندسون قبل عقد المقابلة :
من عام ١٣٧٥ الى عام ١٣٧٧ هـ فهم :

| | | |
|---------------------------|------|--------------|
| المهندس عمرو بهجت | مصري | مهندس مقيم |
| المهندس عمر بازعة | مصري | مهندس مدني |
| المهندس احمد لبيب الجويني | مصري | مهندس معماري |
| المهندس مدحت سيف | مصري | مهندس مدني |
| المهندس فهمي حسين | مصري | مهندس مدني |
| المساح محمد فؤاد سعيد | مصري | مساح |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--|
| B From 1377 onwards | | | | |
| 1. Mr Ali Abduhu Basuni | Resident Engineer | Egyptian | مصري | الهندس علي عبد عام ١٣٧٧ هـ م : |
| 2. Mr Osama Omar | Architect | Egyptian | مصري | الهندس اسامة عمر |
| 3. Mr Abdullah Rashed | Architect (up to 1385) | Egyptian | مصري | الهندس عبد الله رشاد |
| 4. Mr Mohammad Saeed Hasan | Architect (up to 1385) | Egyptian | مصري | الهندس محمد سعيد حسن |
| 5. Mr Mohammad Abdabuh | Architect | Egyptian | مصري | الهندس محمد عبد ربه |
| 6. Mr Attia Mohammad | Electrical Engineer | Egyptian | مصري | الهندس محمد عطية عطية محمد حبي الدين |
| 7. Syed Ahmad Raza | (Photography Section) | Egyptian | مصري | والسيد احمد رضا |
| 8. Syed Adil Hasan | (Photography Section) | Egyptian | مصري | والسيد عادل حسن قسم التصوير الفوتوغرافي والستاتي |
| SUPERVISORS | | | | |
| 1. Mr Rishad Syed Hamli | Egyptian | مصري | الهندس رشاد السيد الحملي | الملاحظون : |
| 2. Mr Abdul Munem | Egyptian | مصري | السيد عبد المنعم انور زيد | |
| Artia Abu Zaid | Egyptian | مصري | السيد فوجات حسن | |
| 3. Mr Abdul Moneem Hasan | Egyptian | مصري | السيد عبد المنعم عطية عبد زيد | |
| 4. Mr Farhat Hasan | Egyptian | مصري | السيد عبد المنعم حسن | |
| TECHNICIANS | | | | |
| 1. Mr Mursy Adam | Chief Blacksmith | Egyptian | مصري | السيد مرسى آدم |
| 2. Mr Salim Abduh | Chief Carpenter | Saudi | سعودي | السيد سالم عبود |
| 3. Mr Mustafa Musmees | Chief Mason | Syrian | سوري | السيد مصطفى مصمم |
| 4. Mr Mohammad Hamid | Chief Marble Setter | Egyptian | مصري | السيد محمد حامد |
| 5. Mr Ali Al Wabdi | Chief Concretor | Egyptian | مصري | السيد علي الوبدى |

Schemes under Implementation

مشروعات تحت التنفيذ

In Masaa and the ground and first floors of the Masjid the illumination level has been designed to vary according to the occupancy of the areas. During the Haj and Ramadhan season when Masaa and the Masjid are fully crowded, it will be illuminated at level 1 i.e. at 250 lux for Masaa and 200 lux for the Masjid. On normal days from sunset to midnight, it will be illuminated at level 2 i.e. at 160 lux for Masaa and 200 lux for the Masjid, from midnight to Fajar, it will be illuminated at level 3 i.e. 80 lux for Masaa and 100 lux for the Masjid.

The other areas of Mataf, basement and roof will all along be lighted at an illumination level of 200, 100 and 40 lux respectively.

The electrical system of Masjid Al Haram is connected to the city distribution system through four main feeding centres located on the roofs of Bab Al Malik, Bab Al Omra, Bab Al Salam and Safa area. The main feeding centres supply power through bus bars laid over the roof of the Masjid which supply electricity to sub-distribution boards. There will be a total of 584 sub-distribution boards including those in the old building. The sub-distribution boards are connected to the respective circuits at the conduit assembly points on the roof and the first floor. The conduits from the assembly points go through the existing conduits installed inside each column and ceiling for normal lighting, fans, sound system and emergency lighting.

The illumination of the Mosque will be carried out by the following light sources: (i) chandeliers, (ii) cornice lights, (iii) fluorescent fixtures, (iv) column lights. Cornice lights have already been installed while the other types are likely to be started soon. The Mataf will be lighted by floodlights (108 mercury halide lamps of 2000 watts each) mounted 8 metres high above the top of the new building. With the implementation of the illumination scheme, the Haram will be illuminated in a style befitting its architecture.

-Control System

The control room will be built on the roof of the new building as shown in drawing no. 6003. A complete command and control of the whole system is designed to function from here. There will be a control desk with switches for the command and a luminous diagram (mimic panel) for the visual display of the whole system.

-Sound System

It is intended to provide loudspeakers inside the new and old building, column speakers for Mataf and Masaa and Horn speakers for the Minarets.

In the new building there will be one loudspeaker for every five-metre square, on all the three floors. For the old building there will be one loudspeaker in each dome. There will be approximately four thousand (4000) loudspeakers in the areas mentioned above.

Loudspeakers for the Mataf and Minarets will be so connected as to give a good quality of sound.

The loudspeakers will have a zonal system similar to the one for

ففي المسعى والدورين الارضي والاول للمسجد صممت سعة الاضاءة على اساس انها تختلف حسب مقدار الحاجة . ففي موسم الحج وشهر رمضان حينما يكون المسعى والمسجد مزدحمين تماما فانه يضاء بأقصى اضاءة ٢٥٠ لوكس للمسعى (٣٠٠ لوكس) للمسجد . اما في الايام العادية من وقت الغروب الى منتصف الليل فتؤمن اضاءة متوسطة ١٦٠ لوكس للمسعى و ٢٠٠ لوكس للمسجد . ومن منتصف الليل حتى الفجر تكون الاضاءة خفيفة (٨٠ لوكس للمسعى) ١٠٠ لوكس للمسجد .

اما باقي المناطق (المطاف - البدر - السطح) فانها تضاء حسب القوة المبينة اعلاه حسب ترتيبها (٢٠٠ - ١٠٠ - ٤٠ لوكس) والشبكة الكهربائية للمسجد الحرام متصلة بالشبكة الكهربائية للمدينة عن طريق اربعة مراكز تغذية رئيسية تقع على سطح باب الملك وباب العمرة وباب السلام ومنطقة الصفا وهذه المراكز الرئيسية تعطي القوة الكهربائية عن طريق رئيسية موضوعة فوق سطح المسجد والتي تمد لوحات التوزيع الفرعية بالكهربائية . سوف يكون هناك حوالي ٥٨٤ لوحة توزيع فرعية . بما فيها اللوحات الموجودة بالمسجد الحرام القديم . ولوحات التوزيع الفرعية متصلة بالدوائر التي تتبعها عند نقط التجميع المستخرق انابيب التوصيل المثبتة داخل كل عمود والسقف للانارة العادية والمراوح واجهزة الصوت والانارة عند الطوارئ .

سوف تكون اشارة المسجد من مصادر الضوء الآتية :

١ - النجفات

٢ - وحدات انارة الكورنيش

٣ - تركيبات الفلورسنت

٤ - وحدات انارة الاعمدة

وقد ركبنا وحدات انارة الكورنيش في حين ان الأنواع الأخرى من المحتمل الشروع فيها قريبا . وسيضاء المطاف بلمبات كشاف ١٠٨ (لمبات زئبقية ٢٠٠٠ وات) تعلق على ارتفاع ٨ أمتار فوق سطح المبنى الجديد . وتنفيذ مشروع الانارة سوف يضاء الحرم الشريف بأسلوب يليق بعظمته المعمارية .

* جهاز التحكم والمراقبة

ستبنى غرفة التحكم على سطح مبنى المسجد الجديد كما يظهر في الرسم رقم ٦٠٠٣ وقد صممت على ان المراقبة والتحكم الكاملين للشبكة بأكملها يمكن القيام بها من هذه الغرفة . وسيكون هناك لوحة بمفاتيح رمزية للتحكم ورسم تخطيطي بالانوار (لوحة مشابهة مصغرة) تظهر عليها كل الشبكة

* جهاز الصوت

ستوضع مكبرات الصوت في جنبات المبنى القديم والجديد ومكبرات على الاعمدة حول المطاف وفوق المآذن .

ففي المبنى الجديد سيوضع مكبر للصوت في كل خمسة امتار مربعة في كل طابق من الطوابق الثلاثة . اما في المبنى القديم فسيوضع مكبر للصوت تحت كل باكية من البواكي وسيكون عدد مكبرات الصوت في هذه المناطق نحو اربعة الاف (٤٠٠٠) . وستثبت مكبرات الصوت عند المطاف وعلى المآذن بصورة تكفل وضوح الصوت وصفائه .

كما سيكون لمكبرات الصوت نظام (او تقسيم) موضعي شبيه بنظام الانارة بحيث يكون لكل موضع (او قسم) مكبر خاص به وفيه يحتاجه .

(ACE) Ltd, of Pakistan to carry out the planning and detailed designing of the extension of Mataf and Zamzam area as well as drainage and water supply of Haram Sharif in association with W. F. Korner, Consulting Engineers of West Germany.

The consultants carried out the preliminary studies and after the governments approval, the detailed designs, working drawings and tender document. Negotiations were conducted with M/S Bin Ladin to work as contractors on the basis of the valuable experience in constructing the all-important Mosque. The Royal Cabinet approved the project Vide 3/J/6488 dated 22.3.1398 and the site was handed over to the contractor on 1.5.1398 and the work is in progress.

The scope of the work may be broadly classified as under:

1. Extension of Mataf Area.
2. Pavement of Hasawi.
3. Extension of Zamzam Area.
4. Redesigning of Mukabbaria.
5. Relocation of Mazallah and Minber.
6. Improving the water supply system of Haram Sharif, including cooling of Zamzam water.
7. Improving the internal drainage system of Haram Sharif.

The work is being carried out as per detailed design prepared by the consultants.

The important features of the project are summarized below.

-The Mataf

The dimensional limit for the maximum extension of Mataf circle is governed by the building line of the old Haram Sharif in the north west and south-east directions. The intention is to maintain the old building of Haram Sharif undisturbed. Following are the salient features of the proposed layout of Mataf.

1. The diameter of the proposed Mataf circle will be 95.2 metres as against the existing diameter of 64.8 metres. The area of Mataf will thus increase from the existing 3298 sq. metres to the proposed 7119 sq. metres, i.e. an increase of 115.8 per cent.
2. The existing Mataf can accommodate 14,000 persons at a time for Tawaf. With the proposed extension of Mataf area, the capacity will increase to 28,000 persons, thereby providing adequate Tawaf facilities to cope up with an estimated Haj congregation of up to 2.5 million pilgrims.
3. Two circular walkways, each 2.5 metres wide, have been maintained along the periphery of the proposed Mataf in order to provide for the movement of people not engaged in Tawaf and for the Tawaf of aged and disabled persons on carriers.

بالتخطيط ووضع التصميمات التفصيلية لتوسعة المطاف ومنطقة زمزم وكذلك تصريف مياه الحرم بالاشتراك مع و. ف. كورنر المهندسين الاستشاريين بالمانيا الغربية. والاقتراحات التي قدمت في التقرير الابتدائي لاقت موافقة الحكومة.

قام الاستشاريون بالدراسات الابتدائية لهذا المشروع وبعد اعتماده من الحكومة أعدت التصميمات التفصيلية ورسومات التنفيذ ووثائق المناقصة. وجرت المباحثات مع مؤسسة ابن لادن لمباشرة المشروع على اساس تجاربهم العظيمة في توسعة وعمارة هذا المسجد الضخم. وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع بالأمر السامي رقم س/ج/٦٤٨٨ في ٢٢/٣/٩٨ وسلم الموقع للمقاول في ١/٥/٩٨ والعمل جار فيه الآن.

ويمكن تقسيم نطاق العمل على النحو الآتي :

- ١ - توسعة منطقة المطاف
 - ٢ - تبليط الحصى
 - ٣ - توسعة منطقة زمزم
 - ٤ - إعادة تصميم المكبرية
 - ٥ - تحويل المظلة والمنبر الى اماكن اخرى
 - ٦ - تحسين نظام امداد الحرم الشريف بالمياه ويشمل تبريد مياه زمزم.
 - ٧ - تحسين نظام تصريف مياه الحرم الداخلية
- ويسير العمل حسب التصميمات التفصيلية التي أعدها الاستشاريون ويمكن تلخيص اهم ملامح المشروع فيما يلي :

أ - المطاف

ان حدود الابعاد لاقصى توسعة يمكن ادخالها على دائرة المطاف تتحكم فيها الناحيتان الشمالية والجنوبية الشرقية للمبنى القديم للحرم الشريف. والنية متجهة الى عدم المساس بهذا المبنى. وفيما يلي اهم الملامح للتخطيط المقترح للمطاف :

- (١) قطر دائرة المطاف المقترح سيكون ٩٥ / ٢ مترا مقابل القطر الحالي ٦٤ / ٨ مترا ومساحة المطاف ستزداد تبعا لذلك من المساحة الحالية ٣٢٩٨ مترا مربعا الى المساحة المقترحة ٧١١٩ مترا مربعا (زيادة قدرها ١١٥ / ٨٪).
- (٢) المطاف الحالي يستوعب ١٤,٠٠٠ شخص دفعة واحدة للطواف. وبالتوسعة المقترحة لمنطقة المطاف فان السعة هذه ستزداد الى ٢٨,٠٠٠ شخص وبذلك تعطى خدمات وتسهيلات ملائمة للطواف لتواجه جموع الحجاج المقدر عددها بـ ٢ / ٥ مليون حاج مستقبلا.
- (٣) الممرات الدائرية وعرضها ٢ / ٥ مترا سيحتفظ بها على طول المحيط الخارجي للمطاف المقترح لكي تؤمن حركة الناس الذين لا يقومون بتأدية الطواف ولطواف المسنين والعجزة المحمولين على الاكتاف.

2. The Mukabbaria will provide the required facilities such as space for the Moazzineen and broadcasting and television units.
3. The new structure will be accommodated within four arches of the old building of the Haram. An additional entrance to the Mukabbaria will be provided from the first floor of the new building of the Haram for convenience of approach during the overcrowding of Haj period.
4. A comparison of the floor areas of the existing and proposed Mukabbaria allocated for specific purposes is given below in square metres.

| | Existing | Proposed |
|-------------------|--------------|------------|
| Moazzineen | 66.88 | 73 |
| Broadcasting Unit | 20.18 | 100 |
| Television Unit | 12.57 | 23 |
| | <u>99.63</u> | <u>196</u> |

-Minber and Mazallah

Both the structures have been shifted back in the past. It is proposed to shift them further in their corresponding locations on the periphery of the extended Mataf. The Mazallah will be located in line with the Ka'ba and Maqam Ibrahim.

-Zamzam

Following are the salient features of the new Zamzam layout.

1. The basement will be extended from its present size of 135 sq. metres to a gross area which may be between 1210 sq. metres to 1450 sq. metres below the Mataf. The new Zamzam will provide the facility of having a close view of the Well and partaking the water from drinking fountains. It will have a capacity to hold 2500 persons at the rush time of the Haj period.
2. The new basement will have separate compartments for men and women. Each compartment will have separate stairs for entry and exit. The location of entrances and exits has been fixed in accordance with the stream of pilgrim movement during Haj.
3. The arrangement of Zamzam drinking fountains will be improved, in respect of number as well as layout, with a view to providing adequate facilities for partaking Zamzam water, and a smooth system of traffic inflow and outflow.
4. The Zamzam basement will be provided with a modern air conditioning and ventilation system for countering the build-up of obnoxious odour and producing a room temperature of 32°C. The installation will be based on supply and exhaust; no recirculation of air is involved.

(٢) سوف تؤمن المكبرية الخدمات المطلوبة كتوفير المكان للمؤذنين و وحدات الاذاعة والتلفزيون .

(٣) سيكون المبنى الجديد داخل ثمان بواكي من المبنى القديم للحرم . وسوف يجعل لها مدخل اضافي من الدور الاول بالمبنى الجديد لتسهيل الوصول اليها في موسم الحج المزدحم .

(٤) ونورد فيما يلي مقارنة بين مساحات ارضية المكبرية الحالية والتي يقترح انشاؤها والتي ستخصص للاغراض الموضحة عاليه :

| المقترحة | الحالية | |
|------------|--------------|----------------|
| ٧٣ | ٦٦/٨٨ | للمؤذنين |
| ١٠٠ | ٢٠/١٨ | وحدة الاذاعة |
| ٢٣ | ١٢/٥٧ | وحدة التلفزيون |
| <u>١٩٦</u> | <u>٩٩/٦٣</u> | |

د - المنبر والمظلة

كلا المبنىين قد نقلتا الى الخلف في الماضي وسوف يحولان ابعد من ذلك مع حفظ اتجاه مكانهما على المحيط الخارجي للمطاف الموسع . وستكون المظلة على الخط الواصل بين الكعبة ومقام ابراهيم .

هـ - زمزم

فيما يلي ملامح التخطيط الجديد لمنطقة زمزم :

(١) سيوسع البدروم من حجمه الحالي ١٣٥ متر مربع الى مساحة كبيرة تتراوح من ١٢١٠ الى ١٤٥٠ متر مربع . وسوف يؤمن مبنى زمزم الجديد سهولة مشاهدة البئر عن كئيب وشرب الماء من نافورات الشرب . وسيكون من السعة بحيث يمكن ان يستوعب ٢٥٠٠ شخص في ذروة الزحام ايام الحج .

(٢) البدروم الجديد سيكون له قسمان منفصلان احدهما للرجال والآخر للسيدات . وكل قسم سيكون له سلالم منفصلة سلم للدخول وآخر للخروج . وقد حددت اماكن الدخول والخروج حسب تيار حركة الحجاج أثناء الحج .

(٣) ستتحسن ترتيبات نافورات الشرب من ناحية العدد وكذلك من ناحية التخطيط بحيث تغطي خدمات ملائمة لشرب الماء ولتأمين نظام يسهل حركة الدخول والخروج .

(٤) سيزود بدروم زمزم بجهاز حديث للتكييف والتهوية لمواجهة تجديد الهواء ولكي يجعل درجة حرارة المكان لا تزيد عن ٣٢ سنتجراد . وستكون التركيبات مبنية على نظام السحب والامداد لاعلى نظام تحريك الهواء الداخلي .

drain of the Mataf. The proposed drainage system of the Haram will consist of:

1. The existing drainage system of the roof.
2. The new drainage system proposed for the extended Mataf and tiled open area after abandoning and plugging the present system.
3. The existing drainage system of the basement which will be retained with certain modifications.
4. The new drainage system of Zamzam basement including the sump and the pumped drainage line to the nearest manhole of the Mataf drainage circuit. The sump is meant to collect the waste water as well as the occasional artesian overflow of the Zamzam Well.
5. The 1200 mm dia new trunk drain carrying the flow of the internal drainage system will be connected to the proposed box culvert of Mecca City system at Misyal Road. The present sewerage inlets of the toilets to the Bab As Salam box culvert (3 metres wide) will be disconnected in order to avoid atmospheric pollution on the periphery of the Haram. Separate sewers will have to be laid and connected to the city sewerage system without interfering with the stormwater box culvert around the Haram. The outfall of the above box culvert will be shifted to Misfalah instead of the present outfall opposite Bab Al Malik in order to reduce the load on Safa Road culvert. Pumping stations will be installed in the basement for supplementing the capacity of the gravity drainage system of the Haram in removing the flood water which may occasionally enter the premises.

-Power Requirements

The peak load for the lighting installation, Zamzam and Dawoodiah water supply, drainage and flood water pumping, air conditioning and future extensions is estimated to be around 9.5 mW. It is proposed to build a new sub-station at the Haram which will be connected by a 11 kV underground cable from the Power House of Mecca Electric Supply.

-Project Construction

In order to carry out the project construction, it is necessary to provide temporary facilities of the affected features in alternative places or phase out the work in such a way that no dislocation is caused. Considering the suspension of normal activity during the months of Ziqadh and Zilhaj and slackening of work in the month of Ramadan, it is estimated that the Project construction will take 27 working months. The work on the Zamzam and Mukabbaria will have to be taken up after the signing of the contract followed by Hasawi and Mataf pavement. The work on drainage and water supply services will proceed in co-ordination with the work of the main features.

للمطاف . ونظام المجاري المقترح سوف يشمل :
(١) نظام تصريف المياه الحالي بالسطح .

(٢) نظام التصريف الجديد المقترح لتوسعة المطاف وتبليط الحصاوى بعد ترك النظام الحالي .

(٣) سيحتفظ بنظام المجاري الحالي في البدروم مع بعض التعديلات .

(٤) ان شبكة المجاري الجديدة في بدروم زمزم تشمل البالوعة ومواسير المجاري التي تدفع بالمياه الى اقرب بالوعة في مجرى مياه المطاف وقد هيء المجرى لتجميع المياه القادمة وكذلك طفق بئر زمزم الارتوازي في بعض الاحيان .

(٥) المجاري الرئيسية الجديدة وقطرها ١٢٠٠ مم ستحمل كل ما ينصرف من شبكة المجاري الداخلية وستتصل بالمجرى الارضي المقترح انشاؤه لشبكة مجاري المدينة في طريق المسيل . وما ينصرف حاليا من دورات المياه التي تصب في مجرى باب السلام (عرضه ٣ أمتار) ستفصل لكي تتجنب تلوث الجو المحيط بالحرم . وستعمل مجاري منفصلة وتوصل بشبكة مجاري المدينة دون ان تدخل مجرى تصريف مياه السيل حول الحرم .

ح - متطلبات الكهرباء

ان اقصى حل على التركيبات الكهربائية وامداد الماء من بئر زمزم وبئر الداودية ومضخات المجاري ومياه السيل واجهزة التكييف والتمديدات المستقبلية يقدر بنحو ٩/٥ م وات ويقترح اقامة محطة تقوية فرعية جديدة قرب الحرم الشريف توصل بكابل أرضي ١١ كفولت - من المحطة الرئيسية للكهرباء بمدينة مكة .

انشاء المشروع

وللقيام بانشاء المشروع فمن الضروري تأمين خدمات مؤقتة للاجزاء المتأثرة في اماكن بديلة او تقسيم العمل الى مراحل بحيث لا يحدث تعطيل للمناسك . واذا راعينا توقف النشاطات العادية خلال شهري ذي القعدة وذو الحجة وتباطؤ العمل في شهر رمضان فيقدر بان اعمال المشروع تستغرق ٢٧ شهرا من العمل وسيباشر العمل اولا في زمزم والمكبرية بعد توقيع العقد ويتبعه تبليط المطاف والحصاوى وسيباشر العمل في خدمات المجاري والمياه جنباً الى جنب مع الاعمال الرئيسية .

Flood Drainage at Masjid Al Haram and road around Safa

As a part of the vast programme of development centred round the Haram and under His Majesty's Government orders, M/S As-sociated Consulting Engineers (ACE) Ltd, of Pakistan have carried out studies into the problem of stormwater flowing by the side of the Haram and have prepared a Master Plan to open up the corner around Safa and develop a suitable road system. This Master Plan, when implemented will serve two objectives: 1. the drainage of excess stormwater by the side of the Haram in conjunction with the existing Safa culvert. 2. the smooth movement of traffic all round the Haram and a direct link between Ghazza and Ajlad.

The master plan as presented in the final Technical Report based on the Preliminary Report and approved by H.R.H. the Minister for Finance and National Economy, consists of the following salient features:

- The existing High Level Road and a minor portion of the hill near Safa will be opened up to a maximum width of 26 metres to allow a double carriageway Low Level Road. 12 metres width has already been excavated.
- A part of the Abu Qubais hill will be cut to make way for a new High Level Road in place of the existing road running from Qushashia to Bab Al Malik.
- The depth of excavation for the Low Level Road is about 10 metres. For the High Level Road the rock cutting is more than 5 metres deep.
- A new Low Level Road will run from Qushashia to Bab Al Malik having two carriageways, each 9 metres wide, with a dividing median of 1.5 metres in the centre and two side walks of 4.5 and 2.0 metres. The slope is gentle, being 1 in 1100 for most of the length.
- The new High Level Road connecting Ajlad with the road to Ghazza will have a single carriageway of 9 metres and two side walks of 2 metres each. The slope will more or less follow the ground topography.
- There will be an overhead bridge of 12 metres width connecting directly the High Level Road with the first floor of Masaa at Safa for pedestrian traffic.
- A row of 250 shops, 100 each on the ground floor and first floor and about 50 on the second floor is proposed along the Low Level Road and under the High Level Road, each 3.5 by 4.0 metres with a 3.0 metres wide passage in front.
- There will be a retaining wall all along the side of Jabal Abu Qubais facing the proposed roads and Haram Sharif area with suitable landscaping.

ط - تصريف مياه السيول بالطريق والجرم والصفاء

وكجزء من البرنامج الكبير حول الحرم وتوسيعه وأمر حكومة صاحب الجلالة بأن مؤسسة الهندسة المعمارية الهندسية قد قامت بدراسات لتكامل تصريف مياه السيول التي أمريت بجانب الحرم أعدت تصميماً لفتح الشارع حول الصفاء ولتطوير شبكة صرف مناسبة لهذه الطريقة.

والتصميم إذا ما قد استجدهم جزمين:

- 1- تصريف المياه الراثة من مياه السيول حول الحرم مع تخرج الصفاء الموجود حالياً.
- 2- سيطرة الجرم حول الحرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

كما هو مبين في التقرير الفني الهيكلي والبيئي على التمييز الأيمن واليسار عليه من صفاء

3- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

4- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

5- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

6- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

7- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

8- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

9- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

10- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

11- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

12- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

13- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

14- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

15- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

16- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

17- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

18- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

19- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

20- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

21- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

22- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

23- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

24- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

25- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

26- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

27- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

28- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

29- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

30- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

31- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

32- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

33- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

34- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

35- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

36- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

37- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

38- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

39- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

40- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

41- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

42- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

43- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

44- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

45- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

46- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

47- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

48- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

49- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

50- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

51- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

52- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

53- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

54- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

55- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

56- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

57- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

58- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

59- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

60- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

61- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

62- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

63- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

64- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

65- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

66- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

67- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

68- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

69- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

70- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

71- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

72- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

73- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

74- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

75- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

76- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

77- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

78- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

79- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

80- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

81- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

82- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

83- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

84- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

85- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

86- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

87- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

88- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

89- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

90- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

91- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

92- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

93- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

94- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

95- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

96- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

97- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

98- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

99- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

100- سيطرة الجرم والصفاء المتأخر بين الجرم والجدار.

- A strip of land of about 76 metres length between the High Level Road and Jabal Abu Qubais is proposed to be used for the development of a building complex 28 metres high, comprising:
- Twelve shops of 3.50 by 3.80 metres at the ground floor with a 3.50 metres wide passage in front.
- Two cafeterias at the First Floor, each 34.50 by 11.50 metres.
- Thirty (30) apartments, with six (6) apartments of about 130 sq. metres covered area on each of the five floors above.

The proposed development will lead to the following benefits:

- The present drainage capacity at Safa through the existing culvert will be increased by a maximum of 44 cumecs through the Low Level Road providing additional security against 80 per cent more severe storms than the existing design storm.
- Vehicles from Bab Al Malik and Ajiad will be able to go directly to Marwa, Bab As Salam and areas beyond without going to Ghazza.
- A direct two way link will be established between Ghazza and Bab Al Malik.
- More civic amenities including 262 shops, two cafeterias and 30 housing units will come into being.
- The area, in general, will be beautified.

This scheme has already been implemented to the extent of providing a Low Levels Road near Safa. The remaining scheme is being carried out.



3. Chandelier Project

The project envisages the illumination of the interior of the Mosque by chandeliers with three levels of illumination. Six different types of chandeliers with various sizes and designs are proposed to be installed throughout the mosque according to the respective location and size of the chandelier. Besides five chandeliers, the ceiling of each saloon will support four fans. The scheme duly studied is under implementation. On implementation of the same, proper illumination will be provided to various locations of the Haram and it will add to the architectural beauty of the mosque.

١٢- دكانا (٣/٥ × ٣/٨٠ م) في الدور مع ترك ممشى عرضه ٣/٥ مترا امامها .

٢- مقهى في الدور الاول (٣٤/٥ × ١١/٥ مترا)

٣٠- شقة (ست شقق في كل دور من الادوار الخمسة التي فوقها) تبلغ مساحة كل منها ١٣٠ مترا مربعا .

وهذا التطور المقترح سوف يثمر الفوائد الآتية :

- قدرة التصريف الحالية عند الصفا بواسطة المجرى الحالي سوف تزداد بحوالي ٤٤ م^٣/ثانية مكعب في الثانية) خلال الطريق ذا المنسوب المنخفض مؤمنا وقاية اضافية ضد ٨٠٪ زيادة في السيول القادمة عن التصميم الحالي ضد السيل .

- السيارات القادمة من باب الملك واجياد يمكنها ان تذهب مباشرة الى المروة وباب السلام والمناطق التي تليها دون الذهاب الى الغزة .

- سيكون هناك اتصال مباشر بين الغزة وباب الملك بواسطة طريق مزدوج .

- ستنشأ خدمات مدنية أكثر تشمل ٢٦٢ دكانا ٢ مقهى وثلاثين وحدة سكنية .

- ستظهر المنطقة بوجه عام اجمل منظرا .

وهذا المشروع قد نفذ منه انشاء طريق ذي منسوب منخفض قرب الصفا وباقي المشروع لا يزال تحت التنفيذ .

ثالثا: مشروع النجفات

يتضمن هذا المشروع إنارة داخل المسجد بنجفات على ثلاثة مناسيب وقد أعدت ستة أنواع مختلفة من هذه النجفات تختلف حجما وتصميما وستعلق في جميع أنحاء المسجد حسب المواقع المعينة لها وحسب حجمها وفي كل صالون يتدلى من سقفه خمس نجفات وأربع مراوح . وعند تنفيذ هذا المشروع فإن جميع أرجاء الحرم سوف تنار إنارة حسنة وسوف تضفي بهاء الى جماله المعماري .

4. Proposal for Cleaning & Maintenance

رابعاً : مشروع صيانة ونظافة المسجد

لقد أعد تقرير مفصل تحت عنوان دراسات عن نظافة المسجد الحرام والمباني به معرفة اتحاد المهندسين الاستشاريين وقدم إلى المراجع المختصة في جادى الأول سنة ١٣٩٤ هـ وهذا التقرير يبين مطالب الوضع الحالي ويعرض الطرق اللازمة للتخلص منها . ولما في حاجة لزيد من التأكد على ضرورة المبادرة بتحقيق مضمون هذا التقرير لأن الصيانة الواجبة بالبناء لا يقل في أهميتها عن الإنشاء الفعلي ويتضمن التقرير ما يلي :

١- النظافة العامة ، يعني النظافة الداخلية للأرض ، الجدران ، الأبواب ، النوافذ ، الشبكات الكهربائية وغيرها إلى آخره .

٢- الصيانة بوجهات الخراجات ونظافتها حتى يحفظها في حالة جيدة للمدخل وتوفر فيها الشروط الصحية .

ج- الصيانة بالبناء على المباني حتى تتوافق مع الاجراءات المطلوبة .

د- الصيانة بالبناء وبمختلفها لمبانيها في حالة مستحقة حتى لا تظهر عليها علامات التآكل والتلف وما إلى ذلك على مرور الزمن .

وقد أعلن عن برنامج نظافة وصيانة المسجد الحرام في السنة المالية ١٣٩٨ هـ - ١٣٩٩ هـ وذلك في بداية السنة المالية ١٣٩٨ هـ .

A detailed report entitled Studies for cleaning and maintenance of Al Haram Mosque was prepared by M/S Associated Consulting Engineers, Ltd, and submitted to the appropriate authorities in Jamada Awwal 1394 H. It brings out the deficiencies of the present arrangement and makes detailed recommendations for their removal. The need for early action on this report cannot be over-emphasized as proper maintenance is no less important than actual construction.


(a) General Cleaning i.e. regular cleaning of floors, walls, doors, windows, electrical installations, water drains etc.

(b) Maintenance and Cleaning of Bathroom Units to keep these in proper working order and hygienic condition.

(c) Maintenance of the lighting at appropriate levels in keeping with the designs.

(d) Maintenance of the structural works to ensure that they remain in sound condition and do not show signs of wear and tear with the passage of time.

A cleaning and maintenance schedule was announced by the General Presidency of Al Haramain Asharifain in the beginning of the financial year 1398-99.



Drawings

الرسومات

الرسومات

يتضمن القسم التالي من هذا الكتاب الرسومات الايضاحية وهي علاوة على انها تظهر الملامح على الطبيعة فانها كذلك تبين التطور التاريخي لهذا المبنى الرائع .

وقد اعدت هذه الرسومات مبدئيا بمقاس ١٥٠ سم × ٩٨ سم صغرت فوتوغرافيا لاجراجها بحجم التقرير .

ومجموع تلك الرسومات ١٢٧ رسما وقد جعلت في مجموعات تمثل الملامح النوعية التالية :

- أ - رسم توضيحي لساحة المسجد الحرام
- ب - تظهر المخطط التوضيحي والمخططات التاريخية وتطور التصميم النهائي والمخطط العام للمسجد الحرام كما هو الآن مع تفاصيل الصحن .
- ج - تظهر الملامح المعمارية .
- د - تظهر الابواب والشبابيك والمصبات والحواجر الخ .
- هـ - تظهر المخططات الانشائية والتفاصيل .
- و - تظهر تفاصيل التركيبات الكهربائية التي يسير العمل في الوقت الحاضر تبعا لها .
- ز - تبين تفاصيل شبكة المياه وتصرفها .

ومن مجموع ال ١٢٧ رسما فان (٦٩) رسما قد طبعت كما تسلمناها من مؤسسة بن لادن مع تعديلات طفيفة في حين أن ٢٨ رسما اقتضت المصلحة اجراء تعديلات كبيرة عليها وكذلك كان مع التحقيق الميداني على الطبيعة كلما أمكن وعلاوة على ذلك فقد عملت ٣٠ من الرسومات الجديدة لكي تتضح الصورة على أحسن وجه .

وفيا يلي قائمة بهذه الرسومات

Drawings

The drawings presented in this part in addition to showing the as-built features also indicate the historical development of the magnificent structure.

The drawings were initially prepared on 150 cm × 98 cm sheets and then reduced photographically to produce the drawings on the report size.

In all 127 drawings are presented in this volume which have been so grouped as to represent specific features. The drawings thus fall in different groups which show:

- (a) perspective of the Masjid Al Haram.
- (b) Index Plan, Historical Plans, development of the final plan and the General Plan of the Masjid as it stands now along with the details of the courtyard.
- (c) all the architectural features.
- (d) the doors, windows, grills, and railings etc.
- (e) the structural plans and details.
- (f) the details of electrical installation according to which the work is presently in progress.
- (g) existing water supply and drainage details.

Out of the total number of 127 drawings, 69 drawings have been reproduced as received from M/S Bin Ladin with minor modifications, whereas 28 drawings needed major modifications which were incorporated after field verifications to the extent possible. In addition to these 30 new drawings were made to make the volume as comprehensive as possible.

قائمة الرسومات

List of Architectural Drawings

Drawing Title of the Sheet Page رقم وصف الرسومات صفحة

Historical Plans and General Plans - 2000

الخارطة التاريخية والرسومات العامة - ٢٠٠٠

| | | | | | |
|------|---|------|-----|---|-----|
| 2101 | Index Plan | ٢١٠١ | ٢١٥ | رسم توضيحي عام | ٢١٥ |
| 2111 | Masjid Al Haram Historical Extensions | ٢١١١ | ٢١٦ | الرسومات التاريخية عن التاريخ | ٢١٦ |
| 2112 | Masjid Al Haram in Year 1375H. | ٢١١٢ | ٢١٨ | الرسومات العامة في عام ١٣٧٥ هـ | ٢١٨ |
| 2121 | Masjid Al Haram Preliminary approved Site Plan | ٢١٢١ | ٢١٩ | الرسومات العامة للموقع المخطط | ٢١٩ |
| 2122 | Masjid Al Haram First Detailed Plan G.F. | ٢١٢٢ | ٢٢٠ | الرسومات العامة - أول مسقط أفقي | ٢٢٠ |
| 2131 | Masjid Al Haram Layout Joining Old and New Haram | ٢١٣١ | ٢٢١ | الرسومات العامة - تخطيط ربط مبنى الحرم القديم بالمبنى الجديد | ٢٢١ |
| 2141 | Masjid Al Haram General Layout Plan | ٢١٤١ | ٢٢٢ | الرسومات العامة - مسقط أفقي للتخطيط العام | ٢٢٢ |
| 2151 | Masjid Al Haram Existing Covered Area Built in the style of Old Haram | ٢١٥١ | ٢٢٣ | الرسومات العامة - المساحة المغطاة الحالية على طراز الحرم القديم | ٢٢٣ |
| 2153 | Details of various structures in the courtyard and Mugam Ibrahim | ٢١٥٣ | ٢٢٤ | تفاصيل لبناني مختلفة في المحرم ومقام إبراهيم | ٢٢٤ |
| 2201 | Mazallah, Minber and Mukabbaria | ٢٢٠١ | ٢٢٦ | الرسومات العامة - مسقط أفقي عام | ٢٢٦ |
| 2202 | Ground Floor - General Plan | ٢٢٠٢ | ٢٢٧ | الرسومات العامة - الدور الأرضي | ٢٢٧ |
| 2203 | Basement - General Plan | ٢٢٠٣ | ٢٢٨ | الرسومات العامة - الدور الأرضي | ٢٢٨ |
| 2204 | First Floor - General Plan | ٢٢٠٤ | ٢٢٩ | الرسومات العامة - الدور الأرضي | ٢٢٩ |
| 2305 | Cross Section - Facing Bab Al Ka'ba | ٢٣٠٥ | ٢٣٠ | الرسومات العامة - قطاع عرضي مواجه باب الكعبة | ٢٣٠ |

Architectural Features - 3000

الرسومات المعمارية - ٣٠٠٠

| | | | | | |
|------|--|------|-----|---|-----|
| 3101 | Main Entrance - Ground Floor - Area Plan | ٣١٠١ | ٣٢١ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٢١ |
| 3102 | Main Entrance - First Floor - Area Plan | ٣١٠٢ | ٣٢٢ | المدخل الرئيسي - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٢٢ |
| 3103 | Main Entrance - Madrasa Floor - Area Plan | ٣١٠٣ | ٣٢٣ | المدخل الرئيسي - دور المدرسة - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٢٣ |
| 3104 | Main Entrance - Basement - Area Plan | ٣١٠٤ | ٣٢٤ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٢٤ |
| 3111 | Main Entrance - Ground Floor and Basement - Sec. Plan | ٣١١١ | ٣٣٥ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٣٥ |
| 3112 | Main Entrance - Top Floor - Sectional Plans | ٣١١٢ | ٣٣٦ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٣٦ |
| 3113 | Main Entrance - Guard Post Plan - Elevation Sec. | ٣١١٣ | ٣٣٧ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٣٧ |
| 3121 | Main Entrance - Front Elevation - up to Mad. Level | ٣١٢١ | ٣٣٨ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٣٨ |
| 3122 | Main Entrance - Front Elevation - From Mad. to Top Level | ٣١٢٢ | ٣٣٩ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٣٩ |
| 3131 | Main Entrance - Vestibule and Minaret Detailed Part | ٣١٣١ | ٣٤٠ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٤٠ |
| 3132 | Main Entrance - Vestibule Sectional Elevation - 1 | ٣١٣٢ | ٣٤١ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٤١ |
| 3133 | Main Entrance - Vestibule Sectional Elevation - 2 | ٣١٣٣ | ٣٤٢ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٤٢ |
| 3134 | Main Entrance - Vestibule Sectional Elevation - 3 | ٣١٣٤ | ٣٤٣ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٤٣ |
| 3144 | Main Entrance Hall Sectional Elevation - 1 | ٣١٤٤ | ٣٤٤ | المدخل الرئيسي - الدور الأرضي - مسقط أفقي للمنطقة | ٣٤٤ |

| Drawing No. | Title of the Sheet | Page | رقم الرسم | وصف الرسومات | صفحة |
|-------------|--|------|-----------|--|------|
| 3145 | Main Entrance Hall Sectional Elevation - 2 | 245 | ٣١٤٥ | المدخل الرئيسي - صالة المدخل - واجهة قطعية - ٢ | ٢٤٥ |
| 3146 | Main Entrance Hall G.F. Sectional Elevation | 246 | ٣١٤٦ | المدخل الرئيسي - صالة المدخل - واجهة قطعية - الدور الارضى | ٢٤٦ |
| 3147 | Main Entrance Hall F.F. Sectional Elevation | 247 | ٣١٤٧ | المدخل الرئيسي - صالة المدخل - واجهة قطعية - الدور الاول | ٢٤٧ |
| 3148 | Main Entrance Madrassa Floor Sectional Elevation | 248 | ٣١٤٨ | المدخل الرئيسي - دور المدرسة - واجهة قطعية | ٢٤٨ |
| 3149 | Main Entrance Madrassa Floor Internal Details | 249 | ٣١٤٩ | المدخل الرئيسي - دور المدرسة - تفصيلات داخلية | ٢٤٩ |
| 3151 | Main Entrance Stair Hall Detailed Plan E & S. | 250 | ٣١٥١ | المدخل الرئيسي - صالة السلم - مسقط أفقى تفصيلي - واجهة وقطاع | ٢٥٠ |
| 3161 | Main Entrance Main Praying Hall Detailed Plan | 251 | ٣١٦١ | المدخل الرئيسي - صالة الصلاة الرئيسية - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٥١ |
| 3162 | Main Entrance Main Praying Hall Sectional Elevation | 252 | ٣١٦٢ | المدخل الرئيسي - صالة الصلاة الرئيسية - واجهة قطعية | ٢٥٢ |
| 3171 | Main Entrance Sabeel and Square Staircase D.P. | 253 | ٣١٧١ | المدخل الرئيسي - السبيل والسلم والمربع - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٥٣ |
| 3172 | Main Entrance Sabeel Sectional Elevation | 254 | ٣١٧٢ | المدخل الرئيسي - السبيل - واجهة قطعية | ٢٥٤ |
| 3173 | Main Entrance Sabeel Front Elevation | 255 | ٣١٧٣ | المدخل الرئيسي - السبيل - واجهة أمامية | ٢٥٥ |
| 3174 | Main Entrance Square Staircase Plans and Sec. | 256 | ٣١٧٤ | المدخل الرئيسي - السلم المربع - مسقطان وقطاع | ٢٥٦ |
| 3175 | Main Entrance to Basement - Plan and Sec. | 257 | ٣١٧٥ | المدخل الرئيسي - مدخل البدروم - مسقط وقطاع | ٢٥٧ |
| 3201 | Small Entrance Ground Floor Area Plan | 258 | ٣٢٠١ | المدخل الصغير - الدور الارضى - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٥٨ |
| 3202 | Small Entrance First Floor Area Plan | 259 | ٣٢٠٢ | المدخل الصغير - الدور الاول - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٥٩ |
| 3203 | Small Entrance Basement Area Plan | 260 | ٣٢٠٣ | المدخل الصغير - البدروم - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٦٠ |
| 3211 | Small Entrance Ground Floor Detailed Plan | 261 | ٣٢١١ | المدخل الصغير - الدور الارضى - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٦١ |
| 3212 | Small Entrance First Floor Detailed Plan | 262 | ٣٢١٢ | المدخل الصغير - الدور الاول - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٦٢ |
| 3213 | Small Entrance Basement Detailed Plan | 263 | ٣٢١٣ | المدخل الصغير - البدروم - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٦٣ |
| 3214 | Small Entrance Front Elevation | 264 | ٣٢١٤ | المدخل الصغير - واجهة أمامية | ٢٦٤ |
| 3215 | Small Entrance External Wall Sections | 265 | ٣٢١٥ | المدخل الصغير - الجدار الخارجى - قطاعات | ٢٦٥ |
| 3221 | Small Entrance Ground Floor Sectional Elevation | 266 | ٣٢٢١ | المدخل الصغير - الدور الارضى - واجهة قطعية | ٢٦٦ |
| 3222 | Small Entrance Ground Sectional Elevation through Door | 267 | ٣٢٢٢ | المدخل الصغير - الدور الارضى - واجهة قطعية من خلال الباب | ٢٦٧ |
| 3223 | Small Entrance G.F. Sectional Elevation through Window | 268 | ٣٢٢٣ | المدخل الصغير - الدور الارضى - واجهة قطعية من خلال الشباك | ٢٦٨ |
| 3224 | Small Entrance F. F. Sectional Elevation | 269 | ٣٢٢٤ | المدخل الصغير - الدور الاول - واجهة قطعية | ٢٦٩ |
| 3301 | Bab Al Salam Saghir G.F. Area Plan | 270 | ٣٣٠١ | باب السلام الصغير - الدور الارضى - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٧٠ |
| 3302 | Bab Al Salam Saghir F.F. Area Plan | 271 | ٣٣٠٢ | باب السلام الصغير - الدور الاول - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٧١ |
| 3303 | Bab Al Salam Saghir Basement Area Plan | 272 | ٣٣٠٣ | باب السلام الصغير - البدروم - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٧٢ |
| 3311 | Bab Al Salam Saghir Staircase Detailed Plan | 273 | ٣٣١١ | باب السلام الصغير - السلم - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٧٣ |
| 3312 | Bab Al Salam Saghir Front Elevation | 274 | ٣٣١٢ | باب السلام الصغير - واجهة أمامية | ٢٧٤ |
| 3313 | Bab Al Salam Saghir Detailed Sections | 275 | ٣٣١٣ | باب السلام الصغير - قطاعات - تفصيلات | ٢٧٥ |
| 3401 | Marwa Ground Floor Area Plan | 276 | ٣٤٠١ | المروة - الدور الارضى - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٧٦ |
| 3402 | Marwa First Floor Area Plan | 277 | ٣٤٠٢ | المروة - الدور الاول - مسقط أفقى للمنطقة | ٢٧٧ |
| 3411 | Marwa Ground Floor Detailed Plan | 278 | ٣٤١١ | المروة - الدور الارضى - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٧٨ |
| 3412 | Marwa First Floor Detailed Plan | 279 | ٣٤١٢ | المروة - الدور الاول - مسقط أفقى تفصيلي | ٢٧٩ |
| 3413 | Marwa Elevation | 280 | ٣٤١٣ | المروة - واجهة | ٢٨٠ |
| 3501 | Central Masaa - G.F. Area Plan - 1 | 281 | ٣٥٠١ | وسط المسعى - الدور الارضى - مسقط أفقى للمنطقة - ١ | ٢٨١ |
| 3502 | Central Masaa - G.F. Area Plan - 2 | 282 | ٣٥٠٢ | وسط المسعى - الدور الارضى - مسقط أفقى للمنطقة - ٢ | ٢٨٢ |
| 3503 | Central Masaa - F.F. Area Plan - 1 | 283 | ٣٥٠٣ | وسط المسعى - الدور الاول - مسقط أفقى للمنطقة - ١ | ٢٨٣ |


| Drawing No. | Title of the Sheet | Page | وصف الرسومات |
|-------------|---|------|--|
| 3504 | Central Masaa - F.F. Area Plan - 2 | 284 | وسط المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3511 | Masaa - Door with Canopy External Elevation | 285 | المسعى - الباب بالظلة - واجهة خارجية |
| 3512 | Masaa - Window with Grill - External Elevation | 286 | المسعى - شباك حديد مشعوب - واجهة خارجية |
| 3513 | Masaa - Ground Floor - Sectional Elevation | 287 | المسعى - الدور الأرضي - واجهة قاطعة |
| 3515 | Masaa - Sectional Elevation | 288 | المسعى - الدور الأرضي - واجهة قاطعة |
| 3601 | Safa Ground Floor - Area Plan | 289 | المسعى - واجهة قاطعة |
| 3602 | Safa First Floor Area Plan | 290 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة |
| 3603 | Safa Basement - Area Plan - 1 | 291 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة |
| 3604 | Safa Basement - Area Plan - 2 | 292 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3613 | Safa Dome - Front Elevation | 293 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3614 | Safa Dome - Section | 294 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3621 | Safa Dome - Columns and Gallery - Detailed Plan and Elevation | 295 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3701 | Minaret Ground Floor - General Plan | 296 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3702 | Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m | 297 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3703 | Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m | 298 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3704 | Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m | 299 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3705 | Minaret Plan and Elevation Top Portion with Crescent | 300 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 3706 | Minaret - Details of the Crescent | 301 | المسعى - الدور الأول - مسقط أفقي للمنطقة - ٢ |
| 4001 | Details of Aluminium Railing for Masaa, Ladies' | 302 | تفاصيل الدرابزين الألمنيوم للمسعى والسيدات |
| 4002 | Enclosures, First Floor and Roof Railing | 303 | تفاصيل الدرابزين الأول ومسقط السطح |
| 4011 | Typical Door at Ground and F.F. Entrances | 304 | تفاصيل الأبواب عند مدخل الأرضي والدور الأول |
| 4012 | Typical Door at Outside Entrances to Basement and at | 305 | تفاصيل الأبواب عند مدخل الأرضي والدور الأول |
| 4013 | Typical door at the Landings of Staircases | 306 | تفاصيل الأبواب عند كساري الدخول الأرضي |
| 4014 | Typical grill at the Khalaweesat Basement | 307 | تفاصيل الأبواب عند كساري الدخول الأرضي |
| 4242 | Typical grill at Minarets and between the Small | 308 | تفاصيل الأبواب عند كساري الدخول الأرضي |
| 4143 | Entrance | 309 | تفاصيل الأبواب عند كساري الدخول الأرضي |
| 4245 | Details of General typical Grill and Masaa Window | 310 | تفاصيل الأبواب عند كساري الدخول الأرضي |
| 5101 | Main Entrance Area Foundations | 311 | تفاصيل الأساسات - الأرضي |
| 5111 | Main Entrance Area Basement Beams and Slabs | 312 | تفاصيل الأساسات - الأرضي |
| 5112 | Main Entrance Area Ground and F.F. Beams and Slabs | 313 | تفاصيل الأساسات - الأرضي |
| 5113 | Main Entrance Area Vestibule and Madrassa Floor | 314 | تفاصيل الأساسات - الأرضي |
| 212 | Structural Drawing - 5000 | | الرسومات الإنشائية - ٥٠٠٠ |

| صفحة | وصف الرسومات | رقم الرسم | Page | Title of the Sheet | Drawing No. |
|------|---|-----------|------|--|-------------|
| ٣١٥ | منطقة المدخل الرئيسي - السلم المربع - تفصيلات الخرسانة المسلحة | ٥١٣١ | 315 | Main Entrance area Square Staircase R.C.C. Details | 5131 |
| ٣١٦ | منطقة المدخل الصغير - الأساسات - | ٥٢٠١ | 316 | Small Entrance Area Foundations | 5201 |
| ٣١٧ | منطقة المدخل الصغير - البدروم - الكمرات والبلاطات | ٥٢١١ | 317 | Small Entrance Area Basement Beams and Slabs | 5211 |
| ٣١٨ | منطقة المدخل الصغير - الدور الأرضي والأول - الكمرات والبلاطات | ٥٢١٢ | 318 | Small Entrance Area Ground and F.F. Beams and Slabs | 5212 |
| ٣١٩ | منطقة المدخل الصغير - قطاع خلال الممر - الأعمدة والكمرات والبلاطات | ٥٢٢١ | 319 | Small Entrance Area Section through Passage Columns, Beams and Slabs | 5221 |
| ٣٢٠ | منطقة المدخل الصغير - قطاع خلال صالات الصلاة - الأعمدة والكمرات والبلاطات | ٥٢٢٢ | 320 | Small Entrance Area through Praying Hall Columns Beams and Slabs | 5222 |
| ٣٢١ | منطقة المروة - الأساسات والسلم والكوبري | ٥٤٠١ | 321 | Marwa Area Foundations, Staircase and Bridge | 5401 |
| ٣٢٢ | منطقة المسعى - البدروم ومجرى التصريف - الكمرات والبلاطات | ٥٥١١ | 322 | Masaa Area Basement and Culvert Beams and Slabs | 5511 |
| ٣٢٣ | منطقة المسعى - الدوران الأرضي والأول - الهياكل البانية | ٥٥٢١ | 323 | Masaa Area Ground and F.F. Portal Frames | 5521 |
| ٣٢٤ | منطقة الصفا - الأساسات | ٥٦٠١ | 324 | Safa Area Foundations | 5601 |
| ٣٢٥ | منطقة الصفا - البدروم - الكمرات والبلاطات | ٥٦١١ | 325 | Safa Area Basement Beams and Slabs | 5611 |
| ٣٢٦ | منطقة الصفا - الدوران الأرضي والأول - الكمرات والبلاطات | ٥٦١٢ | 326 | Safa Area Ground and F.F. Beams and Slabs | 5612 |
| ٣٢٧ | منطقة الصفا - تفصيلات الأعمدة وقطاع للقبه | ٥٦٢١ | 327 | Safa Area Details of Columns and Dome Section | 5621 |
| ٣٢٨ | منطقة الصفا - مجرى مياه السيل - تفصيلات الخرسانة المسلحة | ٥٦٣١ | 328 | Safa Area Stormwater Culvert R.C.C. Details | 5631 |
| ٣٢٩ | المآذن - تفصيلات الخرسانة المسلحة | ٥٧٠١ | 329 | Minarets R.C.C. Details | 5701 |

Services Drawing - 6000

٦٠٠٠ - رسومات الخدمات


| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|------|
| ٣٣٠ | الدور الأرضي - المخطط الكهربائي | ٦٠٠١ | 330 | G.F. Electrical Layout | 6001 |
| ٣٣١ | البدروم - المخطط الكهربائي | ٦٠٠٢ | 331 | Basement Electrical Layout | 6002 |
| ٣٣٢ | الدور الأول - المخطط الكهربائي | ٦٠٠٣ | 332 | First Floor Electrical Layout | 6003 |
| ٣٣٣ | الحرم القديم - المخطط الكهربائي | ٦٠٠٤ | 333 | Old Haram Electrical Layout | 6004 |
| ٣٣٤ | المخطط المقترح للمطاف والأرضيات المجاورة | ٦٠٠٥ | 334 | Proposed Layout - Mataf and Adjacent Floors | 6005 |
| ٣٣٥ | المخطط المقترح - مجارى الحرم | ٦٠٠٦ | 335 | Proposed Layout - Haram Drainage | 6006 |
| ٣٣٦ | المخطط الأفقى - مبنى زمزم (المقترح) | ٦٠٠٧ | 336 | Plan of the Proposed Zamzam Structure | 6007 |
| ٣٣٧ | قطاعات - مبنى زمزم (المقترح) | ٦٠٠٨ | 337 | Sections of the Proposed Zamzam Structure | 6008 |
| ٣٣٨ | المسجد الحرام - تمديدات تزويد الماء الموجود | ٦١٠١ | 338 | Al Masjid Al Haram Existing Water Supply | 6101 |
| ٣٣٩ | المسجد الحرام - تمديدات تصريف المياه الداخلى الموجود | ٦٢٠١ | 339 | Al Masjid Al Haram Existing Internal Drainage System | 6201 |
| ٣٤٠ | المسجد الحرام - تمديدات تصريف المياه الخارجى الموجود | ٦٢٠٢ | 340 | Al Masjid Al Haram Existing External Drainage System | 6202 |





- اصطلاحات الاشكال**
- ١ - الكنيسة المسيحية
 - ٢ - موكب الحرس من المدينة
 - ٣ - مسجد طبري
 - ٤ - مسجد طبري
 - ٥ - دار الأيتام
 - ٦ - مسجد الراية
 - ٧ - الحرم
 - ٨ - بيت السيدة خديجة
 - ٩ - مقبرة المسلمين
 - ١٠ - مكتبة
 - ١١ - الحديقة
 - ١٢ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٣ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٤ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٥ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٦ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٧ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٨ - كنيسة القديس يوحنا
 - ١٩ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٠ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢١ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٢ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٣ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٤ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٥ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٦ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٧ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٨ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٢٩ - كنيسة القديس يوحنا
 - ٣٠ - كنيسة القديس يوحنا
- اصطلاحات الاراق**
- ١ - الحديقة
 - ٢ - حديقته
 - ٣ - حديقته
 - ٤ - حديقته
 - ٥ - حديقته
 - ٦ - حديقته
 - ٧ - حديقته
 - ٨ - حديقته
 - ٩ - حديقته
 - ١٠ - حديقته
 - ١١ - حديقته
 - ١٢ - حديقته
 - ١٣ - حديقته
 - ١٤ - حديقته
 - ١٥ - حديقته
 - ١٦ - حديقته
 - ١٧ - حديقته
 - ١٨ - حديقته
 - ١٩ - حديقته
 - ٢٠ - حديقته
 - ٢١ - حديقته
 - ٢٢ - حديقته
 - ٢٣ - حديقته
 - ٢٤ - حديقته
 - ٢٥ - حديقته
 - ٢٦ - حديقته
 - ٢٧ - حديقته
 - ٢٨ - حديقته
 - ٢٩ - حديقته
 - ٣٠ - حديقته


| | |
|---|-----------------------|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
مكة المكرمة</p> | |
| <p>الخريطة العامة لمشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة</p> | |
| INDEX PLAN | مخطط التوسعة |
| ASSOCIATED ENGINEERS | المهندسون المعماريون |
| CONSULTING ENGINEERS | المهندسون الاستشاريون |
| DESIGN | التصميم |
| DATE | التاريخ |
| SCALE | المقياس |




ملاحظات

١- تم ترميم المسجد الحرام القديم وإعادة تخطيطه بالأساس الشامل بمرحلة واحدة
المساحة المغطاة عام ١٩٥٤م - ١٩٥٥م - ١٩٥٦م - ١٩٥٧م

هذا الرسم هو من
الخطوط - خطوط
التي كانت موجودة في الموقع




| | |
|--|---|
| <p>الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني</p> | |
| <p>AL. HARAM AL. MASJID AL. AQS
IN YERUSALEM</p> | <p>المسجد الحرام
في عام ١٩٧٥م</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
19111A</p> | <p>المهندسين الاستشاريين
19111A</p> |
| <p>19111A</p> | <p>19111A</p> |




ملاحظات

- ١ - المخطط المقترح رقم ١١٤٩٩ عدلت إلى هذا الرسم.
- ٢ - كان المخطط يري إلى هدم مبنى المسجد القديم هذا مكانه.
- ٣ - عدل الاقتراح حسب توجيهات المصمم المعماري المهندس هادي هادي.
- ٤ - انتهى إلى ذلك المخطط والمخطط المزمع كاشد يظهر في الرسم ١١٤٩٩.
- ٥ - تم تعديل المخطط رقم ١١٤٩٩ إلى أن يظهر في الرسم ١١٤٩٩.
- ٦ - الدورى الأول والاولى كما أُنشئت يظهران في الرسم ١١٤٩٩ على الشكل.
- ٧ - جزء من المسجد المزمع كما هو قائم في المخطط القديم يظهر في الرسم ١١٤٩٩.

هذا الرسم مستخرج من:
الرسم رقم ٣ - صيغة ١
التي كانت بصيغة هادسية من لادن محمد



| | |
|---|---|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الادارة العامة للتخطيط العمراني</p> | |
| <p>التقرير الفني لمشروع توسعة المسجد المزمع كاشد</p> | |
| <p>N. HADSI AL-NASR
FIRST DETAILED PLAN
GROUND PLAN</p> | <p>المسجد المزمع
اول مخطط التفصيل
الدور الاول</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
HADI HADI</p> | <p>المهندس المعماري هادي هادي
الادارة العامة للتخطيط العمراني</p> |




ملاحظات

- ١ - الرسم يبين الربط المعلق جرمي الحرم القديم والمسي الجديد كمنطقة المقوم
- ٢ - المسالك الجبلية بين عبد العزيز بن عبد الله ١٣١٥ هـ
- ٣ - الزاوية المعلقة للربط بين الزاوية القديمة والزاوية الجديدة على الشوارع المختلفة
- ٤ - المسالك المعلقة للربط بين الزاوية القديمة والزاوية الجديدة على الشوارع المختلفة

مراجع



- ١ - قسم من الحرم القديم استلزمه استلزامه استلزامه
- ٢ - قسم من الحرم القديم يدرج من جديد على الطريق
- ٣ - الممارى المتقارن للربط بين الحرم القديم
- ٤ - مبنى إستانق شيد حديثا على الشوارع القديمة
- ٥ - بناء عتاقف هودو وعطاء الحرم الجديد
- ٥ - الحرم الجديد

مساحة الرسم: ١٠٠٠٠ م^٢
 الرسم: ١:١٠٠٠
 التوقيت: ١٠:٠٠



| | |
|---|--|
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
 وزارة الصحة
 الرياض</p> | |
| <p>المسجد الحرام
 الحرم المكي القديم
 بالمسجد الجديد</p> | |
| <p>AL-MASJID AL-HARAM
 LAYOUT
 JOURNAL OF OLD & NEW HARAM</p> | |
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
 وزارة الصحة
 الرياض</p> | |





| | |
|--------------|--------------|
| ١٩٦٣
١٩٦٣ | ١٩٦٣
١٩٦٣ |
| ١٩٦٣
١٩٦٣ | ١٩٦٣
١٩٦٣ |
| ١٩٦٣
١٩٦٣ | ١٩٦٣
١٩٦٣ |



١٩٦٣
١٩٦٣

١٩٦٣
١٩٦٣

١٩٦٣
١٩٦٣




ملاحظات

- 1 - تقسيمات ترميز ومقارنات الترميز - رابع اليوم
- 2 - المكونة والنظرة والنسبة -







مقياس الرسم



المنطقة: -
العمارة: -
الارتفاعات: -



| | |
|--|--|
| <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> | |
| <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> | <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> |
| <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> | <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> |
| <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> | <p>الاسم: المسجد الحرام
الترميز: المسجد الحرام</p> |




| | |
|----------------------|----------------------|
| 3013
1992
1992 | 1992
1992
1992 |
| 1992
1992
1992 | 1992
1992
1992 |
| 1992
1992
1992 | 1992
1992
1992 |
| 1992
1992
1992 | 1992
1992
1992 |
| 1992
1992
1992 | 1992
1992
1992 |





ملاحظات


١ - انصرح موضح المنطق والسير في كل جزء من ارجع الهم



هذا الرسم يبين
الترتيب - الترتيب -
التي كانت بتسليمها من قبلين في
الترتيب - الترتيب -
الترتيب - الترتيب -

[illegible]

| | |
|---|---|
| <p>1. 33</p> <p>2. 33</p> <p>3. 33</p> <p>4. 33</p> <p>5. 33</p> <p>6. 33</p> <p>7. 33</p> <p>8. 33</p> <p>9. 33</p> <p>10. 33</p> <p>11. 33</p> <p>12. 33</p> <p>13. 33</p> <p>14. 33</p> <p>15. 33</p> <p>16. 33</p> <p>17. 33</p> <p>18. 33</p> <p>19. 33</p> <p>20. 33</p> <p>21. 33</p> <p>22. 33</p> <p>23. 33</p> <p>24. 33</p> <p>25. 33</p> <p>26. 33</p> <p>27. 33</p> <p>28. 33</p> <p>29. 33</p> <p>30. 33</p> <p>31. 33</p> <p>32. 33</p> <p>33. 33</p> <p>34. 33</p> <p>35. 33</p> <p>36. 33</p> <p>37. 33</p> <p>38. 33</p> <p>39. 33</p> <p>40. 33</p> <p>41. 33</p> <p>42. 33</p> <p>43. 33</p> <p>44. 33</p> <p>45. 33</p> <p>46. 33</p> <p>47. 33</p> <p>48. 33</p> <p>49. 33</p> <p>50. 33</p> <p>51. 33</p> <p>52. 33</p> <p>53. 33</p> <p>54. 33</p> <p>55. 33</p> <p>56. 33</p> <p>57. 33</p> <p>58. 33</p> <p>59. 33</p> <p>60. 33</p> <p>61. 33</p> <p>62. 33</p> <p>63. 33</p> <p>64. 33</p> <p>65. 33</p> <p>66. 33</p> <p>67. 33</p> <p>68. 33</p> <p>69. 33</p> <p>70. 33</p> <p>71. 33</p> <p>72. 33</p> <p>73. 33</p> <p>74. 33</p> <p>75. 33</p> <p>76. 33</p> <p>77. 33</p> <p>78. 33</p> <p>79. 33</p> <p>80. 33</p> <p>81. 33</p> <p>82. 33</p> <p>83. 33</p> <p>84. 33</p> <p>85. 33</p> <p>86. 33</p> <p>87. 33</p> <p>88. 33</p> <p>89. 33</p> <p>90. 33</p> <p>91. 33</p> <p>92. 33</p> <p>93. 33</p> <p>94. 33</p> <p>95. 33</p> <p>96. 33</p> <p>97. 33</p> <p>98. 33</p> <p>99. 33</p> <p>100. 33</p> | <p>1. 33</p> <p>2. 33</p> <p>3. 33</p> <p>4. 33</p> <p>5. 33</p> <p>6. 33</p> <p>7. 33</p> <p>8. 33</p> <p>9. 33</p> <p>10. 33</p> <p>11. 33</p> <p>12. 33</p> <p>13. 33</p> <p>14. 33</p> <p>15. 33</p> <p>16. 33</p> <p>17. 33</p> <p>18. 33</p> <p>19. 33</p> <p>20. 33</p> <p>21. 33</p> <p>22. 33</p> <p>23. 33</p> <p>24. 33</p> <p>25. 33</p> <p>26. 33</p> <p>27. 33</p> <p>28. 33</p> <p>29. 33</p> <p>30. 33</p> <p>31. 33</p> <p>32. 33</p> <p>33. 33</p> <p>34. 33</p> <p>35. 33</p> <p>36. 33</p> <p>37. 33</p> <p>38. 33</p> <p>39. 33</p> <p>40. 33</p> <p>41. 33</p> <p>42. 33</p> <p>43. 33</p> <p>44. 33</p> <p>45. 33</p> <p>46. 33</p> <p>47. 33</p> <p>48. 33</p> <p>49. 33</p> <p>50. 33</p> <p>51. 33</p> <p>52. 33</p> <p>53. 33</p> <p>54. 33</p> <p>55. 33</p> <p>56. 33</p> <p>57. 33</p> <p>58. 33</p> <p>59. 33</p> <p>60. 33</p> <p>61. 33</p> <p>62. 33</p> <p>63. 33</p> <p>64. 33</p> <p>65. 33</p> <p>66. 33</p> <p>67. 33</p> <p>68. 33</p> <p>69. 33</p> <p>70. 33</p> <p>71. 33</p> <p>72. 33</p> <p>73. 33</p> <p>74. 33</p> <p>75. 33</p> <p>76. 33</p> <p>77. 33</p> <p>78. 33</p> <p>79. 33</p> <p>80. 33</p> <p>81. 33</p> <p>82. 33</p> <p>83. 33</p> <p>84. 33</p> <p>85. 33</p> <p>86. 33</p> <p>87. 33</p> <p>88. 33</p> <p>89. 33</p> <p>90. 33</p> <p>91. 33</p> <p>92. 33</p> <p>93. 33</p> <p>94. 33</p> <p>95. 33</p> <p>96. 33</p> <p>97. 33</p> <p>98. 33</p> <p>99. 33</p> <p>100. 33</p> |
|---|---|



1. 33

2. 33

3. 33

4. 33

5. 33

6. 33

7. 33

8. 33

9. 33

10. 33

11. 33

12. 33

13. 33

14. 33

15. 33

16. 33

17. 33

18. 33

19. 33

20. 33

21. 33

22. 33

23. 33

24. 33

25. 33

26. 33

27. 33

28. 33

29. 33

30. 33

31. 33

32. 33

33. 33

34. 33

35. 33

36. 33

37. 33

38. 33

39. 33

40. 33

41. 33

42. 33

43. 33

44. 33

45. 33

46. 33

47. 33

48. 33

49. 33

50. 33

51. 33

52. 33

53. 33

54. 33

55. 33

56. 33

57. 33

58. 33

59. 33

60. 33

61. 33

62. 33

63. 33

64. 33

65. 33

66. 33

67. 33

68. 33

69. 33

70. 33

71. 33

72. 33

73. 33

74. 33

75. 33

76. 33

77. 33

78. 33

79. 33

80. 33

81. 33

82. 33

83. 33

84. 33

85. 33

86. 33

87. 33

88. 33

89. 33

90. 33

91. 33

92. 33

93. 33

94. 33

95. 33

96. 33

97. 33

98. 33

99. 33

100. 33

1. 33

2. 33

3. 33

4. 33

5. 33

6. 33

7. 33

8. 33

9. 33

10. 33

11. 33

12. 33

13. 33

14. 33

15. 33

16. 33

17. 33

18. 33

19. 33

20. 33

21. 33

22. 33

23. 33

24. 33

25. 33

26. 33

27. 33

28. 33

29. 33

30. 33

31. 33

32. 33

33. 33

34. 33

35. 33

36. 33

37. 33

38. 33

39. 33

40. 33

41. 33

42. 33

43. 33

44. 33

45. 33

46. 33

47. 33

48. 33

49. 33

50. 33

51. 33

52. 33

53. 33

54. 33

55. 33

56. 33

57. 33

58. 33

59. 33

60. 33

61. 33

62. 33

63. 33

64. 33

65. 33

66. 33

67. 33

68. 33

69. 33

70. 33

71. 33

72. 33

73. 33

74. 33

75. 33

76. 33

77. 33

78. 33

79. 33

80. 33

81. 33

82. 33

83. 33

84. 33

85. 33

86. 33

87. 33

88. 33

89. 33

90. 33

91. 33

92. 33

93. 33

94. 33

95. 33


96. 33


97. 33

98. 33

99. 33

100. 33






ملاحظات


- ١ - المساحة الكلية للمبنى ٢٠٠٠ متر مربع
- ٢ - المساحة المغطاة ١٠٠٠ متر مربع
- ٣ - المساحة المفتوحة ١٠٠٠ متر مربع
- ٤ - المساحة المغطاة ١٠٠٠ متر مربع

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ١:١٠٠ متر
مستوى المخطط ١:١٠٠ متر

هذا المخطط هو:
مخطط - مخطط -
الملاحظات مساحتها ١٠٠٠ متر



| مخطط المبنى | |
|--------------------------------|----------|
| المساحة الكلية للمبنى ٢٠٠٠ متر | |
| الارتفاعات | المساحة |
| ١٠٠٠ متر | ١٠٠٠ متر |
| ١٠٠٠ متر | ١٠٠٠ متر |
| ١٠٠٠ متر | ١٠٠٠ متر |
| ١٠٠٠ متر | ١٠٠٠ متر |




ملاحظات

1 - المساحة الكلية للمبنى ١٠٠٠٠ متر مربع


الارتفاعات المقترحة تشير إلى أن المساحة ١٠٠٠ متر مربع
وتحتوي المساحة ١٠٠٠ متر مربع

مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع
مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع
مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع






| ملاحظات | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع | مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع |
| مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع | مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع |
| مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع | مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع |
| مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع | مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع |
| مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع | مساحة المساحة ١٠٠٠ متر مربع |

| | |
|---------------------------------------|--|
| PROJECT NO. 0-20-0
SHEET NO. 11-11 | ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1400 WEST 14TH AVENUE
DENVER, COLORADO 80202 |
| 11-11
0-20-0 | 11-11
0-20-0 |
| 11-11
0-20-0 | 11-11
0-20-0 |



SECTION 11-11
 0-20-0





١٠٠ هذا باب المعاد فلهذا سبقت به عرشي الكريم الطريق آمنا وآمنة وعبادة الصالحين عواما وأعلاما، وعلى المشايخ والمسلمين من الطائفتين وقد تيسرت لهما، وحدثت الحق في عصر من العصور، وفيها ما يشد على قلوب الناس المؤمنين بربهم وأرباب الفلك وأهله، وأرباب الأسماء.


[illegible]

لا ترتفع من الموصلة فترى أن المطاف ١٠٠ مترًا
ومستوى المطاف ٨٨٩ م مترًا فوق مستوى سطح البحر



عبد الرحمن بن علي

مراجعة رقم ١٠ - مرقوم ١

توقفت سمامو. سرخس لافى غده.




| | |
|---|---|
| <p>الاسم: مركز الدراسات والبحوث</p> <p>الشارع: الشارع الرئيسي</p> <p>المدينة: الرياض</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE</p> <p>OWNED FLOOR</p> <p>AREA PLAN</p> | <p>تخطيط المبنى</p> <p>الدور الأرضي</p> <p>مساحة أرض المخطط</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>مهندسين استشاريين</p> | <p>مهندس استشاري</p> <p>مهندس استشاري</p> |



ملاحظات


| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| ٢١١٩ | ق | ق | ق | ق |
| ٢١٢٠ | ق | ق | ق | ق |
| ٢١٢١ | ق | ق | ق | ق |
| ٢١٢٢ | ق | ق | ق | ق |
| ٢١٢٣ | ق | ق | ق | ق |

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ...
 ومساحة المخطط ...





| | |
|--|---|
| <p>المشروع: ...</p> <p>المشروع: ...</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE</p> <p>LOBBY FLOOR</p> <p>AREA PLAN</p> | <p>المشروع: ...</p> <p>المشروع: ...</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>... ..</p> | <p>المشروع: ...</p> <p>المشروع: ...</p> |

| | |
|--------|---------|
| 1-1-1 | 1-1-2 |
| 1-1-3 | 1-1-4 |
| 1-1-5 | 1-1-6 |
| 1-1-7 | 1-1-8 |
| 1-1-9 | 1-1-10 |
| 1-1-11 | 1-1-12 |
| 1-1-13 | 1-1-14 |
| 1-1-15 | 1-1-16 |
| 1-1-17 | 1-1-18 |
| 1-1-19 | 1-1-20 |
| 1-1-21 | 1-1-22 |
| 1-1-23 | 1-1-24 |
| 1-1-25 | 1-1-26 |
| 1-1-27 | 1-1-28 |
| 1-1-29 | 1-1-30 |
| 1-1-31 | 1-1-32 |
| 1-1-33 | 1-1-34 |
| 1-1-35 | 1-1-36 |
| 1-1-37 | 1-1-38 |
| 1-1-39 | 1-1-40 |
| 1-1-41 | 1-1-42 |
| 1-1-43 | 1-1-44 |
| 1-1-45 | 1-1-46 |
| 1-1-47 | 1-1-48 |
| 1-1-49 | 1-1-50 |
| 1-1-51 | 1-1-52 |
| 1-1-53 | 1-1-54 |
| 1-1-55 | 1-1-56 |
| 1-1-57 | 1-1-58 |
| 1-1-59 | 1-1-60 |
| 1-1-61 | 1-1-62 |
| 1-1-63 | 1-1-64 |
| 1-1-65 | 1-1-66 |
| 1-1-67 | 1-1-68 |
| 1-1-69 | 1-1-70 |
| 1-1-71 | 1-1-72 |
| 1-1-73 | 1-1-74 |
| 1-1-75 | 1-1-76 |
| 1-1-77 | 1-1-78 |
| 1-1-79 | 1-1-80 |
| 1-1-81 | 1-1-82 |
| 1-1-83 | 1-1-84 |
| 1-1-85 | 1-1-86 |
| 1-1-87 | 1-1-88 |
| 1-1-89 | 1-1-90 |
| 1-1-91 | 1-1-92 |
| 1-1-93 | 1-1-94 |
| 1-1-95 | 1-1-96 |
| 1-1-97 | 1-1-98 |
| 1-1-99 | 1-1-100 |




1 - 100' 0"



1 - 100' 0"




| |
|---|
| <p>3111</p> <p>1970</p> <p>1971</p> <p>1972</p> <p>1973</p> <p>1974</p> <p>1975</p> <p>1976</p> <p>1977</p> <p>1978</p> <p>1979</p> <p>1980</p> <p>1981</p> <p>1982</p> <p>1983</p> <p>1984</p> <p>1985</p> <p>1986</p> <p>1987</p> <p>1988</p> <p>1989</p> <p>1990</p> <p>1991</p> <p>1992</p> <p>1993</p> <p>1994</p> <p>1995</p> <p>1996</p> <p>1997</p> <p>1998</p> <p>1999</p> <p>2000</p> <p>2001</p> <p>2002</p> <p>2003</p> <p>2004</p> <p>2005</p> <p>2006</p> <p>2007</p> <p>2008</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p> <p>2018</p> <p>2019</p> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p> <p>2031</p> <p>2032</p> <p>2033</p> <p>2034</p> <p>2035</p> <p>2036</p> <p>2037</p> <p>2038</p> <p>2039</p> <p>2040</p> <p>2041</p> <p>2042</p> <p>2043</p> <p>2044</p> <p>2045</p> <p>2046</p> <p>2047</p> <p>2048</p> <p>2049</p> <p>2050</p> <p>2051</p> <p>2052</p> <p>2053</p> <p>2054</p> <p>2055</p> <p>2056</p> <p>2057</p> <p>2058</p> <p>2059</p> <p>2060</p> <p>2061</p> <p>2062</p> <p>2063</p> <p>2064</p> <p>2065</p> <p>2066</p> <p>2067</p> <p>2068</p> <p>2069</p> <p>2070</p> <p>2071</p> <p>2072</p> <p>2073</p> <p>2074</p> <p>2075</p> <p>2076</p> <p>2077</p> <p>2078</p> <p>2079</p> <p>2080</p> <p>2081</p> <p>2082</p> <p>2083</p> <p>2084</p> <p>2085</p> <p>2086</p> <p>2087</p> <p>2088</p> <p>2089</p> <p>2090</p> <p>2091</p> <p>2092</p> <p>2093</p> <p>2094</p> <p>2095</p> <p>2096</p> <p>2097</p> <p>2098</p> <p>2099</p> <p>2100</p> <p>2101</p> <p>2102</p> <p>2103</p> <p>2104</p> <p>2105</p> <p>2106</p> <p>2107</p> <p>2108</p> <p>2109</p> <p>2110</p> <p>2111</p> <p>2112</p> <p>2113</p> <p>2114</p> <p>2115</p> <p>2116</p> <p>2117</p> <p>2118</p> <p>2119</p> <p>2120</p> <p>2121</p> <p>2122</p> <p>2123</p> <p>2124</p> <p>2125</p> <p>2126</p> <p>2127</p> <p>2128</p> <p>2129</p> <p>2130</p> <p>2131</p> <p>2132</p> <p>2133</p> <p>2134</p> <p>2135</p> <p>2136</p> <p>2137</p> <p>2138</p> <p>2139</p> <p>2140</p> <p>2141</p> <p>2142</p> <p>2143</p> <p>2144</p> <p>2145</p> <p>2146</p> <p>2147</p> <p>2148</p> <p>2149</p> <p>2150</p> <p>2151</p> <p>2152</p> <p>2153</p> <p>2154</p> <p>2155</p> <p>2156</p> <p>2157</p> <p>2158</p> <p>2159</p> <p>2160</p> <p>2161</p> <p>2162</p> <p>2163</p> <p>2164</p> <p>2165</p> <p>2166</p> <p>2167</p> <p>2168</p> <p>2169</p> <p>2170</p> <p>2171</p> <p>2172</p> <p>2173</p> <p>2174</p> <p>2175</p> <p>2176</p> <p>2177</p> <p>2178</p> <p>2179</p> <p>2180</p> <p>2181</p> <p>2182</p> <p>2183</p> <p>2184</p> <p>2185</p> <p>2186</p> <p>2187</p> <p>2188</p> <p>2189</p> <p>2190</p> <p>2191</p> <p>2192</p> <p>2193</p> <p>2194</p> <p>2195</p> <p>2196</p> <p>2197</p> <p>2198</p> <p>2199</p> <p>2200</p> <p>2201</p> <p>2202</p> <p>2203</p> <p>2204</p> <p>2205</p> <p>2206</p> <p>2207</p> <p>2208</p> <p>2209</p> <p>2210</p> <p>2211</p> <p>2212</p> <p>2213</p> <p>2214</p> <p>2215</p> <p>2216</p> <p>2217</p> <p>2218</p> <p>2219</p> <p>2220</p> <p>2221</p> <p>2222</p> <p>2223</p> <p>2224</p> <p>2225</p> <p>2226</p> <p>2227</p> <p>2228</p> <p>2229</p> <p>2230</p> <p>2231</p> <p>2232</p> <p>2233</p> <p>2234</p> <p>2235</p> <p>2236</p> <p>2237</p> <p>2238</p> <p>2239</p> <p>2240</p> <p>2241</p> <p>2242</p> <p>2243</p> <p>2244</p> <p>2245</p> <p>2246</p> <p>2247</p> <p>2248</p> <p>2249</p> <p>2250</p> <p>2251</p> <p>2252</p> <p>2253</p> <p>2254</p> <p>2255</p> <p>2256</p> <p>2257</p> <p>2258</p> <p>2259</p> <p>2260</p> <p>2261</p> <p>2262</p> <p>2263</p> <p>2264</p> <p>2265</p> <p>2266</p> <p>2267</p> <p>2268</p> <p>2269</p> <p>2270</p> <p>2271</p> <p>2272</p> <p>2273</p> <p>2274</p> <p>2275</p> <p>2276</p> <p>2277</p> <p>2278</p> <p>2279</p> <p>2280</p> <p>2281</p> <p>2282</p> <p>2283</p> <p>2284</p> <p>2285</p> <p>2286</p> <p>2287</p> <p>2288</p> <p>2289</p> <p>2290</p> <p>2291</p> <p>2292</p> <p>2293</p> <p>2294</p> <p>2295</p> <p>2296</p> <p>2297</p> <p>2298</p> <p>2299</p> <p>2300</p> <p>2301</p> <p>2302</p> <p>2303</p> <p>2304</p> <p>2305</p> <p>2306</p> <p>2307</p> <p>2308</p> <p>2309</p> <p>2310</p> <p>2311</p> <p>2312</p> <p>2313</p> <p>2314</p> <p>2315</p> <p>2316</p> <p>2317</p> <p>2318</p> <p>2319</p> <p>2320</p> <p>2321</p> <p>2322</p> <p>2323</p> <p>2324</p> <p>2325</p> <p>2326</p> <p>2327</p> <p>2328</p> <p>2329</p> <p>2330</p> <p>2331</p> <p>2332</p> <p>2333</p> <p>2334</p> <p>2335</p> <p>2336</p> <p>2337</p> <p>2338</p> <p>2339</p> <p>2340</p> <p>2341</p> <p>2342</p> <p>2343</p> <p>2344</p> <p>2345</p> <p>2346</p> <p>2347</p> <p>2348</p> <p>2349</p> <p>2350</p> <p>2351</p> <p>2352</p> <p>2353</p> <p>2354</p> <p>2355</p> <p>2356</p> <p>2357</p> <p>2358</p> <p>2359</p> <p>2360</p> <p>2361</p> <p>2362</p> <p>2363</p> <p>2364</p> <p>2365</p> <p>2366</p> <p>2367</p> <p>2368</p> <p>2369</p> <p>2370</p> <p>2371</p> <p>2372</p> <p>2373</p> <p>2374</p> <p>2375</p> <p>2376</p> <p>23</p> |
|---|




1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900







واجهة بواب السلع والمطبخ - ١٠٠١٤



تقاطع على باب السلع والمطبخ من ١٠٠١٤


ملاحظات

- ١ - التفتيح - ل - رابع الرسم ٢١٤٤
- ٢ - قطع موقع - س - ٢١٠١
- ٣ - - - - - ج - ٢١٠١
- ٤ - مكان التراسية - - - - - ٢١٠١
- ٥ - منطقة السيور ومقتن الداخل الرئيسية التي تظهر في قطعات س - ج - ٢١٠١




الارتفاعات المرسومة تشير إلى أن الطابق - ١ - هو ستر
ومستوى الطابق ٨ و ٩ هو فوق مستوى سطح البحر

هذا الرسم مستند على:
برساج ١ - مطبوعة في
في فاكس سياتر سياتر في ١٩٨٨





| | |
|---|--|
| <p>١٥٠</p> <p>مبنى</p> <p>المبنى للمشاريع توسعة المسجد بالمسجد الكبير</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE</p> <p>MAIN POST PLAN</p> <p>ELEVATION & SECTION</p> | <p>الدخل الرئيسي</p> <p>مخطط أفقي المكان الخاص</p> <p>واجهة وقطع</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>ENGINEERS</p> <p>١٩٨٨</p> | <p>المهندسين الاستشاريين</p> <p>المهندسين</p> <p>١٩٨٨</p> |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1314 290 | ASSOCIATED
RESEARCH |
| FROM ELEVATION
MADE ENTRANCE | UP TO MAJOR LEVEL
MADE ENTRANCE |



- [illegible]





ملاحظات


- ١ - العمارة الإسلامية من راجعة المخطط الرئيسي - ملاحظ الرسم
- ٢ - المخطط المعماري



الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ...
 رسمت المخططات ١ و ٢ من قبل المهندس المعماري ...
 هذه الرسومات هي ...
 المخطط ١ - ملاحظة ...
 المخطط ٢ - ملاحظة ...



| | |
|--|--|
| <p>الشارع الرئيسي</p> <p>الشارع الرئيسي</p> | |
| <p>الشارع الرئيسي</p> <p>الشارع الرئيسي</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE</p> <p>FRONT ELEVATION</p> <p>FROM MAGRASA TO TOP LEVEL</p> | <p>الدخول الرئيسي</p> <p>واجهة أمامية</p> <p>من الدرس إلى المستوى العلوي</p> |
| <p>APPROVED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>PROFESSIONAL</p> | <p>المهندسون الاستشاريون</p> <p>المهندسون الاستشاريون</p> |
| <p>٢٠٠٠</p> <p>٢٠٠٠</p> | <p>٢٠٠٠</p> <p>٢٠٠٠</p> |

100





















ملاحظات





- ١ - ارتفاع سطح ف. ف. - سطح الرصيف ٢١٠٠
- ٢ - موقع السقف ٢١١٢

الارتفاعات المرسومة تشير إلى أن الطابق ١ - ر. م. ١
 وسقف الطابق ١ - م. ٢١٠٠ م. فوق مستوى سطح البحر
 هذه الأرقام هي على
 الدرجة ١١ - م. ٢١٠٠ م.
 انظر لائحة المساحات في الصفحة ٢٤٣



| <p>ملاحظات</p> | |
|--|--|
| <p>المساحة الشاملة للمشروع</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE
VESTIBULE
SECTIONAL ELEVATION - 1</p> | <p>المدخل الرئيسي
الردهة
واجهة قطعية - ١</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
FLOOR AREA</p> | <p>المهندسون الاستشاريون
مساحة الأرضيات</p> |
| <p>٣١٣٤</p> | <p>٣١٣٤</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 
 | 
 | 
 | 
 |
| 
 | | 
 | |
| 
 | | 
 | |





ملاحظات


١ - مرقع قطع ك ك ك جامع الرسم ٢١٠٤

الارتفاعات المرفوعة تشير إلى أن المخطاف ... و ...
و ... المخطاف ... مترا فوق مستوى سطح البحر

هذا الرسم مستقطن :




المقياس ١:٤ مخطوطة ك

القطاعات متساوية من ١٠ م



| | |
|--|--|
| <p>الوزارة العامة للثقافة
المدير العام للمشاريع</p> | |
| <p>الدخول الرئيسي
صالة الدخول
ولعبة قوسية للزوار الأول</p> | <p>الدخول الرئيسي
صالة الدخول
ولعبة قوسية للزوار الأول</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
FARHAN</p> | <p>المهندسون الاستشاريون
المهندسون
٢١٤٧
١٩٦٧ م</p> |



| | |
|--|--|
| 10/27/74
10/28/74
10/29/74
10/30/74
10/31/74
11/1/74
11/2/74
11/3/74
11/4/74
11/5/74
11/6/74
11/7/74
11/8/74
11/9/74
11/10/74
11/11/74
11/12/74
11/13/74
11/14/74
11/15/74
11/16/74
11/17/74
11/18/74
11/19/74
11/20/74
11/21/74
11/22/74
11/23/74
11/24/74
11/25/74
11/26/74
11/27/74
11/28/74
11/29/74
11/30/74
12/1/74
12/2/74
12/3/74
12/4/74
12/5/74
12/6/74
12/7/74
12/8/74
12/9/74
12/10/74
12/11/74
12/12/74
12/13/74
12/14/74
12/15/74
12/16/74
12/17/74
12/18/74
12/19/74
12/20/74
12/21/74
12/22/74
12/23/74
12/24/74
12/25/74
12/26/74
12/27/74
12/28/74
12/29/74
12/30/74
12/31/74 | 10/27/74
10/28/74
10/29/74
10/30/74
10/31/74
11/1/74
11/2/74
11/3/74
11/4/74
11/5/74
11/6/74
11/7/74
11/8/74
11/9/74
11/10/74
11/11/74
11/12/74
11/13/74
11/14/74
11/15/74
11/16/74
11/17/74
11/18/74
11/19/74
11/20/74
11/21/74
11/22/74
11/23/74
11/24/74
11/25/74
11/26/74
11/27/74
11/28/74
11/29/74
11/30/74
12/1/74
12/2/74
12/3/74
12/4/74
12/5/74
12/6/74
12/7/74
12/8/74
12/9/74
12/10/74
12/11/74
12/12/74
12/13/74
12/14/74
12/15/74
12/16/74
12/17/74
12/18/74
12/19/74
12/20/74
12/21/74
12/22/74
12/23/74
12/24/74
12/25/74
12/26/74
12/27/74
12/28/74
12/29/74
12/30/74
12/31/74 |
|--|--|























| | |
|-------------|-------------|
| <p>١٠١١</p> | <p>١٠١١</p> |
| <p>١٠١١</p> | <p>١٠١١</p> |
| <p>١٠١١</p> | <p>١٠١١</p> |
| <p>١٠١١</p> | <p>١٠١١</p> |

١٠١١


١٠١١



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |





| | |
|--|----------------------------|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | |
| MAIN ENTRANCE
DETAIL
METRIC: 1:100
ARCHITECT: | DATE: 11/1/80
DRAWN BY: |
| 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | |



1 - 1000 P STREET, N.W.
 2 - 1000 P STREET, N.W.
 3 - 1000 P STREET, N.W.
 4 - 1000 P STREET, N.W.

1 - 1000 P STREET, N.W.
 2 - 1000 P STREET, N.W.
 3 - 1000 P STREET, N.W.
 4 - 1000 P STREET, N.W.





ملاحظات

- ١ - موقع النقطة
- ٢ - مخطط
- ٣ - واجه القبة
- ٤ - مخطط


الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ... متر
ومساحة المخطط ٩٨٨ و ٨ مترًا مربعًا مسطوحًا مسطحًا

هذا الرسم على
نقطة ١٢ - مسطرة
التي كانت مرسومة من قبل





| | |
|--|--|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> | |
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> | |
| <p>MAIN ENTRANCE
FACEL
FRONT ELEVATION</p> | <p>للداخل الرئيسي
الواجهة
واجهة أمامية</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
PROFESSIONAL</p> | <p>المهندسون الاستشاريون
المهندسون الاستشاريون</p> |
| <p>٢٠٠٠</p> | <p>٢٠٠٠</p> |

| | |
|--|---|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 10th Avenue
New York 17, New York | TYPE 2 |
| MAIN ENTRANCE
MAIN STAIRCASE
MAIN OFFICE | NAME & ADDRESS
1000 10th Avenue
New York 17, New York |
| 1000 10th Avenue
New York 17, New York | |








1000 10th Avenue
 New York 17, New York

1000 10th Avenue
 New York 17, New York





1000 10th Avenue



[illegible]


[Handwritten signature]



ملاحظات


- ١ - مكان المنطقة
- ٢ - راجع الرسم
- ٣ - شمس المشرق
- ٤ - القبة الأولى وهي من الطابق الأولين التي بنيت في هذا المكان
- ٥ - شمس المشرق
- ٦ - منطقة المخطط المرفوع في سنة ١٩١٨

لا تتركب من المرساة قسم من أي طابق في هذا المخطط
والمخطط المرفوع في سنة ١٩١٨





| | |
|---|--|
| المشروع المعماري
الدار الأولى | |
| المخطط المرفوع في سنة ١٩١٨ | |
| الدخول الصغير
الدار الأولى
مخطط الدار الأولى | الدخول الصغير
الدار الأولى
مخطط الدار الأولى |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
PARTNERS
SHARAF KADDA | المهندس المعماري
المهندس المعماري
المهندس المعماري |


| | |
|---|--|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
ARCHITECTS
1001 N. 10th St.
Phoenix, Arizona | |
| FINAL PLAN
REVISIONS
1. 10/1/68
2. 10/1/68 | |
| 1001 N. 10th St.
Phoenix, Arizona | |



10' 0" = 1" (approx.)

10' 0" = 1" (approx.)






ملاحظات


١ - المساحة الكلية للمبنى ٢٢٠٠ م^٢

المساحة الكلية للمبنى ٢٢٠٠ م^٢
مساحة الأرض ٢٢٠٠ م^٢




| | |
|--|--|
| <p>الهيئة العامة للإسلام والمسلمين
الهيئة العامة للإسلام والمسلمين</p> | |
| <p>شركة التصميم والبناء للمباني السكنية</p> | |
| <p>الدخول الصغير</p> | <p>الدخول الكبير</p> |
| <p>SMALL CHIKAWIF</p> | <p>DETAILED PLAN</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> | <p>الهيئة العامة للإسلام والمسلمين</p> |
| <p>PARKING</p> | <p>الهيئة العامة للإسلام والمسلمين</p> |

| | |
|--|--|
| 1- SMALL ENTRANCE
2- FIRST FLOOR
3- DETAIL PLAN | 4- LAMINATE COUNTING ENGINEER
5- LAMINATE COUNTING ENGINEER |
| 6- LAMINATE COUNTING ENGINEER
7- LAMINATE COUNTING ENGINEER | 8- LAMINATE COUNTING ENGINEER
9- LAMINATE COUNTING ENGINEER |





1- SMALL ENTRANCE
2- FIRST FLOOR
3- DETAIL PLAN



- 1 - SMALL ENTRANCE
- 2 - FIRST FLOOR
- 3 - DETAIL PLAN

Scale bar






ملاحظات


١ - تجميع المنطقة
٢ - تجميع المنطقة

الارتفاعات المرفوعة تشير إلى أن المسطحات ... متر
ومستوى المسطحات ... متر فوق مستوى سطح البحر



| | |
|--|--|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> | |
| <p>المخطط المرفوع
المساحة
مخطط أفقي تفصيلي</p> | <p>المخطط المرفوع
المساحة
مخطط أفقي تفصيلي</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
PHILADELPHIA</p> | <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> |


| | |
|---|----------------------------|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
INCORPORATED
1100 LEXINGTON AVENUE
NEW YORK 17, N.Y. | |
| DRAWN BY
J. H. HARRIS | CHECKED BY
J. H. HARRIS |
| PROJECT NO.
1100 LEXINGTON AVENUE | DATE
11/1/54 |





1 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
 2 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
 3 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
 4 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
 5 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.

- 1 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
- 2 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
- 3 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
- 4 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.
- 5 - Section of the building showing the location of the entrance and the main hall.


Scale: 1" = 10'-0"





ملاحظات

١ - موقع قطاع 3 3 - راجع الموضع ٢٤٠١



الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط هو درج من
وتمثلت في المخطط ٢٤٠١ مترا فوق مستوى سطح البحر

هذا الرسم يفسر في

المقياس ١:٣٠٠


نقطة الصفر هي

خطوط المقياس

خطوط المقياس

خطوط المقياس


| | |
|--|--|
| <p>شركة المهندسين الاستشاريين</p> <p>المشروع: تخطيط وتنفيذ المبنى الجديد للمدرسة الثانوية للبنات</p> | |
| <p>SHALL ENTRANCE</p> <p>EXTERNAL WALL</p> <p>SECTION</p> | <p>المخطط المعماري</p> <p>البناء للمدرسة</p> <p>ملاحظات</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>PROJ. NO.</p> | <p>المهندس الاستشاري</p> <p>المهندس الاستشاري</p> <p>المهندس الاستشاري</p> |



ملاحظات


- ١ - سطح تدرج
- ٢ - سطح الأرض
- ٣ - سطح الأرض
- ٤ - سطح الأرض

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن الطابق ... متر
والتربة المغطاة ٢٨٨.٨ متر فوق سطح البحر
مساحة الأرض ٩٠ متر
الارتفاع ٩٠ متر
الارتفاع ٩٠ متر



قطاع د - د ماس بالداخل الصغيرة

| ملاحظات | |
|---|---------------------------|
| الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن الطابق ... متر | |
| والتربة المغطاة ٢٨٨.٨ متر فوق سطح البحر | |
| مساحة الأرض ٩٠ متر | |
| الارتفاع ٩٠ متر | |
| الارتفاع ٩٠ متر | |
| SMALL ENTRANCE | الدخول الصغير |
| GROUND FLOOR | الدور الأرضي |
| SECTIONAL ELEVATION THROUGH BAY | واجهة قطعية من خلال الباي |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS | الهندسة الاستشارية |
| SAUDI ARAB | السعودية |
| 1999 | ١٩٩٩ |




3 - 3 قطع

ملاحظات

3 - 3 مقطع 3 - 3 راجع اليه

لا تتركب من موصلة قسبة إلى أن الخط و...
و... 2.8.1.1 م... م... م... م...

...
...
...





| | |
|--|---|
| <p>مبنى</p> <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء</p> <p>المبنى رقم 1 - مبنى الترخيص</p> | |
| <p>SMALL ENTRANCE</p> <p>FIRST FLOOR</p> <p>SECTIONAL ELEVATION</p> | <p>المبنى الصغير</p> <p>الدور الأول</p> <p>واجهة قلمية</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>1990 ADAM</p> | <p>مهندسين ومهندسات</p> <p>مهندسين ومهندسات</p> <p>مهندسين ومهندسات</p> |



| | |
|--|---|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | PROJECT NO. 100-100-100
DATE 10-1-10 |
| AREA PLAN
1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | SHEET NO. 100-100-100
OF 100-100-100 |
| 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 |



1000 P STREET, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20004

1000 P STREET, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20004






ملاحظات


١ - لتسليم مكان المنطقة - راجع الرسم ١١-٢

الارتفاع من المستوى المتوسط إلى سطح الأرض - ١٠٠ سم
وتسوية المنطقة ٢٠٠ سم من مستوى سطح الأرض



| | |
|--|--------------------------|
| <p>مجمع المسجد الإسلامي</p> | |
| <p>الشارع الرئيسي والفرعي</p> | |
| <p>التخطيط المساحي للمنطقة المحيطة بالمسجد</p> | |
| <p>باب السلام الكبير</p> | <p>باب السلام الصغير</p> |
| <p>الدور الأول</p> | <p>الدور الثاني</p> |
| <p>مساحة الأرض</p> | <p>مساحة البناء</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> | <p>مهندسين استشاريين</p> |
| <p>HOUSSEIN</p> | <p>هشام</p> |
| <p>٢٠٠٤</p> | <p>٢٠٠٤</p> |



| | |
|----------------------------------|--|
| <p>مخطط الموقع
Site Plan</p> | <p>مخطط المبنى
Building Plan</p> |
| <p>مخطط التربة
Soil Plan</p> | <p>مخطط الأساسات
Foundation Plan</p> |
| <p>مخطط السور
Wall Plan</p> | <p>مخطط السقف
Roof Plan</p> |




مقياس الرسم 1:1000
Drawing Scale 1:1000

مقياس الرسم 1:1000
Drawing Scale 1:1000

مقياس الرسم 1:1000
Drawing Scale 1:1000






ملاحظات































| | | | |
|------|------|-------------|------|
| ٢٢٠١ | ٢٢٠١ | مراجع الرسم | ٢٢٠١ |
| ٢٢١٢ | ٢٢١٢ | مراجع الرسم | ٢٢١٢ |
| ٢٢١٣ | ٢٢١٣ | مراجع الرسم | ٢٢١٣ |






الامتدادات الموضحة تشير إلى أن المخطط ٢٢٠١ هو
مستوفى المخطط ٢٢٠١ مستوفى مستوفى مستوفى مستوفى

هذا الرسم هو:
نسخة ١٧ من
الخطط المستوفى




| | |
|--|--|
| <p>وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشؤون المجتمعية</p> | |
| <p>المدير العام للشؤون الإسلامية</p> | |
| <p>باب السلام</p> | |
| <p>STAIR CASE</p> | |
| <p>DETAILS PLAN</p> | |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> | |
| <p>PAWISAP</p> | |
| <p>٢٢١٢</p> | |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |






| | |
|--|---|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | |
| 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 |
| 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | |
| 1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 | |



1 - 10' 0" = 1" (1:120)
 2 - 10' 0" = 1" (1:120)
 3 - 10' 0" = 1" (1:120)
 4 - 10' 0" = 1" (1:120)


1 - 10' 0" = 1" (1:120)
 2 - 10' 0" = 1" (1:120)
 3 - 10' 0" = 1" (1:120)
 4 - 10' 0" = 1" (1:120)






ملاحظات

- ١ - لتبين شكل المنطقة - رابع الإسم ٤٤٠٣
- ٢ - لبيان عدد الغرف ٨١ ٨٢ ٨٣
- ٣ - تفاصيل البناء والمواد
- ٤ - التقدير الموصل شارع القنطرة بالحدود الأولى من الأرض




شارع القنطرة

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ... متر
مستوى سطح البحر ٢٨٩.٨ متر فوق مستوى سطح البحر




| <div> </div> | |
|---|---|
| التطوير الشامل لشارع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة | |
| <div> <div>المرحلة</div> <div>الدور الأول</div> <div>مساحة الأرض للمنطقة</div> </div> | <div> <div>المهندس الاستشاري</div> <div>الهيئة الهندسية</div> <div>المرحلة</div> </div> |
| <div> <div>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</div> <div>مهندسين استشاريين</div> </div> | <div> <div>٣٨٠٤</div> <div>متر</div> </div> |

| | |
|---|------|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
NUMBER | ١١١١ |
| NAME
PROJECT NAME | ... |
| DATE
١٩٦٥ | ... |



١ - ...
 ٢ - ...
 ٣ - ...


١ - ...
 ٢ - ...



...



...

...



...

...




ملاحظات

- ١ - لجميع مرفق المنطقة
- ٢ - لارتفاع المرفق منسوب الدور الأول
- ٣ - الكورنيش الذي يوازي شارع القروية بالمحور الأول بالشارقة



الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ١٠٠ متر

وسمى المخطط ١٠٠ متر

مساحة المخطط ١٠٠ متر



| | |
|---|--|
| <p>مكتب الهندسة المعمارية</p> <p>الشارقة - الإمارات العربية المتحدة</p> | |
| <p>المشروع: المخطط ١٠٠ متر</p> | |
| <p>المرحلة:</p> <p>الدور الأول</p> | <p>المساحة:</p> <p>١٠٠ متر</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>ENGINEERING</p> | <p>الشارقة - الإمارات العربية المتحدة</p> <p>١٠٠ متر</p> |




ملاحظات

- ١ - المرفقة بكون لقطعة
- ٢ - المرفقة بكون لقطعة
- ٣ - المرفقة بكون لقطعة






الارتفاعات المرفقة تشير إلى أن المخطط هو...


مخطط المساحة
مخطط المساحة
مخطط المساحة



| | |
|--|---|
| <p>مخطط المساحة</p> <p>مخطط المساحة</p> | |
| <p>CENTRAL HALL</p> <p>GROUND FLOOR</p> <p>AREA PLAN</p> | <p>مخطط المساحة</p> <p>مخطط المساحة</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>RAJESH</p> | <p>المهندسين الاستشاريين</p> <p>المهندسين الاستشاريين</p> |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 |
| 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 |
| 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 |
| 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 | 10-10-68
10-10-68
10-10-68 |






| | | | | |
|------|------------|----|----|-----------------|
| ٢٦٠٤ | الحج الرمى | ١٩ | ١٥ | للقدس بعد |
| ٢٥٠٦ | " | ٢٩ | ٢٤ | " |
| ٤٤٠٣ | " | " | " | لعزى مكان الشفة |

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


282


| | | |
|--|---------|------------------|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
RABAT | | PROJECT NO. 1015 |
| EXTERNAL ELEVATION | SECTION | |
| KNOWN WITH NO. 1 | SECTION | |
| RABAT | | |
| EXTERNAL ELEVATION | | |



1:100
1:200
1:300
1:400
1:500
1:600
1:700
1:800
1:900
1:1000


1:100
1:200
1:300
1:400
1:500
1:600
1:700
1:800
1:900
1:1000





قطاع عمودي على حائط المبنى الخارجي
عند الداخل
تاسع ١٠١

قطاع غ - غ



قطاع في المبنى موازي للواجهة عند الداخل
للا حجرة بين حجرة
تاسع ١٠١


قطاع غ - غ

ملاحظات



- ١ - المبنى كان الظروف العامة (غ، غ، غ، غ) راجع الوجه
- ٢ - لتأمين رشقة الرياح
- ٣ - الزخرفة الشرفات فوق باب الطابق



لأنه تم بناء المبنى في سنة ١٩٥٠م حيث تم في سنة ١٩٥٠م

مبنى - مبنى - مبنى
مبنى - مبنى - مبنى
مبنى - مبنى - مبنى



| | |
|---|---|
| <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> | |
| <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> | |
| <p>MSAA</p> <p>GROUND FLOOR</p> <p>SECTIONAL ELEMENT</p> | <p>المشروع المعماري</p> <p>الدور الأرضي</p> <p>واجهة قطعية - ١</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>SAUD AGAR</p> <p>PROJECT</p> | <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> <p>المشروع المعماري</p> |







ملاحظات


- ١ - المقسم بعمق ١٠ / ١٤ راجع ترسيم ٢٠٠١
- ٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٣ - ليرة الممرات في الممر الأوسط
- ٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٩ - المخطط ٢٠٠١
- ١٠ - المخطط ٢٠٠١
- ١١ - المخطط ٢٠٠١
- ١٢ - المخطط ٢٠٠١
- ١٣ - المخطط ٢٠٠١
- ١٤ - المخطط ٢٠٠١
- ١٥ - المخطط ٢٠٠١
- ١٦ - المخطط ٢٠٠١
- ١٧ - المخطط ٢٠٠١
- ١٨ - المخطط ٢٠٠١
- ١٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٢١ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٢٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٣١ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٣٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٤١ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٤٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٥١ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٥٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٦١ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٦٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٧١ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٧٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٨١ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٨٩ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٠ - المخطط ٢٠٠١
- ٩١ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٢ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٣ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٤ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٥ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٦ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٧ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٨ - المخطط ٢٠٠١
- ٩٩ - المخطط ٢٠٠١
- ١٠٠ - المخطط ٢٠٠١

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن المخطط ... متر
 وسقف المخطط ٢٨٨ متر فوق مستوى سطح البحر
 هذا المخطط على
 المخطط ٦٦
 المخطط ٦٦



| | |
|---|---|
| <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> | |
| <p>البناء</p> <p>الدور الأرضي</p> <p>سقف المخطط</p> | <p>البناء</p> <p>الدور الأرضي</p> <p>سقف المخطط</p> |
| <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> | <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> <p>المسجد الفاروق</p> |



| | |
|--------------|-----------------------------------|
| DATE | 1974 |
| PROJECT NAME | الجامعة الإسلامية |
| LOCATION | الرياض - المملكة العربية السعودية |
| SCALE | 1:100 |









المساحة الكلية: 1000 م²
 المساحة المبنية: 500 م²
 المساحة المفتوحة: 500 م²

المساحة الكلية: 1000 م²
 المساحة المبنية: 500 م²
 المساحة المفتوحة: 500 م²

المساحة الكلية: 1000 م²



[illegible][illegible]


[illegible]

ملاحظات


- ١ - تخطيط للتخطيط
- ٢ - تخطيط الأجزاء التي تم تعديلها
- ٣ - تخطيط
- ٤ - تخطيط الأجزاء التي تم تعديلها


٢٢٠٢ - جميع الرسوم
٢٢٠٤ - - - -
٢٢١٤ - - - -
٢٢١٦ - - - -

الارتفاعات الموضحة تشير إلى أن الطابق ... متر
والمستوى الطابق ... متر فوق مستوى سطح البحر
هذا الرسم مبني على
الرقعة ... ٤ - مقياسه ١/٢٠٠
القياسات مأخوذة من المخطط




| | |
|---|---|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط
الهيئة العامة للتخطيط</p> | |
| <p>قبة الصفا
واجهة أمامية</p> | <p>قبة الصفا
واجهة أمامية</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
P.O. BOX 1000
RADDAD</p> | <p>المهندسون الاستشاريون
الهندسة المعمارية
١٩٦٢</p> |









تفاصيل الجدار




ملاحظات

1 - ارفاق بحساب التربة - رابع الرسم ٢٠١ - ٢٠٢



تفاصيل إيجان الأعمدة والأضراس




الارتفاعات الموصلة في الجدول أن الطابق ... متر
ومستوى الطابق ٢٨.٨ متر فوق مستوى سطح البحر

هذا الرسم على


نسخة ٧ - نسخة ٢/٢

الوقت بمتوسط ١٠٠ يوم



| | |
|--|--|
| <p>شركة
الهندسة والبناء</p> | |
| <p>المشروع: ترميم وترميم المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>DATA SHEET
COLUMN & GALLERY
DETAILED PLAN & ELEVATION</p> | <p>قبة الصفا
الاصحاح الثاني
مساحة الخزانة</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
S.A. ١٩٩٩</p> | <p>المهندس: د. محمد بن عبد الله
مهندس: د. محمد بن عبد الله
٢٠٢١ - ٢٠٢٢</p> |

| | |
|--|--------------------------------------|
| ASSOCIATED CONVENTIONAL DIMENSIONS
(in feet and inches) | GENERAL PLAN
(in feet and inches) |
| (in feet and inches) | (in feet and inches) |
| (in feet and inches) | (in feet and inches) |
| (in feet and inches) | (in feet and inches) |



5' 0" = 1' 0"


1" = 1' 0"



1" = 1' 0"

1" = 1' 0"


1" = 1' 0"

1" = 1' 0"







مخطط أفقي عند ب. ب




مخطط أفقي عند ١ - ١



- ملاحظات:**
- ١ - قطاع أفقي تفصيل
 - ٢ - المقاييس فوق ٣٥ م
 - ٣ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٤ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٥ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٦ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٧ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٨ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ٩ - المقاييس تحت ٣٥ م
 - ١٠ - المقاييس تحت ٣٥ م



| | |
|---|--|
| <p>المشروع: مبنى المحكمة</p> <p>الموقع: الرياض - المنطقة ١</p> | |
| <p>المهندس: م. محمد بن عبد الله</p> <p>المهندس المساعد: م. أحمد بن محمد</p> | |
| <p>المهندس الاستشاري: م. خالد بن خالد</p> <p>المهندس الاستشاري المساعد: م. خالد بن خالد</p> | |
| <p>المهندس الاستشاري المساعد: م. خالد بن خالد</p> <p>المهندس الاستشاري المساعد: م. خالد بن خالد</p> | |



ملاحظات


- ١ - التصيلات تحت ٢٧٢.٥٧ م - سطح التجميع
- ٢ - التصيلات فوق ٢٨٤.١٧ م - - - - -

لا تشبه هذه الملاحظة لتتغير في أن المظهر في ... من
ومستوى المظهر في ٢٨٤.١٧ م عند مستوى سطح البحر

هذا الرسم هو ...


مستوى ٧ م ...

في ذلك المكان ...






| | |
|---|---|
| <p>شركة الهندسة المعمارية والاساسية</p> | |
| <p>التصميم المعماري والتخطيط الحضري</p> | |
| <p>PROJECT
PLAN & ELEVATION
FROM 65.51 M TO 65.51 M</p> | <p>المشروع
مخطط المبنى وواجهته
من ٦٥.٥١ م إلى ٦٥.٥١ م</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
FIRM</p> | <p>مهندسين استشاريين
شركة</p> |


| | |
|---------------------------------|------------------|
| PROJECT NO. 100-0 | DATE 10/10/00 |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS | ARCHITECT |
| TOP PARTITION WITH CHAIRS | PLAN & ELEVATION |
| MINIATURE | |
| | |
| | |



1. 1:1000
2. 1:500
3. 1:250
4. 1:125
5. 1:62.5
6. 1:31.25
7. 1:15.625
8. 1:7.8125
9. 1:3.90625
10. 1:1.953125
11. 1:0.9765625
12. 1:0.48828125
13. 1:0.244140625
14. 1:0.1220703125
15. 1:0.06103515625
16. 1:0.030517578125
17. 1:0.0152587890625
18. 1:0.00762939453125
19. 1:0.003814697265625
20. 1:0.0019073486328125
21. 1:0.00095367431640625
22. 1:0.000476837158203125
23. 1:0.0002384185791015625
24. 1:0.00011920928955078125
25. 1:0.000059604644775390625



1. 1:1000
2. 1:500
3. 1:250
4. 1:125
5. 1:62.5
6. 1:31.25
7. 1:15.625
8. 1:7.8125
9. 1:3.90625
10. 1:1.953125
11. 1:0.9765625
12. 1:0.48828125
13. 1:0.244140625
14. 1:0.1220703125
15. 1:0.06103515625
16. 1:0.030517578125
17. 1:0.0152587890625
18. 1:0.00762939453125
19. 1:0.003814697265625
20. 1:0.0019073486328125
21. 1:0.00095367431640625
22. 1:0.000476837158203125
23. 1:0.0002384185791015625
24. 1:0.00011920928955078125
25. 1:0.000059604644775390625



ملاحظات


١ - المقياس: ١:١٠٠٠ (مقياس الرسم)

الارتفاعات المذكورة في المخطط هي منسوب سطح البحر

مساحة المخطط: ٨٨٨ م^٢ مساحته مبنية على سطح البحر

المقياس: ١:١٠٠٠ (مقياس الرسم)

| | |
|--|--------------------------------------|
| <p>المشروع: توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>المشروع: توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>DESIGN OF THE OCTAGONAL STAR WITH DOME</p> | <p>تصميم النجوم الثمانية مع قباب</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> | <p>المهندسون الاستشاريون</p> |
| <p>٢٠٠٤</p> | <p>٢٠٠٤</p> |




١ - المروض رقم ١١٦٤ يمينه ابراهيم عرجية عن الكبارى المحلى الى باب العدو واب الرضا.
٢ - .. باب محمد بن عبد الله الخراساني في المسند ورواه.

ولجهة أبواب البوم
عند السلام بجوار الأسيلة
المعوض رقم ٤١٥

تقریباً

—

ذکر شد



FITTINGS


1 CONCEALED VEIL LOCK, SPECIAL TYPE كالقوة إلى YALE داخل الإسطمانه مرفوع خاص
2 4 KNOB HANDLES, 3 ON EACH LEAF (OUTSIDE & INSIDE) BEARS 4 مقابض خاص مسكوكه 3 في كل صفحة (خارجيه وداخليه) BEARS
3 2 CONCEALED BOLTS ON FIRST CLOSING LEAF 2 قوابض داخل الإسطمانه طويك وسنقل


الحزب دعوات

• كالورنيا: يبيع YALE فاضل الاسطوانات من نوع خاص

٢. قرآن وعلوم القرآن (١٠٠ ساعة)

| | |
|---|---|
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> |
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> |
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> |
| <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> | <p>الهيئة العامة للغذاء والدواء
السلطنة
السلطنة
السلطنة</p> |





المعرض ٤٩١٩


ملاحظات

١ - هذا الباب المصمم في المخطط قد تم تركيبه في خلاوى الرساتمة بالنسبة لعدد

هذا الرسم مبني على :


المساحة : - - - - -

في حالة تغييرها فسيكون من اللازم إجراء



| | |
|---|---|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني
إدارة التخطيط العمراني</p> | |
| <p>التصميم المعماري لمشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>TYPICAL DOOR
FOR THE CHAMBER AT BARRAMENT</p> | <p>باب نموذجي
للخلاوى في السديروم</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
Moukheem</p> | <p>المهندسون الاستشاريون
مؤمخيم</p> |
| <p>المهندس : ٤٠١٩</p> | <p>المهندس : ٤٠١٩</p> |

نقطة زخرفية للآلة ويمن المدخل الصنيرة





مقياس
١ متر
١:١٠٠

- ١ - المخطط المعماري للآلة في الموضع المذكور في المخطط العام للمدينة
- ٢ - المخطط الهندسي للآلة في الموضع المذكور في المخطط العام للمدينة

الآلة

١٣٥٥ م





المعرض رقم ٤١٤٣

ملاحظات

١ - هذا النافذة المرفقة هي من تصميم المصمم في الساحة الرئيسية والواجهة

ملاحظة: ٢ - النافذة


النوافذة هي من تصميم المصمم

تصميم المصمم





نافذة غوفجية

للسلاسل الرئيسية والمربعة




بِقَصْدِ
الْمَلِكِ الْخَيْرِ الْمَعْلُومِ
وَبِنُصْرَةِ اللَّهِ الْعَظِيمِ




[Faint handwritten notes or bleed-through from the reverse side]




| | |
|----------------------------------|---|
| PROJECT NO. 0111
SHEET NO. 21 | ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 N. 10th St.
Suite 100
Phoenix, Arizona 85004 |
| CLIENT
The City of Phoenix | PROJECT
City of Phoenix Police Department
1000 N. 10th St.
Suite 100
Phoenix, Arizona 85004 |
| DATE
01/11/01 | DRAWN BY
J. Smith |










































مخطط المساحة العامة للمبنى الرئيسي











مخطط ١-١




| | |
|--|--|
| <p>الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية</p> | |
| <p>مبنى المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي</p> | |
| <p>مبنى المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي</p> | |
| <p>مبنى المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي
المدخل الرئيسي</p> | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 

 | 

 | 

 | 

 |
| 

 | 

 | 

 | 

 |
| 

 | 

 | 

 | 

 |








| | |
|---|---|
| <p> 
 الوزارة العامة للتعليم
 الجامعة الإسلامية </p> | |
| <p> الجامعة الإسلامية - توسعة المسجد الجامع في الكوفة </p> | |
| <p> BAIR ENTRANCE AREA
 BOAIR STAIR CASE
 R.C.C. DETAILS </p> | <p> منطقة الدخول الرئيسي
 المصعد
 تفاصيل الخرسانة المسلحة </p> |
| <p> AGGREGATE CONCRETE
 ENGINEERING
 DESIGN
 AND DRAWING </p> | <p> التصميم الإنشائي والخرسانة المسلحة
 والتصميم المعماري </p> |
| <p> المصمم
 المهندس المعماري
 المهندس الإنشائي </p> | <p> المصمم
 المهندس المعماري
 المهندس الإنشائي </p> |

| | |
|---|--------------|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 10th Street, N.W.
Washington, D.C. 20004 | |
| PROJECT NO. 1000 | PROJECT NAME |
| SHEET NO. 1000 | SHEET NAME |
| DATE | DRAWN BY |




--- Main Building
 --- Access Road
 --- Parking Area







هذه الرسمة هي من
المرحلة: - مخطوطة -
المرحلة: - مخطوطة -



| | |
|--|--|
| <p>ملاحظات</p> <p>المرحلة: - مخطوطة -</p> <p>المرحلة: - مخطوطة -</p> | |
| <p>SMALL ENTRANCE AREA</p> <p>ALIGNMENT</p> <p>ROAD & SLAB</p> | <p>منطقة المدخل الصغير</p> <p>المنطقة</p> <p>الكمرات والبلوكات</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>PAVING</p> | <p>المهندسون الاستشاريون</p> <p>المرحلة: - مخطوطة -</p> |


| | |
|--|--|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 N. 10TH AVE.
SUITE 100
DENVER, CO 80202
TEL: 333-1234 | |
| PROJECT NO. 12345
SHEET NO. 12345 | DATE: 12/12/2023
DRAWN BY: J. SMITH
CHECKED BY: A. JONES |













| | |
|-------------------------|--|
| 333 0
333 0
333 0 | ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
1000 P STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004 |
| 333 0
333 0
333 0 | 333 0
333 0
333 0 |
| 333 0
333 0
333 0 | 333 0
333 0
333 0 |




1" = 10'-0"










هذه المراسم هي على :
اللوحة رقم : = ترجمة =
التي قامت بحملها امرأة من لادن بريد *




| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |
| <p>للاذاعة
للاذاعة</p> | <p>للاذاعة
للاذاعة</p> |

[illegible]



تفاصيل الالطارات الرئيسية عند فاصل القدد






تفاصيل الالطارات الرئيسية





| | |
|--|--|
| <p>مكتب الهندسة المعمارية</p> <p>للاستشارات الهندسية</p> | |
| <p>المشروع: توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>MASH AREA</p> <p>GROUND & FIRST FLOOR</p> <p>PORTAL FRAME</p> | <p>مخطط المسعى</p> <p>الدورين الاول والثاني</p> <p>الهيكل البايه</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>STRUCTURAL</p> | <p>الهندسة المدنية</p> <p>0000000000</p> |






| | |
|---------------------------------|-----------|
| PROJECT NO. 1-10 | |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS | ARCHITECT |
| 10000 | 10000 |
| 10000 | |
| 10000 | |








ملاحظات: ١- المقياس ١:١٠٠ ٢- المقياس ١:٢٠٠ ٣- المقياس ١:٤٠٠ ٤- المقياس ١:٨٠٠ ٥- المقياس ١:١٦٠٠ ٦- المقياس ١:٣٢٠٠ ٧- المقياس ١:٦٤٠٠ ٨- المقياس ١:١٢٨٠٠ ٩- المقياس ١:٢٥٦٠٠ ١٠- المقياس ١:٥١٢٠٠ ١١- المقياس ١:١٠٢٤٠٠ ١٢- المقياس ١:٢٠٤٨٠٠ ١٣- المقياس ١:٤٠٩٦٠٠ ١٤- المقياس ١:٨١٩٢٠٠ ١٥- المقياس ١:١٦٣٨٤٠٠ ١٦- المقياس ١:٣٢٧٦٨٠٠ ١٧- المقياس ١:٦٥٥٣٦٠٠ ١٨- المقياس ١:١٣١٠٧٢٠٠ ١٩- المقياس ١:٢٦٢١٤٤٠٠ ٢٠- المقياس ١:٥٢٤٢٨٨٠٠ ٢١- المقياس ١:١٠٤٨٥٧٦٠٠ ٢٢- المقياس ١:٢٠٩٧١٥٢٠٠ ٢٣- المقياس ١:٤١٩٤٣٠٤٠٠ ٢٤- المقياس ١:٨٣٨٨٦٠٨٠٠










| | |
|---|--|
| <p>شركة الهندسة المعمارية</p> <p>المهندسين المعماريين</p> | |
| <p>التصميم المعماري لمشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة</p> | |
| <p>SAFE AREA</p> <p>DETAILS OF COLUMN</p> <p>AND DOME SECTION</p> | <p>منطقة السقف</p> <p>تفاصيل الأعمدة</p> <p>وقطع القبة</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>مهندسين استشاريين</p> | <p>المهندسين المعماريين</p> <p>المهندسين الاستشاريين</p> |
| <p>0161</p> | <p>0161</p> |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01010
10/10/10
10/10/10 | 10/10/10
10/10/10
10/10/10 |
| 10/10/10
10/10/10
10/10/10 | 10/10/10
10/10/10
10/10/10 |
| 10/10/10
10/10/10
10/10/10 | 10/10/10
10/10/10
10/10/10 |





10/10/10
10/10/10
10/10/10





| | |
|---|---|
| <p>شركة المهندسين الاستشاريين</p> <p>الاسم: []</p> | |
| <p>المكان:</p> <p>للمهندسين الاستشاريين</p> | |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>ALYATRA</p> | <p>SAUD ARABIA</p> <p>الرياض - المملكة العربية السعودية</p> |
| <p>0501</p> | <p>0501</p> |

[illegible]



- اسطوانات
- لوحة التوزيع الرئيسية
 - لوحة التوزيع الفرعية
 - بئر (مأخذ كهربائي)


هذا الرسم يوضح:

الارتفاع - قامة -


الارتفاعات بارتفاعات منسوب



| | |
|---|--|
| <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> <p>الهيئة العامة للتخطيط العمراني</p> | |
| <p>الاسم: الخبر والذخير</p> <p>النوع: المخطط الكهربائي</p> | <p>الاسم: الخبر والذخير</p> <p>النوع: المخطط الكهربائي</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>مهندسين استشاريين</p> | <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> <p>مهندسين استشاريين</p> |
| <p>7-6-6</p> | <p>7-6-6</p> |

[illegible]


| | |
|--|--|
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
ARCHITECTS | |
| PLANS
OF THE PROPOSED SANITARY
STRUCTURE | |
| SHEET NO. 1 | |
| DATE: 10/1/55 | |




NOTES:
1. SEE SHEET NO. 2 FOR ELEVATIONS.
2. SEE SHEET NO. 3 FOR DETAILS.

| | |
|-------------|----------|
| DATE | 10/1/55 |
| BY | J. H. B. |
| CHECKED BY | J. H. B. |
| APPROVED BY | J. H. B. |


DETAILS SEE DRAWING NO.



SECTION A A
تقاطع 9-9




SECTION B B
تقاطع ب-ب




☐ FINISHED FLOOR LEVEL
☒ CONCRETE FLOOR LEVEL

منسوب الأرضية النهائية
 منسوب الأرضية الخرسانية



| | |
|---|--|
| 5007
وزارة الشؤون البلدية والقروية
المديرية العامة للتخطيط العمراني | |
| المخطط التوسيعي لمبنى مدرسة السجدة الابتدائية للبنات | |
| SECTION
OF THE PROPOSED EMB EMB
STRUCTURE | قطة عا ست
الجدران الزمزم المقننوج |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
(FIRM NAME)
(ADDRESS) | المهندس محمد بن عبد الله بن محمد
(FIRM NAME)
(ADDRESS) |



| | |
|---|---|
| APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN | APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN |
| APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN | APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN |
| APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN | APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN |
| APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN | APPROVED FOR THE
ENGINEERING
DESIGN |




Legend
1 - Existing Building
2 - Proposed Building

Legend
1 - Existing Building
2 - Proposed Building

Legend
1 - Existing Building
2 - Proposed Building





ملاحظات


- 1 - الرسم يبين المقدمات المقروءة، وسألتها لتعريف المبدأ، والداخل
- 2 - الملاحظات التي يده المقدمات تعريب للمبدأ، وتحت الدراسة

LEGEND

- EXISTING WALLS
- EXISTING FOUNDATION & FOUNDATION WALL
- EXISTING ROOF
- EXISTING FLOOR, WATER AND POWER
- EXISTING FORCE MAIN
- SPOT LEVEL



هذا الرسم مبني على:

- التخطيط: -
- القياسات: -



| | |
|--|--|
| <p>المسجد الحرام</p> <p>الاسم: المسجد الحرام</p> | |
| <p>المهندس: AL-HARABY AL-HARABY</p> | <p>المسجد الحرام</p> |
| <p>EXISTING INTERNAL DRAINAGE SYSTEM</p> | <p>تقديرات تصريف المياه الداخل للحرارة</p> |
| <p>ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS</p> | <p>المهندسون الاستشاريون</p> |
| <p>PAKISTAN</p> | <p>باكستان</p> |
| <p>75-01</p> | <p>75-01</p> |

| | |
|---|--------------|
| 1:50,000
Scale | |
| ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS
INC. | 1000
Feet |
| 1000
Feet | 1000
Feet |
| 1000
Feet | |



1000
 Feet
 1000
 Feet
 1000
 Feet

- 1 - The building shown in the center of the block is the main building of the block.
- 2 - The building shown in the center of the block is the main building of the block.
- 3 - The building shown in the center of the block is the main building of the block.
- 4 - The building shown in the center of the block is the main building of the block.

1000
 Feet

Footnotes:

1. Amalqa, Jarhum, Qussai ibn Kelab and the Quraish all built on the same foundations.
2. Ibn Hisham does not agree with this; he says that the carpenter was a Copt who was living in Mecca at the time.
3. Muhammad ibn Abdullan al-Azraqi, pps. 41-43 vol. 1. Azraqi is the oldest existing historian of Mecca (d. 236H.). His history is based on information gathered by his grandfather at the end of the 8th century. The pages referred to are from the second edition printed in the year 1965 at Mecca. Azraqi refers to teak wood when he describes the burning of the Ka'ba in 63H.
4. The reconstructed drawings do not show exposed wood because the courses were apparently plastered over. From Azraqi's description of the fire which burned the Ka'ba, it was only then that the people, in great surprise, learned of the wood courses.
5. It is related that the group building the Ka'ba determined that the first person to enter the area should act as arbitrator. The first person who entered was Muhammad. He asked one from each group to come forward and each held an edge of cloth. In the cloth was placed the Black Stone. He then took it from them and put it into position himself.
6. Baladhuri relates that during the rebuilding, Abd Hadhaifa ibn al-Mughira said: 'Raise the door so that no one may enter without a ladder. Then no man could enter if you did not want him to do so. In case someone whom you hate should come, you could throw him down.
7. Azraqi, p. 165, vol. I.
8. Azraqi, p. 33, vol. II; Baladhuri, p. 46.
9. Azraqi, p. 206-7, vol. I.
10. Azraqi, p. 209, vol. I.
11. Azraqi, p. 209, vol. I.
12. Baladhuri, p. 47.
13. This predates by eight years the use of mosaics at the Dome of the Rock.
14. Azraqi, p. 208, vol. I.
15. Azraqi, p. 211-12, vol. I.
16. Sabiry Mir'at i-Mekke, pp. 95, 162, 606, 788, 847, 890, 1004, 1050, 982, 605, 338, 12.

حاشية

- ١ - المعالقة ، جرحهم ، قصي بن كلاب وقريش كلهم بنوا على نفس القواعد .
- ٢ - ابن هشام لا يتفق وهذا الرأي فهو يقول أن النجار كان قبطيا كان يعيش في مكة في ذلك الوقت .
- ٣ - محمد بن عبد الله الأزرقى صفحات ٤١-٤٣ - المجلد الأول - الأزرقى هو أقدم مؤرخ في مكة (توفي عام ٢٣٦ هجرية) وتاريخه مبني على المعلومات التي جمعها جده في أواخر القرن الثامن والصفحات المشار إليها من الطبعة الثانية التي طبعت في عام ١٩٦٥م في مكة المكرمة . ويشير الأزرقى إلى خشب الساج عند وصفه لحريق الكعبة في عام ٦٣ هجرية .
- ٤ - أن الرسومات التي أعيد رسمها تظهر الخشب لأن المداميك كانت ظاهريا مبيضة ومن وصف الأزرقى للحريق الذي أصاب الكعبة أن الناس دهشوا إذ لم يعرفوا بوجود مداميك الخشب إلا في ذلك الوقت .
- ٥ - يروى أن تناقض القبائل على وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة جعلهم يقررون أن الشخص الذي يقد إلى المكان أولا سيجعلونه حكاما ولقد كان هذا الرجل سيدنا محمد (ص) . فطلب منهم أن يأتوا برداء ووضع الحجر الأسود في وسطه وطلب فردا من كل جماعة وتقدم بمسك بطرف الرداء ثم أخذه ووضع في مكانه بنفسه .
- ٦ - البلاذري يروى أنه خلال إعادة الكعبة قال أبو حنيفة بن النخعة (ارفعوا الباب حتى لا يدخلها أحد دون سلم فلا يمكن لأحد أن يدخلها إلا إذا أردتم ذلك وإذا أراد شخص أن يدخل وأنتم تكبرون أمكنكم الغلظة أسفل) .
- ٧ - الأزرقى . صفحة ١٦٥ المجلد الأول .
- ٨ - الأزرقى . صفحة ٣٣ المجلد الثاني البلاذري صفحة ٤٦
- ٩ - الأزرقى . صفحة ٢٠٦-٢٠٧ المجلد الثاني .
- ١٠ - الأزرقى . صفحة ٢٠٩ المجلد الأول .
- ١١ - الأزرقى . صفحة ٢٠٩ المجلد الأول .
- ١٢ - البلاذري . صفحة ٤٧
- ١٣ - هذا سبق استعمار المراكب في قبة الصخرة بشأن ستين .
- ١٤ - الأزرقى . صفحة ٢٠٨ المجلد الأول .
- ١٥ - الأزرقى . صفحة ٢١١-٢١٢ المجلد الأول .
- ١٦ - صابري مرآة مكة صحائف ٩٥-١٦٢-٦٠٦-٧٨٨-٨٤٧-٨٩٠-١٠٠٤-٩٨٢-٦٠٥-٣٣٨-١٢ .

IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS,
MOST MERCIFUL

Acknowledgements

Praise be to God Almighty and Praise to the Last of the Prophets.

It was God Almighty's blessing that Associated Consulting Engineers could have the honour to undertake the supervision over the construction of the Holy Mosque during the past 10 years. An opportunity was thus provided to their Engineers, led by the late Khaja Azimuddin, to contribute their experience and professional skill and to exercise vigil over the construction of the Mosque, until with the help of God, it was completed.

It would not have been possible for the Associated Consulting Engineers (A.C.E.) to complete this important assignment without the willing co-operation of other groups.

A.C.E. wishes to gratefully acknowledge the help of the concerned officials of the Ministry of Finance and National Economy. They are particularly beholden to H.R.H. Sheikh Mohammed Aba al-Khail, Minister of Finance and National Economy, for his guidance; to Mr Ibrahim al-Tassan, Deputy Minister of Finance for Administrative Affairs, and Mr Mohamad Saleh Al'Ameel, joint Deputy Minister of Finance for Administrative Affairs, for their keen interest and help; Mr Zakir M. Khoj, Director General, Haram Extension Project; and Mr Yusuf Hejazi, Engineer of Projects Department who provided generous assistance in the documentation of this Report. The Consultants are deeply indebted to Mr Ba-Yunus of the Ministry of Finance and Mr Abdul Razzak Subhani of the Director General's Office for assistance in providing the necessary documents.

The Consultants gratefully acknowledge the co-operation of Messrs Bin Ladin for providing photographs and plans on which all site drawings of Haram Sharif were based, a process which helped the preparation of this report. Particular mention is to be made of the personal co-operation of Mr Salem Bin Ladin, Sheikh Saleh Al-Qazzaz, Mr Ali Basyouni, the resident Engineer, Mr Mohamad Abd Rabuh, Mr Ahmed Rakha, through whose assistance it was possible to complete this project in time. The Consultants are also beholden for the help given by the officials of the Haj Research Centre at King Abdul Aziz University, Jeddah, as well as the Librarians of King Abdul Aziz University at Mecca and Jeddah and to the Editor of Umul Qura Daily, the Officials of the Directorate General of Petroleum, Ministry at Jeddah and the Officials of the State Property Administration at Mecca for their help to obtain necessary data for this project.

The Consultants are particularly grateful to Mr Abdul Sabouh Qasimi, Librarian, King Abdul Aziz University, Mecca, for supplying an historic map of the Haram Sharif Extensions through the ages.

The Consultants have been ably assisted by Nadar Ardalan and Laleh Bakhtiar (from Iran) who contributed their meticulous experience in the field of architecture relative to Haram Sharif.

M. A. Razzack
Managing Director
Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd.
Pakistan

As soon as affairs settled for the Late King Abdul Aziz (may Allah bless him) and law and order was restored in all parts of the Kingdom, as Allah wished it to be 'a resort of security' the number of pilgrims increased year after year, thus severely straining the services provided by the Government to help conduct the operation of Hajj. He realized that, as the servant and custodian of the Holy Haramain, one of his primary duties was to carry out the extension and construction of the Masjid Al Haram in an unprecedented manner. Thus the planning and study of the project continued for several years under his own guidance. After his death, the task was dutifully pursued by his noble and sincere sons. The late King Saud and King Faisal put into execution what their father has wished and planned. They devoted much of their time and energy to this most revered project.

When His Majesty King Khalid bin Abdul Aziz ascended to the throne he accorded a top priority to the Masjid Al Haram Project and whole-heartedly supported it till it was - thanks to Allah - finally completed.

Initiated in 1375H., the historic work is the result of the combined efforts of a large number of executors, supervisors highly placed personalities and Government officials as well as engineers, technicians and workmen. The Bin Ladin Organization concluded its task under the direct supervision of its owner, the Late Sheikh Muham-mad Bin Ladin: other contractors and sub-contractors participated in numerous spheres of execution. General supervision of the work, was carried out by the Associated Consulting Engineers of Pakistan with which the Ministry of Finance had signed a contract to be the consultants for this great project. The Muslims throughout the World feel that these individuals and groups exerted great efforts not only for the sake of performing their official duties, but also to seek Allah's pleasure in serving and building the Baitullah Al Haram. Presenting this detailed report of the glorious venture of the 'Extension and Construction of Masjid Al Haram', we beseech Allah the Almighty to accept it in His graciousness and grant its initiator, the late King Abdul Aziz (may He bless him), and his successors, all those who participated in the completion of this project, His best rewards for the service they have been able to render to Islam and the Muslim Community.

allowing it to accommodate with considerable ease and convenience hundreds of thousands of Muslims at a time. This building has thus become a rare example of Islamic architecture in its beauty and grandeur and the exquisiteness of its layout, style and workmanship.

It is pertinent to relate here briefly the stages through which the extension and development of the Masjid Al Haram has passed since the time of Syyyidana Mohammad (Peace be on him). Historians affirm that the first to arrange and execute the extension of this mosque was the Commander of the Faithful Umar bin Al Khattab (may Allah bless him). During his Caliphate, devastating flood took Mecca unawares and demolished parts of the walls of the Haram. Apart from carrying out necessary repairs, he enlarged the premises by purchasing some neighbouring houses and incorporating them into the mosque. The third Caliph, Usman bin Affan (may Allah bless him), also felt the necessity of modifying and extending the Haram. In 26 Hijri, he ordered the demolition of some houses adjacent to the Haram and annexed them to the completely renovated structure. A few years later, Ibn Al Zubair (may Allah bless him) greatly extended the area of the Haram at its eastern and southern sides and rebuilt the Ka'ba after it had been damaged by a fire during a war in 64H. In the reign of Abdul Malik bin Marwan, several repairs and improvements were carried out, and his son also showed a deep interest in the face lifting of Haram.

The Abbassides equally focused their attention on the construction and maintenance of the Masjid Al Haram. Under the orders of Abu Jaafar Al Mansour, houses situated in the north and the west of the Masjid were bought and made part of the sanctuary. In this way, the area of the mosque became double of what it was in the Ommayid period. El Mahdi on his part, also contributed towards its repairs and enlargement and so did some of the late Abassid Caliphs, but their works were of a limited nature.

During the Fatimide, Ayoubi and Mameluk periods, the emphasis was not on major repairs, but these dynasties were more concerned with the decoration of the building, reorganization of the Auqaf and ornamentation of the Kiswat (cover) of the Ka'ba.

The Ottomans, while preserving the Haram, concentrated on its basic repairs. They, however, rebuilt the Ka'ba in 1040H.

Introduction

by

His Excellency Sheikh Muhammad Abaal – Khayl

Minister of Finance & National Economy

Praise be to Allah, Lord of all the universe, and peace and blessings on His faithful Messenger, our Prophet Muhammad, and on his descendants and companions.

Masjid Al Haram has been, right from the days of the Holy Prophet, under the care and custody of Muslim peoples and rulers due to the presence of Al Ka'ba Al Musharrata which is 'the first House set for mankind' and which Allah has decreed to be the Qibla for all Muslims, wherever they are, and also the nucleus of Hajj which is one of the five Tenets of Islam and compulsory for every Believer who has the means to travel to Mecca Al Mukarramah.

Allah says: 'The first House established for the people was that at Bakka, a place holy, and a guidance to all beings. Therein are clear signs – the Station of Ibrahim, whosoever enters into it attains security. It is the duty of every man towards Allah to come to the House, a pilgrim, if he is able to make his way there. But if any deny faith, Allah stands not in need of any of His creatures.'

Since the advent of Islam, repairs and alterations have been carried out from time to time to facilitate praying in the Masjid Al Haram and circumambulating the Ka'ba. However, no significant restoration or construction work was undertaken for the last four hundred years – though the Muslim world had vastly expanded and the number of pilgrims was greatly increased during this period, till there appeared on the Islamic scene a remarkable man endowed with an extraordinary foresight and strong desire to serve Islam and the Muslim community. This man was the late King Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud, may Allah bless him, the founder of the Kingdom of Saudi Arabia and the initiator of the present revival. To him goes the credit for re-designing and restructuring the Masjid Al Haram,

© Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd, Karachi, Pakistan
Project Manager Mr Salahuddin Khursheed
Colour photographs by Azmat Sheikh
Printed in England by Jolly & Barber Ltd, Rugby

Kingdom of Saudi Arabia,
Ministry of Finance
and National Economy

His Majesty King Abdul Aziz Project
for

The Extension and Construction of Haram Sharif

Documents, Data, Statements and Engineering Drawings
of the Project
Issued during the reign of His Majesty
King Khalid Bin Abdul Aziz

Prepared by Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd., Karachi, Pakistan
14, Banglore Town, King Faisal Road, Karachi, Pakistan
Al-Nuzha, Ghazzawi Building
Mecca Mukarramah, P.O. Box 543

MASJID AL HARAM

مسجد الحرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
In the Name of God, Most Gracious,
Most Merciful